

PLANNING REFORMA CLIMATIZACION MUSEO ORIGENES MADRID																		
Nº	ACTIVIDAD	Dias	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
1	Replanteo inicial de obra, Acta de inicio	2																
2	Pedido de materiales	60																
3	Desmontajes previos, Obra civil	33																
4	Instalacion de maquinaria	45																
5	Falsos techos, pintura	14																
6	Repasos y Pruebas	7																
7	Entrega de la obra, documentación y recepcion provisional	2																
HITOS CERTIFICACIONES ECONOMICAS																		
1	CERTIFICACION Nº 1		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
2	CERTIFICACION Nº 2																	
3	CERTIFICACION Nº 3																	
4	CERTIFICACION Nº 4																	
TOTAL																		

MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
	83.921,73 €		167.043,44 €		125.282,56 €		41.760,86 €
							417.608,59 €

El Ingeniero Técnico Industrial



Fdo. Francisco José Riquelme Silván
Colegiado Nº 16.514 C.O.I.T.I.M.

MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				83.521,73 €				167.043,44 €				125.282,56 €			

41.760,86 €	417.608,59 €
-------------	--------------