

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2018

INVERSIONES
FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES

AYUNTAMIENTO DE MADRID



INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018

MEMORIA EJECUCIÓN FEBRERO 2019

Las Inversiones Financieramente Sostenibles, en adelante IFS, tienen su origen en la Disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (en adelante LOEPSF), por medio de la cual las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivo, así como un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un periodo medio de pagos que no supere el plazo máximo de pagos establecido, pueden destinar su superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil, no computando el gasto de estas inversiones a efectos de la aplicación de la regla de gasto prevista en el artículo 12 de la LOEPSF, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El concepto de sostenibilidad financiera se desarrolla en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), que regula así mismo tanto el procedimiento de tramitación de las IFS, como el ámbito objetivo de aplicación.

La posibilidad de destinar a IFS el superávit presupuestario tuvo su primera aplicación en 2014, previéndose en la disposición adicional sexta de la LOEPSF para los ejercicios posteriores a 2014 una prórroga anual de la medida mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se prorrogó para 2015 mediante la disposición adicional novena del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, y para los ejercicios 2016 y 2017 a través de las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Para el ejercicio 2018, las IFS fueron reguladas mediante el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para IFS y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

El citado Decreto ley establecía además, la ampliación de los programas presupuestarios y de la naturaleza económica de los bienes de inversión a los cuales se podían imputar las IFS. Estos cambios se resumían básicamente en la ampliación del ámbito objetivo de actuación de las inversiones, incluyendo nuevos grupos de programas como por ejemplo, los destinados a creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial, créditos destinados a asistencia social primaria ó seguridad, orden público y protección civil, así como las que se refieran a mobiliario y enseres destinados a los fines previstos y que no se encontraban incluidos en anteriores regulaciones de las IFS.

El Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto 2017, obtuvo en dicho ejercicio un remanente de tesorería para gastos generales de 1.116.194.436,02 euros y generó un superávit presupuestario de 1.057.008.395,81 euros.

De este superávit, se destinaron 35.295.733,65 a financiar las obligaciones reconocidas pendientes de pago al cierre del ejercicio 2017; 144.299.807,35 euros a la incorporación de remanentes, derivados de IFS del ejercicio 2017; 100.569.912,69 euros a la amortización anticipada de deuda de carácter obligatorio en función de lo dispuesto en la LOEPSF; así como 124.268.279,75 euros a una amortización anticipada de deuda, con objeto de cubrir las posibles contingencias derivadas de la disparidad de criterio con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local con respecto al tratamiento de las IFS de 2017 imputadas al ejercicio 2018.

Estas operaciones determinaron un superávit presupuestario disponible para la financiación de inversiones de 652.574.662,37 euros, de los cuales, 7.266.347,87 correspondieron al superávit de los Organismos Autónomos municipales.

Todas las solicitudes de financiación fueron presentadas por los gestores ante el Área de Economía y Hacienda, debidamente firmadas por los correspondientes responsables de programa y detallando en relación con cada uno de los requisitos establecidos por la normativa relativa a las Inversiones Financieramente Sostenibles:

- El reflejo presupuestario en los grupos de programas relacionados en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido.
- La vida útil del proyecto de inversión, excluidas las referidas a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas previstos. Excluidas igualmente las inversiones en vehículos, salvo los destinados a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y transporte de viajeros.
- El gasto se imputa al capítulo 6 del estado de gastos del Presupuesto General de la Corporación Local.
- Que la inversión permita dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valora, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

A este último respecto matizar que el incremento de los gastos de mantenimiento supone una circunstancia que en ningún caso vulnera la normativa reguladora de las mismas, pero requiere autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no sólo en relación a los proyectos implicados, sino para todos los proyectos de inversión financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En tal sentido debe señalarse que la Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado varios expedientes de suplemento de crédito y créditos extraordinarios destinados a IFS que requerían dicha autorización previa, por lo cual se han tramitado ocho solicitudes de autorización al Ministerio de Economía y Hacienda.

La primera solicitud se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno del 12 de Abril de 2018 que incluía proyectos que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 7.242.340,53 euros anualmente.

El segundo expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno de 3, 7, 17 y 24 de mayo, que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 1.911.584,43 euros.

El tercer expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno de 31 de mayo y 7 de junio, que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 114.225,00 euros.

El cuarto expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno de 5 de julio de 2018, que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 727.120,17 euros.



El quinto expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno en varias fechas que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 52.044,37 €.

El sexto expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno en varias fechas que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 44.583,01 euros.

El séptimo expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno en varias fechas que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 112.000,00 euros.

Finalmente, el octavo expediente de autorización se corresponde con los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno en varias fechas que suponían un incremento de gasto corriente por importe de 1.022.944,96 euros.

Las resoluciones aprobadas por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fechas 22 de junio, 5 de julio, 27 de julio, 25 de septiembre, 15 de octubre, 5 de noviembre, 21 de noviembre y 26 de noviembre de 2018, se comunicaron puntualmente al Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

En cumplimiento por tanto de la normativa de inversiones financieramente sostenibles se ha tramitado la aprobación inicial de créditos destinados a 1.507 solicitudes de financiación en 16 Juntas de Gobierno, con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales del Ayuntamiento, así como créditos destinados a 56 solicitudes de financiación mediante Decreto del Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, a través de generaciones de crédito financiadas con el Remanente de Tesorería para gastos generales de los Organismos Autónomos.

	Importes	Solicitudes de Financiación
AJG 12 abril	333.029.589,56	685
AJG 3 de Mayo	192.000.612,39	338
AJG 7 de mayo	38.616.980,42	108
AJG 17 mayo	27.356.338,76	89
AJG 24 mayo	13.627.966,24	76
AJG 31 mayo	24.181.996,70	112
AJG 7 junio	14.376.986,32	31
AJG 21 junio	3.450.000,00	1
AJG 5 julio	3.000.000,00	2
AJG 12 de julio	2.750.000,00	1
AJG 26 de julio	13.294.015,00	10
AJG 11 de octubre	18.699.651,52	37
AJG 18 octubre	10.948.127,22	11
AJG 31 octubre	481.615,00	1
AJG 22 noviembre	9.578.860,24	5
DC 9 julio	1.068.000,00	6
DC 10 agosto	858.819,40	14



	Importes	Solicitudes de Financiación
DC 4 septiembre	3.483.364,00	12
DC 4 octubre	964.690,61	8
DC 14 noviembre	697.400,00	7
DC 29 noviembre	180.491,41	9
Total general	712.645.504,80	1.563

Las aprobaciones iniciales señaladas con anterioridad, se han materializado a su vez en las siguientes aprobaciones definitivas:

	Importes	Solicitudes de Financiación
AP 17 mayo	333.029.589,56	685
AP 7 de junio	230.617.592,81	446
AP 26 junio	13.627.966,24	76
AP 27 junio	27.356.338,76	89
AP 11 julio	38.558.983,02	143
AP 24 julio	3.450.000,00	1
AP 26 de septiembre	19.044.015,00	13
AP 27 de noviembre	30.129.393,74	49
AP 21 de diciembre	1.020.000,00	3
DC 9 julio	1.068.000,00	6
DC 10 agosto	858.819,40	14
DC 4 septiembre	3.483.364,00	12
DC 4 octubre	964.690,61	8
DC 14 noviembre	697.400,00	7
DC 29 noviembre	180.491,41	9
Total general	704.086.644,56	1.561

Debe señalarse que la diferencia tanto del importe aprobado como del número de solicitudes de financiación entre la aprobación inicial por la Junta de Gobierno y la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se debe a la no aprobación final de dos proyectos destinados a la Empresa Municipal de Transportes para financiar las inversiones de ampliación y reposición de equipamientos del servicio de BiciMAD, en cuanto que su aprobación había quedado condicionada a la aprobación del expediente de cambio de gestión del servicio, que finalmente no se produjo.

Por tanto, se han atendido mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Madrid 1.505 solicitudes de financiación para inversiones financieramente sostenibles, a lo largo de 9 sesiones junto con los ya citados 56 proyectos cuya financiación fue acordada por el Concejal Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

Debe señalarse que parte de estas peticiones han sido financiadas a través de bajas de proyectos de inversión que, bien por la complejidad de su gestión o bien por imposibilidades técnicas, no podían, de acuerdo a los criterios expuestos por los órganos gestores responsables,



ser finalmente realizados bajo los plazos y condiciones previstas inicialmente por lo que se optó por destinar los correspondientes créditos a la financiación de otros proyectos de inversión, con el fin de optimizar la utilización de los fondos destinados a IFS. De esta forma se han tramitado 64 bajas de proyectos de inversión, así como 45 bajas parciales, por un importe total de 52.611.811,04 euros.

Consecuencia de todo lo anterior, se aprobaron con carácter definitivo 1.459 Proyectos de Inversión Financieramente Sostenibles a través de ochenta y seis expedientes de modificación de crédito, por la cifra de 652.195.686,20 euros, lo que supone un 99,9% del importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales que podía destinarse a IFS. Los números de expediente de modificación presupuestaria aprobados, así como su importe, se relacionan a continuación:

Nº EXP.MC	Importe	Nº EXP.MC	Importe	Nº EXP.MC	Importe	Nº EXP.MC	Importe
570001506	57.705.975,00	570002283	715.000,00	570002827	1.588.615,32	570005137	5.633,52
570001508	11.893.739,00	570002307	759.880,00	570002828	6.539.000,00	570005153	0
570001509	528.850,00	570002308	120.000,00	570002829	951.000,00	570005154	1.737,58
570001586	85.247.267,40	570002471	1.911.156,18	570002933	350.000,00	570005211	0
570001590	97.367.405,40	570002472	22.487.306,32	570002934	1.300.000,00	570005212	0
570001597	9.837.295,82	570002473	1.304.450,00	570002935	622.371,00	570005213	128
570001598	6.068.980,00	570002474	256.511,50	570002938	70.000,00	570005214	0
570001673	30.516.456,94	570002475	517.034,76	570003050	0	570005215	0
570001674	7.121.208,00	570002704	3.475.800,00	570003052	1.068.000,00	570005217	1.052,22
570001702	26.742.412,00	570002707	530.000,00	570003452	0	570005220	0
570001949	13.675.995,05	570002710	50.000,00	570003453	660,21	570005680	697.400,00
570001961	4.488.832,00	570002713	5.801.781,97	570003526	0	570005965	0
570001968	7.154.723,15	570002714	1.949.000,00	570003604	858.819,40	570006195	180.491,41
570001969	7.640.247,42	570002715	140.000,00	570003880	0	570006549	13.582,45
570001971	4.298.400,00	570002725	1.681.384,27	570003882	1.559.897,44		
570002238	180.000,00	570002736	6.360.670,40	570003884	0		
570002248	139.147.014,77	570002737	900.000,00	570003885	169.698,97		
570002249	14.393.500,00	570002738	450.000,00	570004514	2.450.034,00		
570002250	1.021.900,00	570002792	5.580.209,30	570004529	1.033.330,00		
570002262	708.000,00	570002771	4.067.117,00	570004679	964.690,61		
570002263	3.146.098,62	570002788	963.500,00	570005084	0		
570002270	31.759.080,42	570002791	5.860.500,00	570005134	0		
570002272	355.000,00	570002825	940.000,00	570005135	60		
570002273	1.933.801,38	570002826	2.016.000,00	570005136	0		



A continuación se señala la evolución 2014-2018 en el crédito definitivo destinado a IFS para Ayuntamiento, OAAA y Empresas Municipales:

Año	Crédito Definitivo año en curso	Incremento Credito Def. sobre año anterior
2014	40.076.685,78 €	
2015	50.488.347,88 €	26%
2016	207.499.817,22 €	311%
2017	355.442.099,36 €	71%
2018	652.195.686,20 €	83%

A continuación se indica el importe de créditos aprobados durante 2018 según el órgano gestor ordenados de mayor a menor importe asignado.

	Importes	Número de Proyectos
Economía y Hacienda	153.312.694,22	116
Desarrollo Urbano Sostenible	111.711.547,88	69
EMT	106.585.254,20	11
Medio Ambiente y Movilidad	66.105.592,72	109
Cultura y Deportes	30.790.906,24	64
Salud, Seguridad y Emergencias	19.942.407,88	53
Madrid Destino	19.038.625,86	43
Distrito de Usera	10.602.000,00	51
Distrito de Puente de Vallecas	10.413.778,00	66
IAM	7.833.980,00	10
Distrito de Villa de Vallecas	7.705.920,00	63
Distrito de San Blas-Canillejas	7.265.000,00	35
Distrito de Moncloa-Aravaca	7.021.156,00	63
Distrito de Barajas	6.271.446,94	40
Coordinación Territorial	6.247.655,00	2
Distrito de Fuencarral-El Pardo	6.231.481,00	37
Coordinación General de la Alcaldía	6.094.355,00	16
Distrito de Chamartín	6.030.100,00	43
Distrito de Latina	5.744.400,00	43
Distrito de Hortaleza	5.691.257,84	79
Distrito de Centro	5.669.100,00	62
Distrito de Arganzuela	5.350.400,00	28
Distrito de Ciudad Lineal	5.008.800,00	56
Distrito de Tetuán	4.866.858,18	19
Equidad, Derechos Sociales y Empleo	4.860.910,00	20
Distrito de Moratalaz	4.248.500,00	48



	Importes	Número de Proyectos
Distrito de Salamanca	3.809.875,61	25
Distrito de Villaverde	3.492.500,00	42
Distrito de Retiro	3.068.630,00	45
Distrito de Vicálvaro	2.834.700,00	38
EMVS	2.528.615,32	4
Distrito de Chamberí	2.283.940,00	21
Distrito de Carabanchel	1.878.958,31	15
Pleno	837.790,00	2
Madrid Salud	685.050,00	17
Gerencia de la Ciudad	131.500,00	4
Total general	652.195.686,20	1.459

Matizar por su importante peso específico, que los créditos gestionados a través de Empresas Municipales se habilitan previa consulta a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local cuya autorización se fundamenta en tratarse de sociedades participadas íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid, formar parte de su Presupuesto General y tener reflejo su actividad en los grupos de programa previstos en la normativa.

Si tomamos en consideración un criterio funcional vemos a continuación que, por líneas de inversión, destacan fundamentalmente las destinadas a Deportes, juventud y esparcimiento, con 120 millones de euros; Tráfico, estacionamiento y transporte público, con 108; y Mantenimiento Urbano, con 101 millones de euros. A las líneas de inversión de Medio Ambiente y de Educación se han destinado 65 y 64 millones de euros respectivamente.

En cuanto al número de proyectos de inversión asociados, destacan nuevamente Deportes, juventud y esparcimiento con 317; Educación, con 323, así como Cultura, con un total de 231 actuaciones; Protección y Promoción Social con 146 proyectos y Medio Ambiente con 123.

Líneas de Inversión	Importes	Número de proyectos
Deportes, juventud y esparcimiento	120.454.777,15	317
Tráfico, estacionamiento y transporte público	108.130.167,20	19
Mantenimiento Urbano	101.512.291,91	79
Educación	65.421.194,22	323
Medio Ambiente	64.296.740,01	123
Cultura	40.358.995,53	231
Inversiones de Carácter General	39.781.876,45	70
Protección civil y seguridad ciudadana	31.113.407,88	61
Protección y promoción social	23.018.643,01	146
Urbanismo	22.055.966,00	26
Otros bienes públicos de carácter económico	13.432.335,00	23



Líneas de Inversión	Importes	Número de proyectos
Sectores productivos	10.328.599,00	8
Infraestructuras	5.646.000,00	4
Otros bienes públicos de carácter social	5.521.766,99	5
Salud Pública	1.122.925,85	24
Total general	652.195.686,20	1.459

En cuanto a las exigencias sobre sostenibilidad financiera establecidas por la disposición adicional decimosexta para todos los Proyectos de Inversión Financieramente Sostenibles, por parte de los diferentes responsables de los programas presupuestarios se suscribieron las correspondientes memorias económicas específicas en la que se indicaron, entre otros aspectos, los efectos económicos respecto a los gastos de mantenimiento, posibles ingresos o reducción de gastos previstos que generasen las inversiones a lo largo de su vida útil.

En este sentido, las memorias de las actuaciones plantean un incremento de gasto general, a lo largo de toda la vida útil de funcionamiento de los proyectos de 18.498.274,50 euros en gastos de personal y 345.050.323,80 euros de gasto corriente.

Por su parte, se plantean también ingresos por importe de 70.612.956,25 euros, así como reducciones de gastos por importe de 85.229.378,08 euros, lo que, de acuerdo con las cifras del párrafo anterior, supone un incremento neto de gasto corriente de 207.706.263,97 euros.

Estas cifras, se remarca, se plantean para toda la vida útil de la inversión, que en algunos casos alcanza un horizonte máximo de 50 años.

La normativa reguladora de las IFS de conformidad con el Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, exige que los expedientes de gasto alcancen la fase de Autorización antes del 31 de diciembre de 2018, para continuar manteniendo su consideración como inversión financieramente sostenible del ejercicio 2018, independientemente de que parte de su ejecución o incluso adjudicación se realicen en el ejercicio 2019.

En función del grado de ejecución alcanzado, podemos establecer distintos análisis sobre las IFS aprobadas en el ejercicio 2018 para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (sin incluir en estos datos las aportaciones aprobadas para las IFS ejecutadas por las empresas municipales. Los datos correspondientes al sector público municipal se recogen en el epígrafe 8 de esta memoria).

Desde la perspectiva de grado de ejecución del gasto, en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se ha alcanzado un grado de autorización de gasto del 81,3 % respecto de los créditos definitivos, con 426.274.729,74 euros autorizados, llegando a un nivel de ejecución en fase de reconocimiento de la obligación del 17,2 %. Conviene destacar que el porcentaje de compromiso de gasto se encuentra en el 64,02 % respecto al crédito definitivo.



Por centro gestor, la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles se distribuye de la siguiente forma:

Gestor	Proy.	C. Definitivo	C. Autorizado	% A	C. Dispuesto	% D	Obl. Reconoc.	% OR
Pleno	2	837.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Coordinación General de la Alcaldía	16	6.094.355,00	5.168.783,62	84,81%	454.704,94	7,46%	110.683,79	1,82%
Gerencia de la Ciudad	14	7.965.480,00	7.507.753,74	94,25%	6.540.381,03	82,11%	6.369.508,04	79,96%
Equidad, Derechos Sociales y Empleo	20	4.860.910,00	3.891.373,09	80,05%	3.181.386,29	65,45%	503.799,13	10,36%
Coordinación Territorial	2	6.247.655,00	4.344.007,35	69,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Economía y Hacienda	119	153.312.694,22	142.836.227,76	93,17%	141.655.328,76	92,40%	21.270.550,44	13,87%
Salud, Seguridad y Emergencias	71	20.627.457,88	19.432.709,09	94,21%	11.739.023,84	56,91%	3.906.539,38	18,94%
Desarrollo Urbano Sostenible	69	111.711.547,88	66.505.619,54	59,53%	33.430.634,41	29,93%	697.872,40	0,62%
Medio Ambiente y Movilidad	112	66.105.592,72	49.780.600,00	75,30%	21.091.980,43	31,91%	5.374.435,72	8,13%
Cultura y Deportes	65	30.790.906,24	26.952.922,60	87,54%	25.188.980,65	81,81%	7.823.818,08	25,41%
Distrito de Arganzuela	28	5.350.400,00	5.338.245,02	99,77%	5.338.245,02	99,77%	3.809.919,23	71,21%
Distrito de Barajas	40	6.271.446,94	5.330.475,97	85,00%	5.330.475,97	85,00%	4.158.571,54	66,31%
Distrito de Carabanchel	18	1.878.958,31	1.772.181,17	94,32%	1.772.181,17	94,32%	1.744.999,72	92,87%
Distrito de Centro	62	5.669.100,00	5.393.398,75	95,14%	4.002.525,08	70,60%	2.516.922,87	44,40%
Distrito de Chamartín	44	6.030.100,00	5.191.010,97	86,08%	5.090.457,57	84,42%	700.957,27	11,62%
Distrito de Chamberí	21	2.283.940,00	2.234.771,91	97,85%	1.801.429,54	78,87%	1.159.747,63	50,78%
Distrito de Ciudad Lineal	56	5.008.800,00	4.329.550,68	86,44%	4.329.550,68	86,44%	3.081.260,95	61,52%
Distrito de Fuencarral-El Pardo	37	6.231.481,00	5.669.238,77	90,98%	5.669.238,77	90,98%	1.679.324,92	26,95%
Distrito de Hortaleza	83	5.691.257,84	5.431.714,57	95,44%	5.297.844,48	93,09%	1.798.034,71	31,59%
Distrito de Latina	43	5.744.400,00	5.571.207,83	96,99%	4.447.443,94	77,42%	3.174.691,23	55,27%
Distrito de Moncloa-Aravaca	63	7.021.156,00	4.886.937,80	69,60%	4.548.972,51	64,79%	1.810.433,58	25,79%
Distrito de Moratalaz	48	4.248.500,00	3.933.962,93	92,60%	3.933.962,93	92,60%	2.309.154,30	54,35%
Distrito de Puente de Vallecas	66	10.413.778,00	8.686.888,95	83,42%	8.686.888,95	83,42%	2.363.061,05	22,69%
Distrito de Retiro	47	3.068.630,00	2.959.569,74	96,45%	2.935.713,47	95,67%	996.794,24	32,48%
Distrito de Salamanca	25	3.809.875,61	1.835.986,31	48,19%	1.739.008,39	45,64%	209.471,98	5,50%
Distrito de San Blas-Canillejas	35	7.265.000,00	4.796.222,18	66,02%	4.796.222,18	66,02%	1.820.223,78	25,05%
Distrito de Tetuán	20	4.866.858,18	4.724.165,21	97,07%	2.188.069,00	44,96%	1.283.705,28	26,38%



Gestor	Proy.	C. Definitivo	C. Autorizado	% A	C. Dispuesto	% D	Obl. Reconoc.	% OR
Distrito de Usera	52	10.602.000,00	8.990.344,42	84,80%	8.471.194,67	79,90%	1.663.369,50	15,69%
Distrito de Vicálvaro	38	2.834.700,00	2.099.763,50	74,07%	2.033.940,46	71,75%	922.375,67	32,54%
Distrito de Villa de Vallecas	63	7.705.920,00	7.209.739,61	93,56%	6.504.841,15	84,41%	4.996.937,00	64,85%
Distrito de Villaverde	42	3.492.500,00	3.469.356,66	99,34%	3.310.903,98	94,80%	1.935.114,52	55,41%
Total general	1.421	524.043.190,82	426.274.729,74	81,34%	335.511.530,26	64,02%	90.192.277,95	17,21%

A la vista de la información anterior destaca el importe autorizado por el Área de Gobierno Economía y Hacienda con 142 millones, lo que supone un tercio del gasto total autorizado en el Ayuntamiento de Madrid. Le siguen las Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con más de 66 millones de euros, y Medio Ambiente y Movilidad con casi 50 millones. Y por otra parte, es muy significativo del esfuerzo conjunto, la contribución de los distritos, en los cuales se ha autorizado gasto por importe de casi 100 millones de euros.

Estos importes implican unos elevados porcentajes de autorización de gasto, poniendo de manifiesto el esfuerzo administrativo desarrollado, que ha permitido que los créditos que se han ido incorporando al presupuesto del ejercicio en sucesivas sesiones plenarias durante el año 2018 se materialicen inicialmente en proyectos de inversión aprobados. Debe tenerse en cuenta que del total de gasto autorizado, el 90,3 % de los créditos corresponden a obras, resultando los suministros y los expedientes de compra pública, un 9,7 % del total del gasto.

Además de los importes, cabe destacar el importante número de proyectos de inversión tramitados por los distintos centros gestores. Así, cabe señalar los 116 tramitados por el Área de Economía y Hacienda, los 109 del Área de Medio Ambiente y Movilidad, así como los 69 del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Si tomamos en consideración un criterio funcional del gasto vemos a continuación que de entre las líneas de inversión a las que se han destinado las actuaciones que finalmente han alcanzado la fase de autorización del gasto destacan fundamentalmente las destinadas a Deportes, Juventud y Esparcimiento, con 114 millones de euros; Educación, con 60 millones; Medio Ambiente con 45 millones; Mantenimiento Urbano con más de 56 millones de euros.

Dentro de estos ámbitos, destaca el crédito autorizado en Polideportivos (86,2 millones de euros); vías públicas (44,5 millones de euros); escuelas infantiles y colegios (35,6 y 23,5 millones de euros, respectivamente) y parques y zonas ajardinadas (con 22,8 y 14,6 millones respectivamente).

Línea de Inversión	Sublínea de Inversión	C. Definitivo	C. Autorizado	C. Dispuesto	Oblig. Rec.
CULTURA	ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL	140.000,00	131.414,93	130.605,43	130.601,15
	BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	4.156.807,30	4.091.857,15	4.043.486,30	2.431.120,68
	CENTROS CULTURALES	12.422.266,83	10.269.715,66	10.180.304,48	3.428.519,38
	ESTATUAS Y MONUMENTOS	2.514.790,00	1.314.816,11	685.661,10	266.678,85
	MUSEOS Y COLECCIONES	3.369.585,00	3.257.268,79	3.209.436,37	565.896,95



Línea de Inversión	Sublínea de Inversión	C. Definitivo	C. Autorizado	C. Dispuesto	Oblig. Rec.
	OTROS CENTROS PARA MANIFESTACIONES CULTURALES	7.191.566,00	4.312.454,34	3.785.450,30	626.858,71
	PROMOCIÓN DE LA CULTURA	111.440,72	40.032,68	17.883,04	0,00
Total CULTURA		29.906.455,85	23.417.559,66	22.052.827,02	7.449.675,72
DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO	CENTROS JUVENILES	491.730,00	433.331,78	428.854,78	135.254,22
	CENTROS POLIVALENTES	841.000,00	835.998,24	835.998,24	319.999,92
	PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES	29.654.028,48	27.003.934,78	25.224.049,71	9.270.955,36
	POLIDEPORTIVOS	89.468.018,67	86.200.454,59	85.562.804,18	13.837.913,35
Total DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO		120.454.777,15	114.473.719,39	112.051.706,91	23.564.122,85
EDUCACIÓN	CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	680.000,00	570.510,65	570.510,65	406.209,16
	COLEGIOS	26.395.105,90	23.547.500,10	23.547.500,10	17.272.145,53
	ESCUELAS DE MÚSICA	787.800,00	753.101,26	753.101,26	371.906,89
	ESCUELAS INFANTILES	37.306.588,32	35.652.955,23	35.104.702,77	14.786.582,30
	OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA	251.700,00	194.548,74	194.548,74	130.123,58
Total EDUCACIÓN		65.421.194,22	60.718.615,98	60.170.363,52	32.966.967,46
INFRAESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE APARCAMIENTOS	268.000,00	267.837,14	0,00	0,00
	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.378.000,00	5.359.300,37	12.821,69	0,00
Total INFRAESTRUCTURAS		5.646.000,00	5.627.137,51	12.821,69	0,00
INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL	EDIFICIOS PARA EL USO GENERAL	21.192.133,80	18.145.322,04	18.145.322,04	796.724,91
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TERRITORIALES	6.712.642,65	5.877.231,53	5.877.231,53	1.536.420,96
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES	11.377.100,00	10.939.335,17	10.650.452,41	849.989,75
Total INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL		39.281.876,45	34.961.888,74	34.673.005,98	3.183.135,62
MANTENIMIENTO URBANO	CALIDAD DEL PAISAJE URBANO	10.000,00	6.360,21	6.360,21	0,00
	CONSERVACIÓN PASOS A DISTINTO NIVEL	6.000.000,00	5.998.724,01	32.337,25	32.337,25
	MOBILIARIO URBANO	6.708.419,03	6.127.471,89	1.753.404,55	1.735.613,91
	VÍAS PÚBLICAS	88.793.872,88	44.505.197,10	29.245.893,14	467.032,82
Total MANTENIMIENTO URBANO		101.512.291,91	56.637.753,21	31.037.995,15	2.234.983,98



Línea de Inversión	Sublínea de Inversión	C. Definitivo	C. Autorizado	C. Dispuesto	Oblig. Rec.
MEDIO AMBIENTE	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	298.000,00	245.474,56	141.925,88	128.645,43
	DESARROLLO MEDIO AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD	9.015.557,26	6.142.151,24	3.245.671,37	568.712,07
	INSTALACIONES PARA LA DEPURACIÓN DEL AGUA	740.756,68	674.944,68	674.944,68	0,00
	PARQUES	28.551.811,36	22.881.835,48	9.290.315,13	1.756.027,84
	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	900.000,00	899.788,67	0,00	0,00
	ZONAS AJARDINADAS	23.201.999,39	14.612.247,15	6.277.777,27	445.346,63
Total MEDIO AMBIENTE		62.708.124,69	45.456.441,78	19.630.634,33	2.898.731,97
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	COMUNICACIONES	200.000,00	170.872,98	170.872,98	0,00
	INFORMÁTICA	7.633.980,00	7.236.315,98	6.268.943,27	6.268.943,26
	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	5.598.355,00	4.691.129,41	360.954,14	62.447,14
Total OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO		13.432.335,00	12.098.318,37	6.800.770,39	6.331.390,40
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.300.000,00	1.299.882,97	1.299.882,97	0,00
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.810.610,81	2.836.528,59	300.432,38	56.226,40
Total OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL		4.140.610,81	4.136.411,56	1.600.315,35	56.226,40
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	BOMBEROS	5.709.047,00	5.700.937,16	5.700.937,16	587.503,98
	POLICIA MUNICIPAL	21.881.669,58	14.737.120,53	8.043.426,23	2.075.092,90
	SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL	3.522.691,30	3.210.086,55	2.210.095,60	810.014,89
Total PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		31.113.407,88	23.648.144,24	15.954.458,99	3.472.611,77
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL A LA MUJER	1.487.670,96	1.401.415,27	1.380.671,47	538.801,46
	CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS DE MAYORES	1.981.087,92	1.757.019,77	1.737.025,73	619.277,85
	CENTROS DE MAYORES	7.839.027,74	7.445.273,53	7.413.201,68	1.465.172,49
	CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	2.945.165,39	2.775.424,36	2.769.180,76	544.864,12
	CENTROS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO	2.000.447,00	1.891.218,74	1.514.129,28	1.250.296,96
	INFANCIA Y FAMILIA	3.409.244,00	3.342.547,91	3.342.547,91	326.485,06
	PERSONAS SIN HOGAR	2.891.000,00	2.869.027,90	2.869.027,90	148.563,93
	SAMUR - SOCIAL	25.000,00	21.588,58	21.588,58	21.588,58
Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		22.548.643,01	21.503.516,06	21.047.373,31	4.915.050,45



Línea de Inversión	Sublínea de Inversión	C. Definitivo	C. Autorizado	C. Dispuesto	Oblig. Rec.
SALUD PÚBLICA	DROGODEPENDENCIAS	272.900,00	247.066,47	247.066,47	247.066,47
	HIGIENE	486.275,85	480.807,85	480.807,85	185.119,72
	PROMOCIÓN DE LA SALUD Y AT. SANITARIA	295.350,00	244.070,09	244.070,09	244.069,98
	SERVICIOS VETERINARIOS	68.400,00	65.697,10	65.697,10	65.697,10
Total SALUD PÚBLICA		1.122.925,85	1.037.641,51	1.037.641,51	741.953,27
SECTORES PRODUCTIVOS	COMERCIO	312.000,00	284.803,66	90.808,05	90.808,05
	PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.841.669,00	2.841.481,91	1.660.582,91	531.284,20
Total SECTORES PRODUCTIVOS		3.153.669,00	3.126.285,57	1.751.390,96	622.092,25
TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO	TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN	1.544.913,00	1.505.107,52	1.205.352,68	1.092.086,99
Total TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO		1.544.913,00	1.505.107,52	1.205.352,68	1.092.086,99
URBANISMO	URBANIZACIÓN SUELO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	22.055.966,00	17.926.188,64	6.484.872,47	663.248,82
Total URBANISMO		22.055.966,00	17.926.188,64	6.484.872,47	663.248,82
Total general		524.043.190,82	426.274.729,74	335.511.530,26	90.192.277,95

Por lo que respecta a las empresas municipales, en el ejercicio 2018 son tres las que ejecutan finalmente inversiones financieramente sostenibles, la Empresa Municipal de Transportes S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. alcanzando los 128 millones de proyectos aprobados, con una tasa de autorización del crédito definitivo del 95,1% y una ejecución del 65,9%.

	Cred Def	Autorizado	%	Adjudicado	%	Obligaciones reconocidas	%
EMT	106.585.254,20	100.904.811,02	94,67%	81.812.399,59	76,76%	80.709.800,43	75,72%
EMVS	2.528.615,32	2.528.615,32	100,00%	1.781.618,28	70,46%	8.728,00	0,35%
Madrid Destino	19.038.625,86	18.488.627,13	97,11%	12.331.203,43	64,42%	3.721.901,66	19,55%
Total general	128.152.495,38	121.922.053,47	95,14%	95.925.221,30	74,80%	84.440.430,09	65,89%



Se incluye, como documento anexo a la presente memoria, hoja de cálculo en la que se recoge, ordenado por Secciones Gestoras del gasto, la proyección de los efectos económicos y presupuestarios derivados de la inversión en el horizonte de su vida útil, con el siguiente detalle para cada proyecto de inversión:

- Código de Proyecto de Inversión
- Denominación del Proyecto
- Vida útil
- Importe aprobado 2018
- En su caso y valorado para toda la vida útil de la inversión, el incremento de ingresos o incremento o reducción de gasto corriente consecuencia de la inversión sostenible (revisados y corregidos en su caso los errores de cálculo o previsión)
- Importe de gasto autorizado en cada proyecto a 31 de diciembre de 2018
- Importe de gasto comprometido en cada proyecto a 31 de diciembre de 2018
- Importe de obligación reconocida en cada proyecto a 31 de diciembre de 2018
- Porcentaje sobre los créditos definitivos en cada una de las fases de ejecución

Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 6, párrafo segundo la D. A. 16ª del TRLRHL, para verificar el cumplimiento de los requisitos formales de las Inversiones Financieramente Sostenibles y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de las citadas inversiones aprobadas en el ejercicio presupuestario 2018, los diferentes responsables de los programas presupuestarios deben elaborar en el momento de tramitarse la última factura relativa a la IFS, informes justificativos de los efectos presupuestarios y económicos de las mismas. Dichos informes, hacen referencia expresa según el caso, a la valoración del gasto de mantenimiento, posibles ingresos o reducción de gastos, como soporte de la proyección económica y presupuestaria que pudiera derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

Copia de este informe debe remitirse por el responsable de cada uno de los 1.459 proyectos de inversión a la Dirección General de Hacienda para su seguimiento, y por la presente memoria dar cuenta al Pleno de la Corporación y hacerlo público en el portal web del Ayuntamiento.

Madrid, 6 de marzo de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA
Pablo Gómez González

*Documento firmado electrónicamente en los términos,
fecha y hora expresados al pie de este escrito*

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
PLENO	2		837.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	2		837.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006611 MEMORIAL DEPORTADOS MADRILEÑOS/AS		>5	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006723 INTERVENCIÓN ESCULTÓRICA EN EL CEMENTERIO DE LA ALMUDENA. MEMORIA HISTÓRICA		>5	552.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	16		6.094.355,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	5.168.783,62	454.704,94	110.683,79	84,81%	7,46%	1,82%
COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA	2		171.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	153.542,30	58.521,65	48.236,65	89,79%	34,22%	28,21%
2018/005025 RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO. MEJORA DEL PAISAJE		20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.305,65	10.285,00	0,00	95,73%	9,35%	0,00%
2018/005026 RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO. MEJORA DE LA PERMEABILIDAD PEATONAL		20	61.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	48.236,65	48.236,65	48.236,65	79,08%	79,08%	79,08%
D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	14		5.923.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.241,32	396.183,29	62.447,14	84,67%	6,69%	1,05%
2018/005014 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. MEDICIÓN EMISIONES GASEOSAS DE VALDEMINGÓMEZ		10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.260,00	0,00	0,00	99,70%	0,00%	0,00%
2018/005015 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. MEDICIÓN DE NANOPARTÍCULAS		10	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.005,00	0,00	0,00	95,82%	0,00%	0,00%
2018/005016 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. DETECCIÓN REMOTA VEHÍCULOS ALTAMENTE CONTAMINANTES		10	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.860,00	0,00	0,00	99,80%	0,00%	0,00%
2018/005017 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. BIOMARCADORES PARA LA MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AIRE		10	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.040,00	0,00	0,00	98,56%	0,00%	0,00%
2018/005018 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. CARRO DE LIMPIEZA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA		10	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.079,84	0,00	0,00	99,62%	0,00%	0,00%
2018/005019 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. SENSORES EN PAPELERAS PARA OPTIMIZAR RECOGIDA DE RESIDUOS		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.724,35	0,00	0,00	99,92%	0,00%	0,00%
2018/005020 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACION. BIOFILTROS REDUCCIÓN EMISIONES ATMOSFÉRICA TÚNELES DE CALLE 30		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.603,43	0,00	0,00	99,50%	0,00%	0,00%
2018/005021 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACION. TRATAMIENTO DE GASES EN PAREDES DE TÚNELES		10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005022 COMPRA PÚBLICA DE INNOVACION. CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA NAVE CON ENERGÍAS RENOVABLES		10	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.698,58	0,00	0,00	99,21%	0,00%	0,00%
2018/005023 EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA NAVE. INSTALACIÓN		6	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.250,00	0,00	0,00	75,63%	0,00%	0,00%
2018/005024 LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL (FABLAB) DE LA NAVE. INSTALACIÓN		6	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006000 TECNOLOGÍA INNOVADORA APLICADA A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA SEVERA		10	333.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.355,00	331.700,93	33.193,93	100,00%	99,50%	9,96%
2018/006085 SERVICIOS INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. MOBILIARIO		10	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.111,91	35.229,15	0,00	99,73%	10,84%	0,00%
2018/006086 CENTRO DE INNOVACIÓN LA N@VE. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,21	29.253,21	29.253,21	97,51%	97,51%	97,51%
GERENCIA DE LA CIUDAD	14		7.965.480,00	0,00	17.500,00	0,00	372.000,00	7.507.753,74	6.540.381,03	6.369.508,04	94,25%	82,11%	79,96%
S.G.T. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD	4		131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.564,78	100.564,78	100.564,78	76,48%	76,48%	76,48%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005027 PABELLÓN DE LOS JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ. REPARACIÓN CUBIERTA		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.535,50	57.535,50	57.535,50	82,19%	82,19%	82,19%
2018/005028 EDIFICIO PLAZA DE LA VILLA 5 Y 6. MEJORA PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		10	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,19	20.798,19	20.798,19	99,04%	99,04%	99,04%
2018/005029 EDIFICIO CALLE BAILEN, 41. CORTINAS DE CONTROL DE HUMOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN		10	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	30,25%	30,25%	30,25%
2018/005030 EDIFICIO CALLE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 32. OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS		10	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,09	17.391,09	17.391,09	70,98%	70,98%	70,98%
G. INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	10		7.833.980,00	0,00	17.500,00	0,00	372.000,00	7.407.188,96	6.439.816,25	6.268.943,26	94,55%	82,20%	80,02%
2018/005954 IAM. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE A DEMANDA		>5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.913,93	17.913,93	17.913,93	59,71%	59,71%	59,71%
2018/005955 IAM. LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS		>5	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.097,93	2.174.097,93	2.174.097,93	86,96%	86,96%	86,96%
2018/005956 IAM. RENOVACIÓN DE ESCÁNERES		>5	118.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.980,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005957 IAM. ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSONALES Y MONITORES		>5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	1.999.675,09	1.999.675,09	1.999.675,08	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005958 IAM. EJECUCIÓN OPCIÓN DE COMPRA ORDENADORES Y MONITORES		>5	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.153,22	1.419.153,22	1.419.153,22	99,94%	99,94%	99,94%
2018/005959 IAM. PROYECTO VIDEOCONFERENCIA MUNICIPAL		>5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.912,71	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/005960 IAM. SUMINISTRO DE PEQUEÑOS MATERIALES DE RED INFORMÁTICA		6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933,90	99.933,90	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
2018/005961 IAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DE RED		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.939,08	70.939,08	0,00	70,94%	70,94%	0,00%
2018/006719 LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE		>5	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.103,10	658.103,10	658.103,10	92,04%	92,04%	92,04%
2018/006736 ESCÁNERES DE ALTA PRODUCCIÓN (RECUENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS). ADQUISICIÓN		6	350.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	348.480,00	0,00	0,00	99,57%	0,00%	0,00%
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	20		4.860.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.373,09	3.181.386,29	503.799,13	80,05%	65,45%	10,36%
D.G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO	3		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.803,66	90.808,05	90.808,05	91,28%	29,11%	29,11%
2018/005038 MERCADO DE SAN CRISTÓBAL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA PRIMERA		>20	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.745,61	12.750,00	12.750,00	98,45%	6,07%	6,07%
2018/005039 MERCADO VILLA DE VALLECAS. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA FACHADA POSTERIOR		>20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.378,33	48.378,33	48.378,33	80,63%	80,63%	80,63%
2018/005040 MERCADO DE LA GUINDALERA. OBRAS DE ADAPTACIÓN ASEO ACCESIBLE		>20	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,72	29.679,72	29.679,72	70,67%	70,67%	70,67%
S.G.T. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	11		233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.326,41	136.326,41	63.429,70	58,38%	58,38%	27,16%
2018/005031 CENTRO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES. ADECUACIÓN DE VALLADO		>10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,63	9.494,63	9.494,63	94,95%	94,95%	94,95%
2018/005032 ALBERGUE JUVENIL MEJIA LEGUERICA, 21. ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS		>10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,71	2.086,71	2.086,71	83,47%	83,47%	83,47%
2018/005033 ALBERGUE JUVENIL DE MEJIA LEGUERICA, 21. ADAPTACIÓN PLATAFORMA PARA MOVILIDAD REDUCIDA		>10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	93,53%	93,53%	93,53%
2018/005034 CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		>10	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,63	14.837,63	14.837,63	87,28%	87,28%	87,28%
2018/005035 CENTRO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		>10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,95	12.093,95	12.093,95	80,63%	80,63%	80,63%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005036 CENTRO DE ALZHEIMER GENERAL RICARDOS. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN		>10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,05	5.054,05	5.054,05	45,95%	45,95%	45,95%
2018/005037 EDIFICIO DE PASEO DE LA CHOPERA, 41. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN		>10	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,23	17.992,23	17.992,23	99,96%	99,96%	99,96%
2018/006081 EDIFICIOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. DESFIBRILADORES		6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,65	7.002,65	0,00	38,90%	38,90%	0,00%
2018/006111 CENTRO DE ALZHEIMER DOCTOR SALGADO ALBA. ADECUACIÓN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		>10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006112 CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. MEJORA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		>10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,64	3.686,64	0,00	92,17%	92,17%	0,00%
2018/006113 EDIFICIO C/ HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO, 3. ADECUACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD		>10	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.207,42	62.207,42	0,00	51,41%	51,41%	0,00%
D.G. PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3		435.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.741,93	306.081,16	173.886,25	73,01%	70,33%	39,95%
2018/006043 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES PEZ AUSTRAL		10	63.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.871,71	63.871,71	63.871,71	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006102 CENTRO DE DIA DE MAYORES ALHAMBRA. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES		10	245.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.429,35	161.344,67	72.199,19	69,47%	65,76%	29,43%
2018/006103 CENTRO DE DIA DE MAYORES RAFAEL CALVO. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES		10	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.440,87	80.864,78	37.815,35	66,22%	64,18%	30,01%
D.G. FAMILIA E INFANCIA	2		139.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.278,76	121.278,76	44.105,49	86,96%	86,96%	31,62%
2018/006042 CENTRO SOCIAL PARA ADOLESCENTES PALACETE QUINTA MOLINOS. MOBILIARIO		6	44.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.778,28	42.778,28	30.905,76	96,20%	96,20%	69,50%
2018/006089 CENTROS ATENCIÓN INFANCIA Y CENTROS APOYO ADOLESCENTES. REPOSICIÓN OTRO MOBILIARIO		10	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,48	78.500,48	13.199,73	82,63%	82,63%	13,89%
D.G. EDUCACION Y JUVENTUD	1		3.740.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.222,33	2.526.891,91	131.569,64	81,03%	67,55%	3,52%
2018/006044 MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ESCUELAS INFANTILES		10	3.740.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.222,33	2.526.891,91	131.569,64	81,03%	67,55%	3,52%
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL	2		6.247.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.007,35	0,00	0,00	69,53%	0,00%	0,00%
D.G. DE DESCENTRALIZACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	2		6.247.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.007,35	0,00	0,00	69,53%	0,00%	0,00%
2018/006733 OBRAS DE MEJORA EN ACERAS, PAVIMENTOS Y ALCORQUES. PLANES INTEGRALES DE BARRIO		6	4.083.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.793,01	0,00	0,00	84,26%	0,00%	0,00%
2018/006734 RENATURALIZACIÓN JARDINERAS Y ALCORQUES. PLANES INTEGRALES DE BARRIO		6	2.164.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.214,34	0,00	0,00	41,73%	0,00%	0,00%
ECONOMÍA Y HACIENDA	118		154.252.694,22	600.000,00	311.626.415,25	57.099.900,00	44.732.834,50	143.776.227,76	142.159.200,76	21.279.278,44	93,21%	92,16%	13,80%
D.G. DE PATRIMONIO	116		153.312.694,22	600.000,00	311.626.415,25	57.099.900,00	44.732.834,50	142.836.227,76	141.655.328,76	21.270.550,44	93,17%	92,40%	13,87%
2018/005000 CENTRO DEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH. REFORMA PISTAS TENIS, PÁDEL Y FRONTÓN		10	2.434.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.254,15	2.434.254,15	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005001 LOCAL C/ PALAFOX, 4. REFORMA PARA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CHAMBERÍ		10	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.882,97	1.299.882,97	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005002 DEPORTIVO BÁSICO LOS CÁRMENES. REFORMA VESTUARIOS Y PISTAS DEPORTIVAS		10	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	42.983,77	100,00%	100,00%	1,65%
2018/005003 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN PLAYAS, GALERÍAS Y VASOS PISCINA DE VERANO		10	2.545.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.352,42	2.545.352,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005005 CENTRO DEPORTIVO JOSÉ MARÍA CAGIGAL. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN SALA POLIVALENTE-AUDITORIO Y EDIFICIO VESTUARIOS		10	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005006 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PISCINA CUBIERTA		10	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.999,98	2.599.999,98	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005007 CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PISCINA CUBIERTA		10	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.727,95	3.249.727,95	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005009 CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. REFORMA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SANEAMIENTO Y PISTAS DEPORTIVAS		10	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.689,17	1.598.689,17	0,00	96,89%	96,89%	0,00%
2018/005010 CENTRO DEPORTIVO JOSÉ MARÍA CAGIGAL. REFORMA DE VESTUARIOS Y PISTAS DE PÁDEL		10	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005011 EDIFICIOS I Y VI C/ MATAPOZUELOS. OBRAS DE REFORMA E INSTALACIONES		10	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.929,49	997.929,49	2.779,53	99,79%	99,79%	0,28%
2018/005041 BASE 14 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. C/ CASUARINA, 10. INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.392,44	48.392,44	48.392,43	96,78%	96,78%	96,78%
2018/005042 CANTÓN DE LIMPIEZA C/ARROYO BELINCOSE, 7. OBRAS VARIAS DE REFORMA		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,88	44.999,88	44.999,88	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005043 CASA DUQUESA DE SUECA. OBRAS RECONSTRUCCIÓN CUERPO ESTE		10	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,87	12.477,87	12.477,87	0,52%	0,52%	0,52%
2018/005044 UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO EN AVDA. DEL PLANETARIO, 5. REFORMA APARCAMIENTO		10	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005045 EDIFICIO VALLEHERMOS, 47 C/V FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE MAYORES		10	3.450.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005046 CENTRO DEPORTIVO TRES OLIVOS. ADECUACIÓN CAMPO DE RUGBY		10	1.786.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.752,86	1.786.752,86	77.241,49	100,00%	100,00%	4,32%
2018/005047 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS ENVOLVENTE PISCINA DE INVIERNO CUBIERTA		10	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.999,97	3.549.999,97	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005048 CENTRO DE ACOGIDA LA ROSA, Pº DEL REY, 36, OBRAS DE REFORMA		10	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005049 UNIDAD DE LOGÍSTICA POLICÍA MUNICIPAL AV. VALLADOLID, 6. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS NAVE		10	3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.979,19	3.299.979,19	0,00	94,31%	94,31%	0,00%
2018/005050 EDIFICIO LA PIPA, AV. PRINCIPAL, 6. REFORMA DE ACCESOS Y ENTORNO		10	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.873,42	799.873,42	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005051 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS VASOS DE LAS PISCINAS GEMELAS DE VERANO		10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.885,23	2.499.885,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005052 CENTRO DEPORTIVO ANTIGUO CANÓDROMO DE CARABANCHEL. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS CUBIERTA Y ESTRUCTURA		10	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.915,55	1.299.915,55	1.299.915,55	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005054 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA CAMPO DE BÉISBOL E INSTALACIONES		10	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.104,99	3.048.104,99	136.417,50	99,94%	99,94%	4,47%
2018/005055 DEPORTIVO BÁSICO OÑA-SANCHINARRO. REFORMA CAMPO DE FÚTBOL E INSTALACIONES		10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.999,11	2.499.999,11	140.759,88	100,00%	100,00%	5,63%
2018/005057 PALACIO TORRE ARIAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS Y CONSOLIDACIÓN FORJADOS Y MUROS		10	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.998,93	3.399.998,93	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005059 CENTRO DEPORTIVO LA VAGUADA. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999,99	349.999,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005060 EDIFICIO C/ FRANCO RODRÍGUEZ, 77. SUBSANACION DE PATOLOGÍAS		10	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.997,23	3.399.997,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005061 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN VESTUARIOS JUNTO A PISTAS VOLEY PLAYA		10	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.801,81	999.801,81	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005062 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS DEL PABELLÓN GRANDE		10	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.355,93	849.355,93	0,00	99,92%	99,92%	0,00%
2018/005063 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS MURO DE HORMIGÓN		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.988,08	79.988,08	78.536,32	99,99%	99,99%	98,17%
2018/005064 EDIFICIO AV. CARABANCHEL ALTO, 52. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS		10	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.994,96	899.994,96	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005066 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS		10	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005067 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN PISCINA DE VERANO		10	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.278,42	3.515.278,42	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
2018/005068 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN GIMNASIO		10	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005069 CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PISCINA		10	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.238,56	544.238,56	0,00	98,95%	98,95%	0,00%
2018/005070 ESCUELA INFANTIL LA REVOLTOSA. REPARACIÓN DE GRIETAS		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.332,04	132.332,04	0,00	88,22%	88,22%	0,00%
2018/005072 CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN GALERÍA PISCINA DE VERANO		10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.949,22	2.499.949,22	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005073 EDIFICIO C/ MAYOR, 58. OBRAS DE REFORMA		10	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.869,86	399.869,86	10.730,62	99,97%	99,97%	2,68%
2018/005074 EDIFICIO C/ SACRAMENTO, 3 Y 5. OBRAS DE REFORMA		10	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.990,54	94.990,54	94.988,56	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005075 LOCAL C/ SACRAMENTO, 7. OBRAS DE REFORMA DE INSTALACIONES		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.807,47	119.807,47	8.956,47	99,84%	99,84%	7,46%
2018/005076 CANTÓN DE LIMPIEZA C/ REYES, 14. OBRAS DE REFORMA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.976,82	59.976,82	59.976,06	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005077 EDIFICIO C/ ALCALÁ, 45. OBRAS DE REFORMA DE FACHADA E ILUMINACIÓN		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.989,66	299.989,66	49.362,75	100,00%	100,00%	16,45%
2018/005078 EDIFICIO C/ BARQUILLO, 17. OBRAS DE REFORMA DE CLIMATIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.993,48	339.993,48	339.992,24	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005079 INMUEBLE C/ ÁNCORA, 37. REPARACIÓN DEL SANEAMIENTO		10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,01	89.999,01	89.997,50	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005080 PALACIO DE COMUNICACIONES PZA. CIBELES. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PATIOS INTERIORES,		10	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.883,77	3.299.883,77	113.947,33	100,00%	100,00%	3,45%
2018/005081 EDIFICIO C/ NUÑEZ DE BALBOA, 40. REFORMA PARA IMPLANTACIÓN OFICINAS MUNICIPALES		10	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.949,67	2.501.949,67	395.729,65	100,00%	100,00%	15,82%
2018/005082 UNIDAD NORTE DE AGENTES DE MOVILIDAD C/ GUATEMALA, 24. OBRAS DE REFORMA		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.795,53	129.795,53	129.792,32	99,84%	99,84%	99,84%
2018/005084 FRONTÓN BETI-JAI. OBRAS DE REFORMA DE NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL		10	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.924,69	544.924,69	544.924,69	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005085 EDIFICIO MADRIDEV. AV. PRINCIPAL, 2. OBRAS DE REFORMA		10	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.187,93	549.187,93	0,00	92,30%	92,30%	0,00%
2018/005086 UNIDAD CENTRO AGENTES DE MOVILIDAD, C/ PISTA, 3 Y 4. REFORMA EDIFICIO ANEXO		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.318,85	124.318,85	16.723,32	82,88%	82,88%	11,15%
2018/005087 AUDITORIO CERRO ALMODOVAR. REFORMA INTERIOR E INSTALACIONES		10	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.999,51	719.999,51	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005088 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. REFORMA DE ITINERARIOS E ILUMINACIÓN		10	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.999,99	1.549.999,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005089 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. REFORMA VESTUARIOS Y PISCINA CUBIERTA		10	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.119,04	2.487.119,04	53.044,53	99,96%	99,96%	2,13%
2018/005090 CANTÓN DE LIMPIEZA C/ MARÍA ODIAGA, 1. OBRAS DE REFORMA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.927,16	59.927,16	59.926,36	99,88%	99,88%	99,88%
2018/005091 CENTRO DEPORTIVO MOSCARDÓ. REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL Y ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		10	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005092 CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REFORMA PABELLÓN CUBIERTO Y LÍNEA DE VIDA		10	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.978,14	449.978,14	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005093 UNIDAD SUR AGENTES DE MOVILIDAD, Pº PONTONES, 23. INSTALACIÓN SILENCIADORES EN EQUIPOS CLIMATIZACIÓN		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.725,69	29.725,69	29.725,69	99,09%	99,09%	99,09%
2018/005094 BIBLIOTECA UNED ESCUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS		10	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.003,42	3.249.003,42	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005095 PUNTO LIMPIO CHAMARTÍN, AV. ALFONSO XIII, 128. REFORMA DEL CERRAMIENTO		10	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006001 ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN		25	1.872.365,00	0,00	24.581.125,00	4.362.050,00	0,00	1.872.085,08	1.872.085,08	1.474.520,39	99,99%	99,99%	78,75%
2018/006002 ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN		25	2.168.177,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.168.176,68	2.168.176,68	1.463.160,58	100,00%	100,00%	67,48%
2018/006003 ESCUELA INFANTIL C/ CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/ PROVENZA. CONSTRUCCIÓN		25	2.360.579,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.360.578,42	2.360.578,42	1.712.899,64	100,00%	100,00%	72,56%
2018/006004 NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/ AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION		25	6.235.932,00	0,00	0,00	0,00	27.858.210,00	5.675.931,61	5.675.931,61	21.813,14	91,02%	91,02%	0,35%
2018/006005 ESCUELA INFANTIL C/ EROS,2. CONSTRUCCIÓN		25	2.425.552,00	0,00	24.581.125,00	4.362.050,00	0,00	2.425.551,94	2.425.551,94	726.048,79	100,00%	100,00%	29,93%
2018/006006 ESCUELA INFANTIL C/ MONASTERIO DEL PAULAR. CONSTRUCCIÓN		25	1.994.012,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	1.994.011,36	1.994.011,36	763.271,38	100,00%	100,00%	38,28%
2018/006007 ESCUELA INFANTIL EN LA AVENIDA DE VALLADOLID. CONSTRUCCIÓN		25	2.536.997,00	0,00	14.106.657,25	2.702.700,00	0,00	2.306.996,47	2.306.996,47	503.384,94	90,93%	90,93%	19,84%
2018/006008 ESCUELA INFANTIL MOSCARDÓ. CONSTRUCCIÓN		25	1.823.250,00	0,00	19.084.508,25	3.413.300,00	0,00	1.823.250,00	1.823.250,00	907.693,98	100,00%	100,00%	49,78%
2018/006009 ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE VALDEBEBAS, C/ ZUAZO, 34. CONSTRUCCIÓN		25	2.466.852,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.466.851,20	2.466.851,20	993.663,72	100,00%	100,00%	40,28%
2018/006010 ESCUELA INFANTIL EN ARROYOFRESNO. CONSTRUCCIÓN		25	2.871.612,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.871.611,98	2.871.611,98	1.375.929,19	100,00%	100,00%	47,91%
2018/006011 CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. REHABILITACIÓN		25	3.152.611,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.152.610,78	3.152.610,78	713.661,84	100,00%	100,00%	22,64%
2018/006012 ESCUELA INFANTIL C/ RODAS, 20-22. CONSTRUCCIÓN		25	2.296.707,00	0,00	19.084.508,25	3.413.300,00	0,00	2.088.007,00	2.088.007,00	243.388,18	90,91%	90,91%	10,60%
2018/006013 ESCUELA INFANTIL C/ CASTILLO DE CANDANCHÚ C/V. BURGUETE. CONSTRUCCIÓN		25	2.174.952,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.174.952,00	2.174.952,00	987.565,10	100,00%	100,00%	45,41%
2018/006014 ESCUELA INFANTIL MOLINOS DE VIENTO. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS		25	250.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	249.999,79	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006015 LOCAL C/ JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ, 9 Y 11. ADAPTACIÓN CENTRO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENTES		25	299.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.835,85	299.835,85	30.065,34	100,00%	100,00%	10,03%
2018/006016 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. ADECUACIÓN CÉSPED NATURAL EN CAMPOS		25	255.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.929,87	255.929,87	255.925,60	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006017 ESCUELA INFANTIL EN SANCHINARRO. CONSTRUCCIÓN (ID 2017: 926)		25	2.190.057,00	0,00	26.672.810,75	5.163.400,00	0,00	2.190.056,68	2.190.056,68	1.254.242,48	100,00%	100,00%	57,27%
2018/006018 PLANTA BAJA SUROESTE EDIFICIO C/ FRANCOS RODRIGUEZ, 77. ADAPTACIÓN PARA BASE SAMUR		25	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.111,74	82.111,74	81.789,42	94,38%	94,38%	94,01%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006070 CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REFORMA INSTALACIONES Y ADAPTACIÓN NORMATIVA PISCINAS		25	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.111.814,75	1.111.814,75	1.111.731,97	99,98%	99,98%	99,98%
2018/006074 EDIFICIO C/ FRANCISCO LAGUNA, 38. ADECUACIÓN PARA CENTRO PROMOCIÓN ECONOMÍA SOCIAL		25	1.136.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.875,00	1.136.875,00	7.576,32	100,00%	100,00%	0,67%
2018/006075 EDIFICIO C/ ALBERTO PALACIOS, 13. ADECUACIÓN PARA CENTRO PROMOCIÓN ECONOMÍA SOCIAL		25	523.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.707,91	523.707,91	523.707,88	99,96%	99,96%	99,96%
2018/006094 BIBLIOTECA EN C/ LEONOR GÓNGORA, 19. ADQUISICIÓN		25	180.000,00	600.000,00	201.200,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006115 NUEVA ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE PACÍFICO. OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE NAVE		25	2.750.000,00	0,00	11.547.507,25	2.702.700,00	0,00	2.649.416,19	2.649.416,19	0,00	96,34%	96,34%	0,00%
2018/006546 AUDITORIO CERRO ALMODÓVAR. ADECUACIÓN ANEXO ESCENARIO		10	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.999,99	719.999,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006707 CENTRO DEPORTIVO DE SAN BLAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN VESTUARIOS Y ALMACÉN		10	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.528,32	2.199.528,32	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/006724 PABELLÓN 3 C/ MATAPOZUELOS, 2 ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS		10	2.600.000,00	0,00	6.199.413,70	0,00	0,00	2.599.862,19	2.599.862,19	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/006725 LOCAL C/ SACRAMENTO, 7. ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES		10	182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.258,94	182.258,94	3.479,00	99,81%	99,81%	1,91%
2018/006730 PALACIO VALDES. REFORMA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL		10	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.476,88	549.476,88	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
2018/006750 CENTRO MAR RECICLAJE (MARES DE MADRID) C/ PRAT, 59. CONSTRUCCIÓN		25	1.180.899,00	0,00	2.493.695,30	0,00	0,00	1.180.899,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006751 EDIFICIO AV. VALLADOLID, 6. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS CERRAMIENTO Y SOLERA APARCAMIENTO		10	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006768 INMUEBLE SITO EN CALLE SAN PANCRACIO, 1. ADQUISICIÓN		25	415.027,22	0,00	0,00	0,00	566.163,00	414.127,22	414.127,22	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
2018/006769 INMUEBLE PARA LOS SERVICIOS DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD. ADQUISICIÓN		25	481.615,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.308.461,50	481.615,00	481.615,00	480.486,60	100,00%	100,00%	99,77%
2018/006770 INMUEBLE SITO EN CALLE PARAGUAY, 8. ADQUISICIÓN		25	6.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	93,26%	93,26%	0,00%
2018/008038 CENTRO CÍVICO Y CULTURAL ESPACIO MALASAÑA. ADAPTACIÓN 3ª A PLANTA C/ SAN BERNARDO 68 (ID: 3219)		10	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.999,89	2.099.999,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/008257 PARQUE DE BOMBEROS C/ SAN BERNARDO, 68. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,97	39.989,97	39.989,97	99,97%	99,97%	99,97%
2018/008258 CENTRO DEPORTIVO ANTIGUO CANÓDROMO. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,91	9.981,91	9.981,91	99,82%	99,82%	99,82%
2018/008259 CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,10	19.965,10	19.965,10	99,83%	99,83%	99,83%
2018/008260 CENTRO CULTURAL ORCASUR. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.582,64	129.582,64	129.582,64	99,68%	99,68%	99,68%
2018/008261 CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.968,85	54.968,85	54.092,88	99,94%	99,94%	98,35%
2018/008262 CENTRO DE MAYORES LADERA DE LOS ALMENDROS. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,81	59.990,81	59.990,80	99,98%	99,98%	99,98%
2018/008263 CENTRO DE MAYORES ISLAS FILIPINAS. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.993,09	74.993,09	74.927,27	99,99%	99,99%	99,90%
2018/008264 CENTRO DE MAYORES VILLA DE VALLECAS. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,75	29.819,75	29.818,92	99,40%	99,40%	99,40%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/008265 EDIFICIO SEDE DISTRITO SAN BLAS. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 450)		10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,19	179.900,19	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
2018/008266 EDIFICIO SEDE DISTRITO LATINA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,43	129.998,43	129.998,43	100,00%	100,00%	100,00%
2018/008267 EDIFICIO SEDE DISTRITO USERA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,55	39.832,55	39.832,55	99,58%	99,58%	99,58%
2018/008268 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLAVERDE. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.922,61	79.922,61	79.922,61	99,90%	99,90%	99,90%
2018/008269 EDIFICIO C/ ALCALÁ, 45. PANELES SOLARES TÉRMICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.975,84	109.975,84	109.975,77	99,98%	99,98%	99,98%
2018/008270 EDIFICIO PALACIO DE CIBELES. PANELES SOLARES TÉRMICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,69	49.896,69	0,00	99,79%	99,79%	0,00%
2018/008271 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.909,97	49.909,97	48.718,40	99,82%	99,82%	97,44%
2018/008272 EDIFICIO SEDE DISTRITO CIUDAD LINEAL. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.950,12	119.950,12	119.820,46	99,96%	99,96%	99,85%
2018/008273 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.946,36	64.946,36	64.944,60	99,92%	99,92%	99,91%
2018/008274 EDIFICIO SEDE DISTRITO VICÁLVARO. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.979,74	24.979,74	24.978,10	99,92%	99,92%	99,91%
2018/008275 CENTRO DEPORTIVO LA MASÓ. PANELES SOLARES TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.772,23	149.772,23	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
2018/008276 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO. SOLARES TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.294,60	68.294,60	0,00	85,37%	85,37%	0,00%
2018/008277 CENTRO CULTURAL SANCHINARRO. PANELES SOLARES TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1517)		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.827,93	99.827,93	99.827,93	99,83%	99,83%	99,83%
2018/008278 EDIFICIO SEDE DISTRITO HORTALEZA. PANELES FOTOVOLTAICOS Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 1603)		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.690,77	99.690,77	11.243,96	99,69%	99,69%	11,24%
2018/008279 CENTRO CULTURAL EDUARDO URUCULO. FOTOVOLTAICOS, CUBIERTAS VERDES Y REFORMA ELÉCTRICA (ID: 2601)		10	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.315,63	269.315,63	174.610,56	99,75%	99,75%	64,67%
C.D. EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.	2		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	503.872,00	8.728,00	100,00%	53,60%	0,93%
EMVS. EDIFICIO C/ TRES PECES, 9. OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	3.872,00	0,00	100,00%	0,88%	0,00%
EMVS. EDIFICIO OSRAM. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	8.728,00	100,00%	100,00%	1,75%
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	70		20.627.457,88	0,00	1.481.588,80	605.000,00	26.761.375,52	19.432.709,09	11.739.023,84	3.906.539,38	94,21%	56,91%	18,94%
S.G.T. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	24		9.131.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.429,50	8.767.429,50	2.289.731,77	96,01%	96,01%	25,07%
2018/005103 SECCIÓN BANDA POLICÍA MUNICIPAL. ADECUACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.970,99	184.970,99	113.641,86	61,66%	61,66%	37,88%
2018/005104 UNIDAD INTEGRAL DE POLICIA MUNICIPAL CHAMBERÍ. ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN		10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.980,47	249.980,47	130.472,87	99,99%	99,99%	52,19%
2018/005105 UNIDAD DE EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA MORATALAZ. ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.888,29	153.888,29	153.888,29	96,18%	96,18%	96,18%
2018/005106 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL FUENCARRAL-EL PARDO. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA		10	156.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	156.324,58	156.324,58	51.141,98	100,00%	100,00%	32,72%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005107 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL TETUÁN. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.721,54	159.721,54	75.912,71	99,83%	99,83%	47,45%
2018/005108 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL SAN BLAS-CANILLEJAS. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.677,70	122.677,70	0,00	76,67%	76,67%	0,00%
2018/005109 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL VICÁLVARO. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.505,51	117.505,51	0,00	73,44%	73,44%	0,00%
2018/005110 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL CIUDAD LINEAL. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.548,19	88.548,19	15.041,56	55,34%	55,34%	9,40%
2018/005111 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.251,46	129.251,46	0,00	80,78%	80,78%	0,00%
2018/005112 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL VILLAVERDE. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.035,57	125.035,57	2.209,76	78,15%	78,15%	1,38%
2018/005113 PARQUE DE BOMBEROS Nº 4, TETUÁN. OBRAS DE REHABILITACIÓN		10	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.759,14	729.759,14	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005114 PARQUE DE BOMBEROS Nº 8, PUENTE DE VALLECAS. OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		10	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.814,01	1.899.814,01	31.596,90	99,99%	99,99%	1,66%
2018/005115 PARQUE DE BOMBEROS Nº 11, HORTALEZA. OBRAS DE REHABILITACIÓN		10	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.189,77	1.475.189,77	5.072,09	99,67%	99,67%	0,34%
2018/005116 PARQUE DE BOMBEROS Nº 6, CENTRO. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN, LÍNEA DE VIDA Y OTROS		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.363,71	48.363,71	0,00	96,73%	96,73%	0,00%
2018/005117 PARQUE DE BOMBEROS Nº 10, VILLAVERDE OBRAS DE REHABILITACIÓN		10	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.783,20	988.783,20	0,00	99,88%	99,88%	0,00%
2018/005118 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MEJORA AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y OTRAS		10	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,70	209.990,70	204.834,78	100,00%	100,00%	97,54%
2018/005119 BASE CENTRAL SAMUR. ADECUACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.627,91	346.627,91	0,00	99,04%	99,04%	0,00%
2018/005120 BASE SAMUR 14. ADECUACIÓN CUBIERTA		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.533,42	67.533,42	62.674,81	84,42%	84,42%	78,34%
2018/005121 BASE SAMUR 15. ADECUACIÓN ESPACIOS Y OTROS		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.189,08	68.189,08	66.114,77	97,41%	97,41%	94,45%
2018/006019 BASE CENTRAL SAMUR. OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA		10	123.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.077,73	123.077,73	123.070,33	100,00%	100,00%	99,99%
2018/006020 UNIDAD INTEGRAL POLICÍA MUNICIPAL PUENTE DE VALLECAS. OBRAS DE REFORMA EN PLANTA BAJA		10	636.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.520,78	636.520,78	603.887,77	100,00%	100,00%	94,87%
2018/006021 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POLICÍA MUNICIPAL. OBRAS DE REFORMA		10	318.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.208,00	318.208,00	286.593,69	100,00%	100,00%	90,06%
2018/006022 PARQUE BOMBEROS Nº 2, C/ RUFINO BLANCO, 2. OBRAS DE MEJORA ASCENSORES Y PORTONES		10	309.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.046,66	309.046,66	306.010,24	100,00%	100,00%	99,02%
2018/006023 INSTALACIONES SAMUR C/ SAN BERNARDO, 68. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA		10	58.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.421,09	58.421,09	57.567,36	100,00%	100,00%	98,54%
D.G. POLICÍA MUNICIPAL	20		8.201.616,00	0,00	601.588,80	0,00	26.475.375,52	7.735.841,56	842.156,04	642.302,41	94,32%	10,27%	7,83%
2018/005097 GRABADORES TETRA PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.694,77	103.694,77	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
2018/005099 PORTATILES TETRA PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	271.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.082,03	270.082,03	270.082,03	99,33%	99,33%	99,33%
2018/005100 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICO DE LLAMADAS PARA EL 092 DE LA POLICÍA MUNICIPAL		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	0,00	0,00	90,75%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005101 SISTEMA COMUNICACIONES OPERADORES POLICÍA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		10	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005279 UNIDADES INTEGRALES DISTRITO POLICIA MUNICIPAL. CONTENEDORES ELECTRIFICADOS		10	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,35	18.020,35	0,00	85,81%	85,81%	0,00%
2018/006024 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. SISTEMA DE GRABACIÓN TETRA		10	338.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.673,95	338.673,95	338.673,95	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006025 PROYECTO PILOTO DE DENUNCIAS DE TRANSPORTE POLICÍA MUNICIPAL (MOVIPOL)		15	97.674,00	0,00	0,00	0,00	600,00	97.673,14	97.673,14	19.534,63	100,00%	100,00%	20,00%
2018/006617 PROYECTO PILOTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA POLICIA MUNICIPAL		15	200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	SIN CUANTIFICAR	199.991,22	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006753 FURGONETAS 8/9 PLAZAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	269.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.960,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006754 VEHÍCULOS PATRULLEROS GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	205.201,00	0,00	0,00	0,00	909.532,80	205.201,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006755 VEHÍCULOS PATRULLEROS HÍBRIDOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	2.284.760,00	0,00	0,00	0,00	8.851.944,00	2.284.758,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006756 VEHÍCULOS PATRULLEROS HÍBRIDOS CON MAMPARA DE DETENIDOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	1.646.085,00	0,00	0,00	0,00	7.395.980,00	1.646.085,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006757 VEHÍCULOS PATRULLEROS ELECTRICOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	271.120,00	0,00	0,00	0,00	1.230.914,16	271.120,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006758 VEHÍCULOS TODO TERRENOS GAS LICUADO DEL PETRÓLEO PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	1.039.220,00	0,00	0,00	0,00	6.685.131,60	1.039.220,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006759 VEHÍCULOS PARA LA UNIDAD DE APOYO A LA SEGURIDAD SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	402.322,00	0,00	0,00	0,00	1.401.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006763 BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL		10	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,80	14.011,80	14.011,80	77,41%	77,41%	77,41%
2018/006764 CAMIONES PARA TRASLADO DE CABALLOS CON DESTINO AL ESCUADRÓN DE POLICÍA MUNICIPAL		10	340.000,00	0,00	50.529,60	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006765 AUTOBÚS PARA DESPLAZAMIENTO DE LOS COMPONENTES POLICIALES. SEGURIDAD EVENTOS		10	45.000,00	0,00	25.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006766 VEHÍCULO CON OFICINA MÓVIL CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD		10	41.200,00	0,00	25.264,80	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006767 VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN CON DESTINO A LA UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO		10	65.400,00	0,00	50.529,60	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	9		2.609.191,30	0,00	880.000,00	605.000,00	286.000,00	2.325.338,49	1.525.338,76	370.405,77	89,12%	58,46%	14,20%
2018/005096 APLICACIONES INFORMÁTICAS SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. GESTIÓN INTEGRADA FORMACION VOLUNTARIOS		>5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005102 CENTRO INTEGRADO SEÑALES DE VIDEO PARA EL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		>10	700.000,00	0,00	0,00	0,00	60% Consumo eléctrico	658.784,50	658.784,50	0,00	94,11%	94,11%	0,00%
2018/006026 SUMINISTRO DE CAMIONES ESPECIALES (QUEBEC, Nuclear, Radiológico Biológico y Químico) SAMUR		15	282.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.731,02	282.731,02	282.731,02	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006104 SUMINISTRO DE VEHÍCULO URO (TALLER MÓVIL) PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL		>10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.082,47	145.082,47	0,00	96,72%	96,72%	0,00%
2018/006613 TAQUILLAS PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL BOMBEROS. REPOSICIÓN		>10	588.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	351.066,02	351.066,02	0,00	59,66%	59,66%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006614 PARQUE DE BOMBEROS Nº 2, C/ RUFINO BLANCO. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA		>10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,37	5.804,37	5.804,37	96,74%	96,74%	96,74%
2018/006615 EMISORAS DE RADIO PARA SAMUR. ADQUISICIÓN		>10	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.938,53	71.938,53	71.938,53	99,91%	99,91%	99,91%
2018/006616 EMISORAS DE RADIO PARA UNIDAD DE APOYO ANTE DESASTRES. SAMUR. ADQUISICIÓN		>10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,85	9.931,85	9.931,85	99,32%	99,32%	99,32%
2018/006618 HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA PROCESO ASISTENCIAL SAMUR		>10	700.000,00	0,00	880.000,00	605.000,00	286.000,00	699.999,74	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MADRID SALUD	17		685.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.099,54	604.099,54	604.099,43	88,18%	88,18%	88,18%
2018/005962 CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL. OBRAS ADECUACIÓN DE PÉRGOLA		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407,17	19.407,17	19.407,17	97,04%	97,04%	97,04%
2018/005963 CENTRO MADRID SALUD CHAMBERÍ. OBRAS HABILITACIÓN DE AULA FORMATIVA		15	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,58	16.585,58	16.585,58	68,54%	68,54%	68,54%
2018/005964 CENTRO MADRID SALUD CIUDAD LINEAL. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS MEJORAS		15	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.397,42	48.397,42	48.397,42	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005965 CENTRO MADRID SALUD CARABANCHEL. OBRAS DE ACCESIBILIDAD		15	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005966 EDIFICIO SEDE MADRID SALUD. OBRAS DE REFORMA PARA AISLAMIENTO TÉRMICO		20	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,55	48.227,55	48.227,45	99,64%	99,64%	99,64%
2018/005967 LABORATORIO SALUD PÚBLICA. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y AISLAMIENTO TÉRMICO EN ZONA DE ENTRADA		15	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.265,88	47.265,88	47.265,88	97,66%	97,66%	97,66%
2018/005968 CENTRO MADRID SALUD CHAMBERÍ. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		15	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,92	17.717,92	17.717,92	58,57%	58,57%	58,57%
2018/005970 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES LATINA. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS MEJORAS		15	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.731,04	34.731,04	34.731,04	95,68%	95,68%	95,68%
2018/005971 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES VILLAVERDE. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS MEJORAS		15	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.711,09	47.711,09	47.711,09	98,58%	98,58%	98,58%
2018/005972 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES VALLECAS. OBRAS DE REFORMA		15	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.381,00	20.381,00	20.381,00	94,80%	94,80%	94,80%
2018/005973 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES SAN BLAS. OBRAS DE REFORMA Y ACCESIBILIDAD		15	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,39	48.152,39	48.152,39	99,49%	99,49%	99,49%
2018/005974 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES TETUÁN. OBRAS DE REFORMA		15	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,49	48.396,49	48.396,49	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005975 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES HORTALEZA. OBRAS DE REFORMA		15	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,16	13.657,16	13.657,16	63,52%	63,52%	63,52%
2018/005976 CENTRO DE CONTROL COLONIAS FELINAS CASA DE CAMPO. OBRAS DE ACCESIBILIDAD		20	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,93	46.289,93	46.289,93	95,64%	95,64%	95,64%
2018/006720 CENTRO ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES HORTALEZA. OBRAS DE ACCESIBILIDAD		20	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.037,30	34.037,30	34.037,30	70,33%	70,33%	70,33%
2018/006721 CENTRO MADRID SALUD CHAMBERI. OBRAS DE ACCESIBILIDAD		20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,70	13.999,70	13.999,70	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006722 LABORATORIO SALUD PÚBLICA. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN		15	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.841,92	62.841,92	62.841,91	67,00%	67,00%	67,00%
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	69		111.711.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66.505.619,54	33.430.634,41	697.872,40	59,53%	29,93%	0,62%
D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	69		111.711.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66.505.619,54	33.430.634,41	697.872,40	59,53%	29,93%	0,62%
2018/005122 DIVERSAS CALLES DISTRITO USERA. MEJORA ILUMINACIÓN		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005123 MEJORA DE LA EFICIENCIA LUMÍNICA EN LA PLAZA MAYOR		10	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005125 MEJORA CONDICIONES DE RODADURA Y SEGURIDAD VIAL EN PASOS A DISTINTO NIVEL		20	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.167,31	1.651.167,31	0,00	82,56%	82,56%	0,00%
2018/005126 REMODELACION TÚNEL BAJO GRAN VIA VILLAVERDE Y ESTACION CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO		25	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.920,24	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/005127 MEJORA DE INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD EN PASOS A DISTINTO NIVEL		10	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.043,90	14.459,50	14.459,50	99,95%	0,72%	0,72%
2018/005128 CONEXION PEATONAL TUNEL SUR DE LAS TABLAS CON ESTACION DE CERCANÍAS		20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.995,14	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005129 ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS DE PASO EN LA CIUDAD DE MADRID		25	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.764,73	17.877,75	17.877,75	99,99%	0,60%	0,60%
2018/005131 MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MADRID		20	8.874.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005132 PLAN DE BARRIOS. ACERAS		20	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005133 ADECUACION DE ALCORQUES Y ZONAS PERIMETRALES EN LA CIUDAD DE MADRID		15	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.805,86	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005134 MEJORA DE PAVIMENTACION DE VIARIO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID		20	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798.859,21	7.798.859,21	0,00	64,99%	64,99%	0,00%
2018/005135 PLAN DE BARRIOS. CALZADAS		20	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.151,69	5.242.151,69	0,00	69,90%	69,90%	0,00%
2018/005136 ZONA LAS CAROLINAS, BARRIOS DE ALMENDARALES Y ORCASUR. PAVIMENTACIÓN		20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.589,31	0,00	0,00	58,86%	0,00%	0,00%
2018/005137 ACCESIBILIDAD ACERAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. MEJORAS		20	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005138 CONEXIÓN PEATONAL Bº LEGAZPI - MÉNDEZ ÁLVARO. MEJORAS		20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.970,73	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005140 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PAVIMENTOS ESPECIALES		20	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005142 PASEO DE RECOLETOS. REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE PAVIMENTOS		20	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.998,06	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005144 ITINERARIO CICLISTA EN EL DISTRITO DE RETIRO		25	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.546,53	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/005145 ENTORNO DE LA AVDA. ARCENTALES. ADECUACIÓN DE VIALES		25	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.821,67	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005146 DIVERSAS CALLES EN BARRIOS DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. REURBANIZACIÓN		20	1.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.799,82	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005147 REURBANIZACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS EN EL ENTORNO DEL PASEO DE LA DIRECCIÓN		20	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.801,46	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005148 CONEXIÓN PEATONAL C/ MENDEZ ALVARO - AVDA. SAN DIEGO. MEJORA		20	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.361,27	0,00	0,00	99,93%	0,00%	0,00%
2018/005149 BULEVAR Y LA PLAZA VIEJA DE PUENTE DE VALLECAS. REMODELACION		20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005150 ZONAS VERDES PLAZA DEL CANAL. REMODELACION URBANIZACION		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005151 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS		20	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005152 ESPACIO BAJO EL PUENTE DE LA AVDA. DAROCA. ADAPTACIÓN		20	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.606,89	0,00	0,00	36,86%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005153 DEHESA DE LA VILLA A C/ ANTONIO MACHADO-ZONA OCIO Y COMERCIO. ACCESIBILIDAD		20	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005154 DEHESA DE LA VILLA, SALIDA C/ ANTONIO MACHADO CONEXIÓN NORDESTE DE MADRID		20	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005157 CARRERA DE SAN JERÓNIMO, CEDACEROS, ARLABAN Y VIRGEN DE LOS PELIGROS. REMODELACIÓN		25	2.870.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.935,92	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005158 PLAZA DE PEDRO ZEROLO. REURBANIZACION		25	3.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.691,35	18.090,00	18.090,00	99,15%	0,54%	0,54%
2018/006027 ENTORNO ESPACIO DE MAYORES CONDE DE ELDA. MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD		20	798.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.803,69	530.805,04	0,00	100,00%	66,45%	0,00%
2018/006028 ENTORNO DEPORTIVO BÁSICO Bº SANTA ANA. MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, PAISAJE Y ACCESIBILIDAD		20	441.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.316,19	293.254,61	0,00	100,00%	66,45%	0,00%
2018/006029 DIVERSAS CALLES DISTRITO DE TETUÁN. MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		20	429.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.676,48	345.676,48	162.599,13	80,46%	80,46%	37,85%
2018/006030 ÁREA VULNERABLE DE MORATALAZ 14.02. RECUALIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		20	1.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00	766.892,71	0,00	100,00%	64,61%	0,00%
2018/006031 MEJORA SEGURIDAD VIAL EN EL PAU DE CARABANCHEL Y SU ENTORNO		20	627.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.756,35	571.756,35	0,00	91,05%	91,05%	0,00%
2018/006032 EJE VIARIO C/ MAGDALENA-DUQUE DE ALBA-SAN MILLAN-PZA. CEBADA Y OTROS. REURBANIZACIÓN		20	3.979.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.011,49	2.781.041,98	259.630,09	85,24%	69,89%	6,52%
2018/006033 CALLE DEL ÁLAMO Y AMANIEL (ENTORNO CONDE DUQUE). REURBANIZACIÓN		20	2.098.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.753,64	1.377.621,89	11.308,82	100,00%	65,64%	0,54%
2018/006035 ENTORNO DE LA CALLE TRAFALGAR. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD		20	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.080,12	535.080,12	213.907,11	67,56%	67,56%	27,01%
2018/006523 PAVIMENTO ACERAS DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. MEJORAS (ID 2017: 623)		20	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006524 MEJORA ACERAS DETRIORADAS BARRIOS DE TETUÁN. ACCESIBILIDAD Y ARBOLADO (ID 2017: 1734)		20	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006525 PAVIMENTO ACERAS EN EL BARRIO DE MORATALAZ. MEJORA (ID 2017: 3381)		20	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.436,89	0,00	0,00	98,98%	0,00%	0,00%
2018/006526 PAVIMENTO ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. MEJORA (ID 2017: 3456)		20	252.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.232,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006527 ACERAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO (ID 2017: 4932)		20	320.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.343,92	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006528 CONEXIÓN BARRIOS DEL ESPINILLO Y SAN FERMÍN BAJO M-40. MEJORAS (ID 2017: 3595)		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006529 APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO (ID 2017: 4403)		20	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.837,14	0,00	0,00	99,94%	0,00%	0,00%
2018/006530 ROTONDA DE ENTRADA A LA COLINA MINGORRUBIO		20	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006531 REURBANIZACIÓN DE DIVERSOS VIALES DE LA CIUDAD DE MADRID		25	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.110,26	0,00	0,00	94,68%	0,00%	0,00%
2018/006532 BARRIOS DE LA CHOPERA Y DELICIAS. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006533 ACERA EN CALLE GREGORIO SÁNCHEZ HERRAEZ, ENTRE CALLE SANTA VIRGILIA Y M-40		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.598,06	0,00	0,00	99,78%	0,00%	0,00%
2018/006535 C/ ARTAJONA. MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD (ID 2017: 3337 Y 3340)		20	63.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006547 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE ACERAS DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MADRID		20	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006548 REHABILITACIÓN PAVIMENTO CALZADAS DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MADRID		20	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842.398,91	5.842.398,91	0,00	64,92%	64,92%	0,00%
2018/006737 OBRAS DE REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES DE BARRIO. DISTRITOS DE CENTRO Y TETUÁN		20	473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006738 REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES BARRIO. DISTRITOS DE FUENCARRAL-EL PARDO Y HORTALEZA		20	615.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.365,08	498.365,08	0,00	80,93%	80,93%	0,00%
2018/006739 REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES BARRIO. DISTRITOS DE CIUDAD LINEAL Y SAN BLAS-CANILLEJAS		20	1.320.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.918,20	1.057.918,20	0,00	80,14%	80,14%	0,00%
2018/006740 REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES BARRIO. DISTRITOS DE CARABACHEL, USERA Y VILLAVERDE		20	1.412.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006741 REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES BARRIO. PUENTE VALLECAS, MORATALAZ, VILLA DE VALLECAS Y VICÁLVARO		20	2.164.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.293,81	1.679.293,81	0,00	77,60%	77,60%	0,00%
2018/008128 ACERAS EN EL ENTORNO DE PROSPERIDAD. OBRAS DE MEJORA (ID: 875)		20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/008132 DIVERSAS CALLES DITRITO DE TETUÁN. ASFALTADO (ID: 1001)		20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.319,30	376.319,30	0,00	75,26%	75,26%	0,00%
2018/008137 ACERAS BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN (ID: 1480)		20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008140 ACERAS Y CALZADAS EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS. REHABILITACIÓN (ID: 2441)		20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.788,62	349.788,62	0,00	69,96%	69,96%	0,00%
2018/008142 PAVIMENTO DE ACERAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ. OBRAS DE MEJORA (ID: 2574)		20	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008148 ASFALTADO CALLES DISTRITO DE HORTALEZA. OBRAS DE MEJORA (ID: 2830)		20	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.655,32	874.655,32	0,00	80,84%	80,84%	0,00%
2018/008150 ACERAS Y TALUDES EN AVENIDA DE LOS ROSALES. MEJORA (ID: 121)		20	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008168 ACCESOS A LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN. OBRAS DE MEJORA (ID: 591)		20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008288 ITINERARIO DE MIRADORES EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS (ID: 311 Y 840)		25	2.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.932,15	0,00	0,00	99,56%	0,00%	0,00%
2018/008289 CALZADAS BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN (ID: 1480)		20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008290 CALZADAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. OBRAS DE MEJORA (ID: 3139)		20	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.394,90	544.394,90	0,00	77,77%	77,77%	0,00%
2018/008291 CALZADAS EN EL DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. REHABILITACIÓN (ID: 793)		20	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.765,63	262.765,63	0,00	79,15%	79,15%	0,00%
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	122		174.279.462,24	0,00	7.427.653,74	9.750.000,00	4.413.994,50	152.274.026,34	104.182.126,30	86.084.236,15	87,37%	59,78%	49,39%
D. GERENTE EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	11		106.585.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.904.811,02	81.812.399,59	80.709.800,43	94,67%	76,76%	75,72%
EMT. ADQUISICIÓN DE 269 AUTOBUSES Y MICROBUSES DE REPOSICIÓN, GRÚAS ARRASTRE E INSTALACIÓN SISTEMA INCENDIOS		10	85.727.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.727.800,00	74.508.800,00	74.508.800,00	100,00%	86,91%	86,91%
EMT. ADECUACIÓN EN INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL (PUNTOS DE RECARGA, CENTROS DE OPERACIONES, BASES GRÚA, APARCAMIENTOS, ETC.)		18	11.313.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156.854,39	2.893.038,78	2.884.290,15	72,10%	25,57%	25,49%
EMT. ADECUACION EN INSTALACIONES EN CALLE (SEPARADORES DE CARRIL Y ASEOS CABECERA)		7	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	53.240,66	53.240,66	100,00%	16,33%	16,33%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
EMT. APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL		>5	1.197.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	877.465,94	437.524,47	260.831,59	73,30%	36,55%	21,79%
EMT. INSTALACIONES TECNOLÓGICAS EN CENTROS, APARCAMIENTOS Y BASES		8	1.745.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.362,47	724.613,47	381.051,23	89,33%	41,51%	21,83%
EMT. ACTUALIZACIÓN INSTALACIONES TECNOLÓGICAS EN AUTOBUSES		7	2.947.708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.494,17	2.474.777,20	2.463.684,20	93,17%	83,96%	83,58%
EMT. MAQUINARIA Y UTILLAJE EN GENERAL PARA CENTROS DE TRABAJO		18	981.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	981.775,77	559.683,73	0,00	100,00%	57,01%	0,00%
EMT. ADECUACIÓN INSTALACIONES TELEFÉRICO		10	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.711,94	32.111,94	29.293,26	19,25%	6,20%	5,66%
EMT. SISTEMA BICIPARK (ESTACIONAMIENTO BICICLETAS EN RED APARCAMIENTOS)		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
EMT. ADECUACIÓN DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA FLOTA DE AUTOBUSES ACTUAL		3	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.975,00	15.975,00	15.975,00	19,15%	0,97%	0,97%
EMT. ADQUISICIÓN OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASOCIADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS		10	127.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113.371,34	112.634,34	112.634,34	88,85%	88,27%	88,27%
C.D. EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.	2		1.588.615,32	0,00	7.418.053,74	9.750.000,00	0,00	1.588.615,32	1.277.746,28	0,00	100,00%	80,43%	0,00%
EMVS. DISTRICT HEATING-CENTRALES DE CALOR ECOBARRIO DE VALLECAS		15	1.288.615,32	0,00	4.875.000,00	9.750.000,00	0,00	1.288.615,32	1.277.746,28	0,00	100,00%	99,16%	0,00%
EMVS. CENTRAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ECOBARRIO DE VALLECAS (RNRSU)		15	300.000,00	0,00	2.543.053,74	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES	87		54.719.260,69	0,00	0,00	0,00	3.163.994,50	38.775.394,08	17.414.929,16	2.492.171,45	70,86%	31,83%	4,55%
2018/005164 ADQUISICIÓN DIVERSA MAQUINARIA PARA PARQUES Y VIVEROS		15	1.294.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.946,50	399.484,88	0,00	99,93%	30,85%	0,00%
2018/005166 VIVERO CASA DE CAMPO. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS		20	478.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00%
2018/005167 REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS Y CANTONES JARDINERÍA EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID		10	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00%
2018/005179 REHABILITACIÓN DEL CAJERO DEL RÍO MANZANARES A LA ALTURA DE LA PRESA 4		20	1.675.446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.670,32	928.554,00	0,00	90,40%	55,42%	0,00%
2018/005180 CENTRO DE CONTROL SERVICIO CONSERVACIÓN RÍO MANZANARES. RENOVACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN		15	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.992,80	50.992,80	50.992,80	98,01%	98,01%	98,01%
2018/005181 ERAR VIVEROS DE VILLA. REHABILITACIÓN EDIFICIO VESTUARIO Y ASEO		15	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.184,88	51.184,88	50.458,68	98,38%	98,38%	96,98%
2018/005182 CENTRO DE CONTROL DE LA CHINA. INSTALACIÓN SISTEMA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA REMOTA		15	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,71	28.709,71	3.267,00	55,18%	55,18%	6,28%
2018/005184 REHABILITACIÓN DEL VIAJE DE AGUA DE FUENTE DEL BERRO		25	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.973,49	17.494,18	17.494,18	87,06%	3,77%	3,77%
2018/005185 MEJORA RED INTERIOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A EDIFICIOS VIVERO ESTUFAS PARQUE DEL RETIRO		25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.988,55	9.988,55	0,00	6,66%	6,66%	0,00%
2018/005186 REPLANTACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ARBOLADO VIARIO EN LOS DISTRITOS DE BARAJAS Y SAN BLAS-CANILLEJAS		25	802.664,44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.784,65	10.784,65	7.211,60	1,34%	1,34%	0,90%
2018/005187 REPLANTACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ARBOLADO VIARIO EN EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL Y HORTALEZA		25	1.414.934,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.273,35	25.273,35	10.817,40	1,79%	1,79%	0,76%
2018/005188 JARDINES ENRIQUE HERREROS. REMODELACIÓN		20	12.705,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005189 ZONA VERDE EN ÁMBITO ESTADIO WANDA METROPOLITANO. AJARDINAMIENTO		15	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	100,00%	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN			
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD	
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%	
2018/005191		DIVERSAS ZONAS AJARDINADAS ENSANCHE DE BARAJAS. REMODELACIÓN	15	18.083,45	0,00	0,00	0,00	40.590,00	18.083,45	18.083,45	18.083,45	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005193		ZONAS VERDES C/ GUITARRA Y WITERICO DISTRITO CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO	15	16.940,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005194		ZONA VERDE EN PLAZA DE NUEVA ORLEANS. REMODELACIÓN	15	973.400,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79	1,86%	1,86%	1,86%
2018/005195		ZONA VERDE EN AV. DOCTOR FEDERICO RUBIO Y GALI, 90. REHABILITACIÓN	15	14.520,00	0,00	0,00	0,00	12.345,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005196		ZONAS VERDES DISTRITO VICÁLVARO. MEJORA INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO	15	18.144,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005197		ZONA VERDE CAÑADA DEL SANTÍSIMO. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS	15	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	1.238.067,50	746.848,17	0,00	83,09%	50,12%	0,00%
2018/005199		PARQUE DE LA ALCAZABA Y ZONA VRDE C/ ISLA DE ONS. REMODELACIÓN	15	52.277,00	0,00	0,00	0,00	24.495,00	52.274,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005201		ZONA VERDE PZA. DE LA CONSTITUCIÓN. ACTUACIONES DE REMODELACIÓN	20	47.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,76	46.886,76	0,00	98,61%	98,61%	0,00%
2018/005202		REFORESTACIÓN DE DESCAMPADOS Y ESPACIOS ALEDAÑOS A LAS VÍAS M-30, M-40 Y M-50	50	554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005203		REPOBLACIONES FORESTALES EN LA ZONA SUR DE MADRID	50	737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,42	17.668,42	17.668,42	2,40%	2,40%	2,40%
2018/005204		ZONA VERDE PLAZA PADRE LLANOS. REHABILITACIÓN DE USOS	20	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.288.769,54	0,00	0,00	91,08%	0,00%	0,00%
2018/005205		MARCAJE DE LA TRAZA URBANA DE MADRID DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ZONAS VERDES	20	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005,64	70.005,64	65.165,64	91,83%	91,83%	85,49%
2018/005206		AVENIDA DE LA GAVIA. OBRAS DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y REORDENACIÓN DE ESPACIOS	20	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.359.426,38	22.395,83	0,00	91,24%	1,50%	0,00%
2018/005207		PARQUE JUAN CARLOS I. MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN Pº DE OTOÑO.	15	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.212,38	197.421,82	0,00	90,86%	66,38%	0,00%
2018/005208		LAS REJAS Y TAJAMARES DE ARROYOS ANTEQUINA Y PORTUGUÉS, CASA DE CAMPO. RECUPERACIÓN	15	579.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	529.290,40	24.321,00	0,00	91,26%	4,19%	0,00%
2018/005209		REFORMA PARQUE ISABEL CLARA EUGENIA Y CREACIÓN ÁREA CANINA EN PARQUE ALFREDO KRAUS	15	655.000,00	0,00	0,00	0,00	25.695,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	2,59%	2,59%	2,59%
2018/005210		PARQUE MARTIN LUTHER KING. REHABILITACIÓN	15	15.730,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005214		PARQUE CUÑA VERDE DE LATINA. REHABILITACIÓN INTEGRAL	15	18.120,00	0,00	0,00	0,00	13.725,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005216		PARQUE EL CRUCE. REMODELACIÓN	15	14.520,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005220		PARQUE DE LOS PINOS. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS	20	1.251.538,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.140.888,21	746.445,27	21.538,00	91,16%	59,64%	1,72%
2018/005221		PARQUE DE LA VICALVARADA. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS	20	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.448.240,00	0,00	0,00	88,31%	0,00%	0,00%
2018/005223		PARQUE SIERRA DEL VALLE Y ALEDAÑOS. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS	20	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.016.402,96	1.274.716,60	0,00	95,56%	60,41%	0,00%
2018/005224		PARQUE DE VALDEBERNARDO - M-40. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS	20	890.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	809.052,48	0,00	0,00	90,90%	0,00%	0,00%
2018/005225		ZONAS VERDES COLONIA MANZANARES. REAJARDINAMIENTO	25	1.486.618,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005226		ZONA FORESTAL TRAMO SUR DEL RÍO MANZANARES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA NUEVOS EQUIPAMIENTOS	20	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	295.005,00	0,00	89,53%	74,40%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005227 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. EJECUCIÓN DE CANTÓN DE JARDINEROS		20	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.940,00	379.940,00	0,00	92,70%	86,55%	0,00%
2018/005228 PARQUE JUAN CARLOS I. REMODELACIÓN Y AJARDINAMIENTO JARDINES MONOTEMÁTICOS		15	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.810,14	20.000,00	0,00	91,06%	1,80%	0,00%
2018/005229 PARQUE JUAN CARLOS I. REMODELACIÓN ZONA PIRÁMIDE V		15	494.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.649,93	4.500,00	0,00	90,99%	0,91%	0,00%
2018/005233 JARDINES DEL BUEN RETIRO. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PASEO DE MÉJICO		20	1.754.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.806,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/005236 PARQUE DEL OESTE. ACONDICIONAMIENTO DE PASEOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA ROSALEDA		30	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.680,12	15.446,00	0,00	90,41%	4,89%	0,00%
2018/005237 INSTALACIÓN DE FOTOLINERAS PARA TRANSPORTE SOSTENIBLE ENTRE VIVEROS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE		20	316.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	299.855,25	0,00	0,00	94,89%	0,00%	0,00%
2018/005238 VIVERO ESTUFAS DEL RETIRO. MEJORA DE ACCESOS Y ADAPTACIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA		30	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.821,09	15.841,85	0,00	99,95%	4,05%	0,00%
2018/005239 VIVERO ESTUFAS DEL RETIRO. INSTALACIÓN NUEVOS UMBRÁCULOS PARA MEJORA PRODUCCIÓN DE PLANTA		30	376.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	374.025,31	13.978,99	0,00	99,46%	3,72%	0,00%
2018/005240 PARQUE QUINTA TORRE ARIAS. CONSOLIDACIÓN PUENTES Y RESTAURACIÓN MURO DE CIERRE		30	494.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005243 CASA DE CAMPO. CREACIÓN DE UNA NUEVA RED DE SEÑALIZACIÓN		10	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005244 CASA DE CAMPO. ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIALES PÚBLICOS DEL EL RESERVADO		15	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.855,85	36.076,15	0,00	90,74%	2,45%	0,00%
2018/005245 PARQUE DEL RETIRO. REPARACIÓN HUMEDADES EDIFICIO MONTAÑA DE LOS GATOS		20	416.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005246 CASA DE CAMPO. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS RUINAS ROMANAS		50	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.820,09	70.820,09	18.029,00	92,90%	92,90%	23,65%
2018/005248 DESVIO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN C/ ENRIQUE JARDIEL PONCELA- ESCUELA INFANTIL EL SOL		25	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.655,13	38.655,13	36.654,49	96,64%	96,64%	91,64%
2018/005249 ACOMETIDA DEL QUIOSCO EL ENCINAR Y AULA DE NATURALEZA PARQUE DEL RETIRO A LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL		25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.244,43	48.244,43	48.242,40	96,49%	96,49%	96,48%
2018/005250 ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LA ANTIGUA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN C/ MONTES PIRINEOS		25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.922,54	30.922,54	30.922,54	51,54%	51,54%	51,54%
2018/005252 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES EN COLECTORES DE ALCANTARILLADO		25	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.374,68	12.826,00	12.826,00	96,98%	10,69%	10,69%
2018/005253 HUERTOS URBANOS EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID		15	600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	583.861,86	340.639,45	0,00	97,31%	56,77%	0,00%
2018/005254 RIEGO DE ZONAS VERDES EN METRO CASA DE CAMPO. CONEXIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA REGENERADA		25	81.700,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	30.276,64	30.276,64	30.276,64	37,06%	37,06%	37,06%
2018/005255 ZONAS AJARDINADAS DEL DISTRITO C - LAS TABLAS. RED DE AGUA REGENERADA		25	1.334.500,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	18.029,00	18.029,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00%
2018/005258 DEPÓSITO PARA RIEGO DE LOS TALUDES DEL MIRADOR PARQUE LINEAL DEL MANZANARES ENTRE M-40 Y CAJA MÁGICA		25	403.200,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	374.097,52	275.168,92	0,00	92,78%	68,25%	0,00%
2018/005259 SOBRECUBIERTA AJARDINADA EN TERRAZA DEL PALACIO DE CIBELES. INSTALACIÓN		20	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	10,01%	10,01%	10,01%
2018/005260 ARROYO DE POZUELO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	1.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.096,64	12.100,00	12.100,00	91,35%	1,19%	1,19%
2018/005978 PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN. RECUPERACIÓN (ID 17: 665)		15	939.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	938.629,85	661.392,76	0,00	99,96%	70,44%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005979 MEJORA INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y CREACION AREAS CANINAS EN ZONAS VERDES CIUDAD DE MADRID (ID 17: 189,3305,4594)		15	990.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	989.304,11	667.091,73	0,00	99,93%	67,38%	0,00%
2018/005980 C/ CORAZÓN DE MARÍA CON AV. AMÉRICA, 47. ADECUACIÓN ZONAS VERDES DE OCIO (ID 17: 2962, 3221)		15	538.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,95	537.956,39	340.600,00	0,00	99,99%	63,31%	0,00%
2018/005981 PLAZA SOBRE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES C/ ANTONIO MACHADO. AJARDINAMIENTO (ID 17: 3941)		15	480.000,00	0,00	0,00	0,00	18.499,95	479.203,41	325.580,67	0,00	99,83%	67,83%	0,00%
2018/005982 MEJORA INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ZONAS VERDES DISTRITOS VICÁLVARO Y MORATALAZ (ID 17: 2285, 3423, 5152)		15	589.000,00	0,00	0,00	0,00	21.999,90	588.578,18	393.585,52	0,00	99,93%	66,82%	0,00%
2018/005983 PLANTACIONES DE ARBOLADO EN LOS DISTRITOS DE SAN BLAS-CANILLEJAS Y VICÁLVARO (ID 17: 472, 4019)		15	181.000,00	0,00	0,00	0,00	13.999,95	175.162,65	112.715,14	0,00	96,77%	62,27%	0,00%
2018/005984 MEJORA INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ZONAS VERDES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS (ID 17: 1804, 4147)		15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,95	499.367,54	308.894,05	0,00	99,87%	61,78%	0,00%
2018/005985 MEJORA ZONAS VERDES DISTRITO USERA Y CREACIÓN ÁREAS CANINAS DISTRITO TETUÁN (ID 17: 4347, 4618, 4695, 3804)		15	894.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	893.921,80	594.594,00	0,00	99,99%	66,51%	0,00%
2018/005986 C/ JAZMÍN. MEJORAS ZONAS AJARDINADAS ENTORNO URBANO		15	268.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	267.992,17	174.663,16	0,00	100,00%	65,17%	0,00%
2018/005987 BARRIO PUEBLO NUEVO. MEJORA ESCENA URBANA Y REHABILITACIÓN ZONAS VERDES		15	498.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,95	497.895,34	337.128,54	0,00	99,98%	67,70%	0,00%
2018/005988 BARRIO LA ELIPA. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES		15	228.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	227.930,96	156.841,62	0,00	99,97%	68,79%	0,00%
2018/005989 C/ PROVENCIO. ACTUACIÓN EN ZONA VERDE CON ZONA INFANTIL Y DE MAYORES		15	928.000,00	0,00	0,00	0,00	27.999,90	927.947,53	613.228,00	0,00	99,99%	66,08%	0,00%
2018/005990 AVENIDA ORCASUR. REMODELACIÓN ZONAS VERDES		15	218.000,00	0,00	0,00	0,00	9.499,95	209.794,38	145.033,64	0,00	96,24%	66,53%	0,00%
2018/005991 PARQUE DE PRADOLONGO. REGENERACIÓN		15	938.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	937.945,00	628.659,07	0,00	99,99%	67,02%	0,00%
2018/005992 PARQUE DE PLATA Y CASTAÑAR. REHABILITACIÓN		15	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.432.322,96	1.002.226,97	0,00	99,95%	69,94%	0,00%
2018/005993 ACONDICIONAMIENTO PARCELAS EN ZONAS VERDES PARA IMPLANTACIÓN HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS		15	379.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	378.173,80	3.999,05	0,00	99,78%	1,06%	0,00%
2018/006034 PRESA 9 RÍO MANZANARES. OBRAS DE REPARACIÓN		25	663.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.142,49	38.142,49	32.898,55	5,75%	5,75%	4,96%
2018/006038 ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES		25	614.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.024,52	126.024,52	68.480,46	20,51%	20,51%	11,15%
2018/006039 PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN		25	3.180.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.731,41	2.628.731,41	1.445.792,18	82,64%	82,64%	45,45%
2018/006040 RESTAURACIÓN VEGETAL MARGEN DERECHA SUR RÍO MANZANARES		20	1.010.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.953,71	734.953,71	140.419,52	72,73%	72,73%	13,90%
2018/006041 VIVERO CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN MURO HISTÓRICO (TRAMO M 30-PUERTA MORENAS)		25	171.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.188,51	171.188,51	171.188,51	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006536 PARQUE MADRID RÍO. INSTALACIÓN ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA NATURALEZA		15	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	89,52%	0,00%	0,00%
2018/006544 PROLONGACIÓN DE LA RED DE AGUA REGENERADA AL PARQUE FLUVIAL DEL MANZANARES		25	740.756,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	674.944,68	674.944,68	0,00	91,12%	91,12%	0,00%
2018/006545 BARRIO DE BUTARQUE. ACONDICIONAMIENTO PARCELA PARA IMPLANTAR HUERTOS DE OCIO (ID 17: 1736 Y 2573)		20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	1,21%	1,21%	1,21%
2018/006726 POZO ABSORBEDERO RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES C/ EUGENIO SALAZAR, 32. CONSTRUCCIÓN		25	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,78	11.277,78	0,00	40,28%	40,28%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/008081 PARQUE DEL CERRO DEL TÍO PÍO. REMODELACIÓN (ID: 67)		20	1.481.580,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.308.688,33	0,00	0,00	88,33%	0,00%	0,00%
D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS	13		8.208.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859.054,73	1.735.613,92	1.735.613,91	95,74%	21,14%	21,14%
2018/005171 ANDENES PREFABRICADOS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD A LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS		10	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.788,67	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/006071 RENOVACIÓN MOBILIARIO DE AREAS INFANTILES		20	1.261.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.008,61	1.008.008,61	1.008.008,61	79,92%	79,92%	79,92%
2018/006072 MOBILIARIO DE ÁREAS INFANTILES DISTRITO DE HORTALEZA		20	233.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	233.086,06	233.086,06	233.086,06	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006076 PARQUE INFANTIL INCLUSIVO JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO FONTARRÓN (ID: 4956)		20	199.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.303,69	156.303,69	156.303,69	78,51%	78,51%	78,51%
2018/006077 ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES MENORES DE 3 AÑOS, PARQUE BERLIN. INSTALACIÓN (ID: 1591)		20	107.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74.604,35	74.604,35	74.604,35	69,56%	69,56%	69,56%
2018/006078 JUEGOS INFANTILES EN PARQUES DE LOS DISTRITOS DE VILLAVEVERDE Y BARAJAS (ID: 4228, 4580)		20	106.464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,13	106.464,13	106.464,12	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006105 PARQUE DE OCIO INFANTIL ADAPTADO A EDUCACIÓN ESPECIAL CIUDAD LINEAL (ID: 4757)		20	76.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62.768,77	62.768,77	62.768,77	81,67%	81,67%	81,67%
2018/006106 JUEGOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE RETIRO Y CHAMARTÍN (ID: 17: 2287 y 343)		20	94.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94.378,31	94.378,31	94.378,31	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006761 MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID. ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD		20	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.065,20	0,00	0,00	99,95%	0,00%	0,00%
2018/006762 ÁREAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. VALLADO Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN		20	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.060,10	0,00	0,00	99,75%	0,00%	0,00%
2018/006773 ÁREA INFANTIL EN EL PARQUE DE VILLAROSA. RENOVACIÓN		15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.980,88	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/008094 NUEVAS ÁREAS INFANTILES EN EL ENSANCHE DE VALLECAS. INSTALACIÓN (ID: 1535)		20	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.584,80	0,00	0,00	99,95%	0,00%	0,00%
2018/008293 ÁREA INFANTIL AVENIDA DE LA GAVIA. ADECUACIÓN (ID: 1535)		20	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.961,16	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN	6		1.534.913,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	1.521.226,45	921.512,61	915.845,66	99,11%	60,04%	59,67%
2018/005162 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD		10	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.743,10	359.743,10	359.743,10	99,93%	99,93%	99,93%
2018/005165 CABINAS DE INTEMPERIE Y EQUIPOS MEDICIÓN COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES PARA MEJORA CALIDAD DEL AIRE		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/005169 EDIFICIO EL SILO CASA DE CAMPO AGENTES DE MOVILIDAD. ADECUACIÓN DE MAMPARAS		10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,39	4.452,39	0,00	63,61%	63,61%	0,00%
2018/005176 RADARES PARA CONTROL VELOCIDAD EN PERIODOS DE ALTA CONTAMINACIÓN		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.405,00	339.405,00	339.405,00	96,97%	96,97%	96,97%
2018/005178 RÁDARES FOTORROJOS EN SEMÁFOROS. RENOVACIÓN		>5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.754,84	0,00	0,00	99,92%	0,00%	0,00%
2018/006037 CAMARAS SOBRE COLUMNA TRÁFICO NUEVAS UBICACIONES		>5	217.913,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	217.912,12	217.912,12	216.697,56	100,00%	100,00%	99,44%
D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL	3		1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.624.924,74	1.019.924,74	230.804,70	98,90%	62,08%	14,05%
2018/005163 IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES		10	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	784.460,33	784.460,33	0,00	98,06%	98,06%	0,00%
2018/006709 CENTRO MUNICIPAL ACÚSTICA. ACONDICIONAMIENTO PISTAS ENSAYO INSPECCIONES RUIDO VEHÍCULOS		25	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.595,71	42.595,71	37.936,00	99,06%	99,06%	88,22%
2018/008107 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. INSTALACIÓN (ID: 443)		10	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.868,70	192.868,70	192.868,70	99,73%	24,11%	24,11%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
CULTURA Y DEPORTES	107		49.829.532,10	17.898.274,50	12.411.246,00	3.115.681,25	4.800.000,00	45.441.549,73	37.520.184,08	11.545.719,74	91,19%	75,30%	23,17%
D.G. INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL	38		10.981.575,72	7.500.000,00	6.737.670,00	0,00	0,00	7.855.329,60	6.748.836,82	2.076.714,23	71,53%	61,46%	18,91%
2018/005013 NAVE 15 MATADERO. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL		15	2.339.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,62%	0,62%	0,62%
2018/005261 ERMITA DE SAN ROQUE. RESTAURACION		10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574,06	185.574,06	0,00	90,52%	90,52%	0,00%
2018/005262 CENTRO DE LAS ARTES DEL LIBRO: REFORMA ILUMINACION Y OTRAS EN INSTALACIONES		15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,84	33.414,84	31.636,44	83,54%	83,54%	79,09%
2018/005263 BIBLIOTECA IVÁN DE VARGAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,02	36.908,02	0,00	73,82%	73,82%	0,00%
2018/005264 MUSEO DE HISTORIA. OBRAS VARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA		15	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005265 MUSEO DE LOS ORÍGENES. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,60	19.978,60	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
2018/005266 MATADERO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005267 PINTURAS MURALES FACHADA CASA DE LA PANADERÍA, PLAZA MAYOR. OBRAS DE RESTAURACIÓN		15	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,89	44.984,89	44.984,81	99,97%	99,97%	99,97%
2018/005268 PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA BIBLIOTECA IVÁN DE VARGAS. INSTALACIÓN		12	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,67	17.996,67	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005269 PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA BIBLIOTECA EUGENIO TRIAS. INSTALACIÓN		12	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.382,56	43.382,56	0,00	83,43%	83,43%	0,00%
2018/005270 ESUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO. OBRAS DE CONSOLIDACION		15	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.786,13	197.786,13	0,00	96,48%	96,48%	0,00%
2018/005272 PABELLÓN BONAPARTE. ADECUACION		10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,18	38.118,18	0,00	18,59%	18,59%	0,00%
2018/005273 BIBLIOTECA ANA MARÍA MATUTE. OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,95	49.986,95	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005274 BIBLIOTECA ANGEL GONZALEZ. OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EFICIENCIA ENERGETICA		15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.971,98	59.971,98	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
2018/005275 PLANETARIO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		15	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.814,28	328.391,13	0,00	99,52%	71,39%	0,00%
2018/005276 PLANETARIO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN		15	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.004,12	18.089,50	18.089,50	98,92%	4,89%	4,89%
2018/005277 PLANETARIO. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005278 PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA BIBLIOTECA ANGEL GÓNZALEZ. INSTALACIÓN		12	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.450,09	91.450,09	0,00	93,32%	93,32%	0,00%
2018/005285 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA		15	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.845,03	0,00	0,00	94,24%	0,00%	0,00%
2018/005286 MONUMENTO A MIGUEL HERNANDEZ. REPARACIÓN.		8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.466,58	39.466,58	39.464,77	78,93%	78,93%	78,93%
2018/005287 REPRODUCCIÓN DE UNA FUENTE GEMELA DE LA PUERTA DEL SOL.		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985,29	99.985,29	99.985,29	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005288 MURALLA EN LA CALLE BAILÉN. OBRAS DE RESTAURACIÓN		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.993,69	79.993,69	44.675,14	99,99%	99,99%	55,84%
2018/005289 GRUPO ESCULTÓRICO LA FUGA. REPOSICIÓN FIGURA PERRO		15	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	74,50%	74,50%	74,50%
2018/005290 MONUMENTO TIERNO GALVÁN		15	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005291 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL COLECTIVO LGTB		15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005292 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42		15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,88	8.696,88	8.696,88	9,66%	9,66%	9,66%
2018/005293 MONUMENTO A LOS REFUGIADOS		15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.309,98	0,00	0,00	99,77%	0,00%	0,00%
2018/006051 PALACIO "EL CAPRICH". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO		25	2.998.999,00	7.500.000,00	6.737.670,00	0,00	0,00	2.998.999,00	2.998.999,00	405.849,55	100,00%	100,00%	13,53%
2018/006052 BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ SARAMAGO. OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN		15	1.122.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.989,66	1.122.989,66	596.520,97	100,00%	100,00%	53,12%
2018/006053 BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD		15	326.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.676,86	326.676,86	326.578,64	100,00%	100,00%	99,97%
2018/006054 ANTIGUAS OFICINAS TEATRO MADRID. REHABILITACIÓN		25	421.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.264,90	421.264,90	78.228,55	100,00%	100,00%	18,57%
2018/006055 CUARTEL CONDE DUQUE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y LÍNEAS DE VIDA		15	160.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.612,31	159.612,31	159.234,87	99,74%	99,74%	99,50%
2018/006056 EDIFICIO CONDE DUQUE. OBRAS REPARACIÓN DEL SANEAMIENTO, CLIMATIZACIÓN Y AISLAMIENTO		10	186.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.264,34	185.264,34	185.264,32	99,27%	99,27%	99,27%
2018/006510 MONUMENTO A FEDERICO GARCÍA LORCA. INSTALACIÓN PANEL INFORMATIVO Y PLACAS		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50	32,97%	32,97%	32,97%
2018/006511 INTERVENCIONES SINGULARES EN MUROS Y FACHADAS DEL DISTRITO CENTRO		6	41.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006512 PABELLÓN DE BANCADAS DE LA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.716,24	73.716,24	0,00	73,72%	73,72%	0,00%
2018/006620 SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE INTERÉS PATRIMONIAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA		15	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006621 TEMPLO DE DEBOD. REFORMA ACOMETIDA AGUA POTABLE		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.632,97	28.632,97	0,00	95,44%	95,44%	0,00%
D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS	17		1.567.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.275,23	1.352.262,46	1.352.262,46	92,49%	86,30%	86,30%
2018/006036 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS		6	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.007,69	318.007,69	318.007,69	97,85%	97,85%	97,85%
2018/006045 BIBLIOTECA PÚBLICA DÁMASO ALONSO. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.511,26	26.511,26	26.511,26	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006046 BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO AYALA. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,07	33.413,07	33.413,07	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006047 BIBLIOTECA PÚBLICA PÍO BAROJA. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	37.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.028,31	37.028,31	37.028,31	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006048 BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNGEL GONZÁLEZ. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	44.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.271,90	44.271,90	44.271,90	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006049 BIBLIOTECA PÚBLICA IVÁN DE VARGAS. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	39.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.282,29	39.282,29	39.282,29	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006050 BIBLIOTECA PÚBLICA PABLO NERUDA. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO		10	30.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916,47	30.916,47	30.916,47	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006082 EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE VILLA		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.251,93	33.442,43	33.442,43	85,63%	83,61%	83,61%
2018/006084 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES		20	175.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.996,43	126.625,58	126.625,58	99,46%	71,97%	71,97%
2018/006090 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA DE MADRID		10	26.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,98	23.925,98	23.925,98	91,98%	91,98%	91,98%
2018/006091 EQUIPAMIENTO MUSEO DE SAN ISIDRO		10	28.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,60	27.955,60	27.955,60	98,91%	98,91%	98,91%
2018/006092 MUSEOGRAFÍA TEMPLO DE DEBOD. RENOVACIÓN INTEGRAL		10	58.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006095 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL		6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,98	149.999,98	149.999,98	100,00%	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006098 BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS": ADQUISICIÓN DE LIBROS Y PARTITURAS MUSICALES		10	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,15	9.748,15	9.748,15	36,04%	36,04%	36,04%
2018/006099 ADQUISICIÓN DE BIENES CULTURALES PARA MUSEOS		+10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.361,80	76.529,38	76.529,38	82,91%	51,02%	51,02%
2018/006714 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. ADQUISICIÓN DE LIBROS		6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,56	299.998,56	299.998,56	100,00%	100,00%	100,00%
2018/008119 BIBLIOTECA DÁMASO ALONSO. LIBROS Y MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIO VISUAL (ID: 148)		10	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.605,81	74.605,81	74.605,81	99,47%	99,47%	99,47%
D.G. DE DEPORTES	9		18.242.317,52	10.398.274,50	3.530.000,00	3.115.681,25	0,00	17.648.317,77	17.087.881,37	4.394.841,39	96,74%	93,67%	24,09%
2018/005283 INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA SAN MARTÍN DE PORRES. ADECUACIÓN CESPED ARTIFICIAL		10	649.795,45	0,00	0,00	600.000,00	0,00	391.301,92	391.301,92	49.420,63	60,22%	60,22%	7,61%
2018/005284 INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA GABRIEL FERNÁNDEZ. REHABILITACIÓN		10	301.510,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	207.318,05	207.318,05	17.067,84	68,76%	68,76%	5,66%
2018/006057 DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO		25	14.975.995,05	10.398.274,50	3.530.000,00	2.024.181,25	0,00	14.799.901,06	14.799.901,06	3.679.191,36	98,82%	98,82%	24,57%
2018/006058 DEPORTIVO BÁSICO CASTROSERNA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		12	713.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.921,19	649.921,19	649.161,56	91,08%	91,08%	90,97%
2018/006107 DEPORTIVO BÁSICO RAMÍREZ DE PARDO. ADAPTACIÓN PARA PARA LA PRÁCTICA DE ECUAVOLEY		10	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006108 DEPORTIVO BÁSICO CEMENTERIO CIVIL. ADAPTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE ECUAVOLEY		10	427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006109 DEPORTIVO BÁSICO CONCEJAL GABRIEL FERNÁNDEZ. ADAPTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE ECUAVOLEY		10	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006110 DEPORTIVO BÁSICO GONZÁLEZ RUBIO. ADAPTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE ECUAVOLEY		10	427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006622 CENTRO DEPORTIVO LAS CRUCES. ADAPTACIÓN CAMPO DE HOCKEY HIERBA		10	1.600.000,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	1.599.875,55	1.039.439,15	0,00	99,99%	64,96%	0,00%
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	43		19.038.625,86	0,00	2.143.576,00	0,00	4.800.000,00	18.488.627,13	12.331.203,43	3.721.901,66	97,11%	64,77%	19,55%
COMPRA DE MICRÓFONOS PARA EL SALÓN DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID		7	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO CULTURAL DAOÍZ Y VELARDE. ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y MEJORA DE INSTALACIONES		+5	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	SIN CUANTIFICAR	3.485.375,96	0,00	0,00	99,58%	0,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. MATADERO DE MADRID, TEATRO CIRCO PRICE Y CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. ADECUACIÓN DESPACHOS		15-50	49.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.941,38	47.037,38	46.253,64	100,00%	94,19%	92,62%
MDRD. DESTINO. CAJA MÁGICA, CENTROS TRANSFORMACIÓN CASA DE CAMPO Y OTROS. REPARACIÓN DE GOTERAS Y FILTRACIONES		15-50	379.252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	347.731,17	347.731,17	312.080,74	91,69%	91,69%	82,29%
MDRD. DESTINO. MATADERO DE MADRID. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	202.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.070,00	202.070,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. TEATRO FERNAN GÓMEZ. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	955.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.900,00	955.900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. TEATRO CIRCO PRICE. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	56.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT-QUIOSCOS. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. CAJA MÁGICA. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	332.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00	332.750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
MDRD.DESTINO. DESARROLLOS EVOLUTIVOS WEBS DE CULTURA		7	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.983,60	0,00	100,00%	99,99%	0,00%
MDRD.DESTINO. IMPLANTACIÓN WIFI DE ACCESO INALÁMBRICO EN ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICO-ARTÍSTICOS		6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	99,83%	0,00%	0,00%
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO. RENOVACIÓN PARQUE INFORMÁTICO		6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO. RENOVACIONES DE CENTROS DE DATOS Y COMUNICACIONES		10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO. AMPLIACIÓN SERVIDORES		10	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO. LICENCIAS DE SOFTWARE		10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. DESARROLLOS EVOLUTIVOS PÁGINA WEB DE LA MADRID FILM OFFICE Y LA QUINTA DE LOS MOLINOS		7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,32	13.503,07	0,00	99,96%	90,02%	0,00%
MDRD.DESTINO. TEATRO ESPAÑOL. OBRAS DE CLIMATIZACIÓN, FACHADA PRINCIPAL Y ACCESIBILIDAD		15-50	705.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	683.158,35	683.158,35	100,00%	96,79%	96,79%
MDRD.DESTINO. PABELLÓN DE CONVENCIONES DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN INTEGRAL		15-50	1.239.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.693,54	17.968,80	17.968,80	95,31%	1,45%	1,45%
MDRD. DESTINO. TEATRO AUDITORIO DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN		15-50	422.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	422.876,41	422.876,41	422.876,41	100,00%	100,00%	100,00%
MDRD. DESTINO. TEATRO ESPAÑOL. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	106.480,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. EDIFICIO MEDIALAB-PRADO. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	211.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.750,00	211.750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD. DESTINO. RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO. OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN		15-50	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	102.850,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. RENOVACIÓN, IMPLANTACIÓN, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA NUEVA MARCA TURÍSTICA DE MADRID		10	7.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135.000,00	7.135.000,00	2.022.256,78	100,00%	100,00%	28,34%
MDRD.DESTINO. MADRID ARENA (RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO). REPARACIÓN GRADERÍO		10	496.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	464.273,78	456.989,39	174.206,12	93,52%	92,06%	35,09%
MDRD.DESTINO. RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		15	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	161.480,20	0,00	100,00%	53,38%	0,00%
MDRD.DESTINO. ADECUACIÓN SUELOS ESCENARIOS DE TODOS SUS TEATROS		6	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. CENTROCENTRO CIBELES. ADECUACIÓN Y MEJORA ÁREAS DE ACCESO Y RECEPCIÓN Y DEL PATIO DE OPERACIONES		+5	1.411.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	997.784,44	860.776,54	0,00	70,71%	61,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD FARO DE LA MONCLOA		+5	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	120,44	100,00%	100,00%	99,54%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS		+5	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	120,81	100,00%	100,00%	99,84%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD CAJA MÁJICA		+5	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52	242,52	241,61	100,00%	100,00%	99,62%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD MATADERO DE MADRID		+5	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.320,59	100,00%	100,00%	99,14%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD MEDIALAB		+5	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.935,15	100,00%	100,00%	99,85%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD TEATRO FERNÁN GÓMEZ		+5	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.930,36	100,00%	100,00%	99,61%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD TEATRO CIRCO PRICE		+5	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00	2.538,10	100,00%	100,00%	99,81%
MDRD.DESTINO. MEJORA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD TEATRO ESPAÑOL		+5	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	2.800,76	100,00%	100,00%	85,65%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PABELLÓN DE CONVENCIONES DE LA CASA DE CAMPO		+5	3.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL TEATRO AUDITORIO DE LA CASA DE CAMPO		+5	3.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL FARO DE LA MONCLOA		+5	7.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,79	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL TEATRO CIRCO PRICE		+5	30.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.668,97	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL MATADERO DE MADRID		+5	40.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,85	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
MDRD.DESTINO. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CAJA MÁJICA		+5	187.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187.752,40	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
PABELLÓN DE LA CASA DE CAMPO, EDIFICIO-2 PARCELA 664-4. ADECUACIÓN		20	400.000,00	0,00	2.143.576,00	0,00	0,00	400.000,00	16.093,00	16.093,00	100,00%	4,02%	4,02%
MDRD.DESTINO. TEATRO CIRCO PRICE. ADECUACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR DE VIDRIO Y MEJORAS ACÚSTICAS EN LA ENVOLVENTE		15-50	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
DISTRITOS DE LA CIUDAD	919		115.488.801,88	0,00	12.085.920,01	42.375,00	2.129.173,56	99.854.732,95	92.229.109,91	44.135.070,97	86,46%	79,86%	38,22%
C. DEL DISTRITO DE CENTRO	62		5.669.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.398,75	4.002.525,08	2.516.922,87	95,14%	70,60%	44,40%
2018/005294 MERCADO DEL RASTRO. SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y TURÍSTICO-CULTURAL.		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,21	6.360,21	0,00	63,60%	63,60%	0,00%
2018/005295 COLEGIO PÚBLICO EMILIA PARDO BAZAN. AMPLIACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN TERRAZA		30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.904,89	179.904,89	179.904,89	99,95%	99,95%	99,95%
2018/005296 COLEGIO PÚBLICO ISABEL LA CATOLICA. IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN ESCALERAS		10	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,45	164.993,45	157.099,03	100,00%	100,00%	95,21%
2018/005297 COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA. REPOSICIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN VENTANAS Y PATIO		20	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.292,21	196.292,21	196.292,21	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005298 COLEGIO PÚBLICO PALACIO VALDÉS. REPARACIÓN DE HUMEDADES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD		10	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.789,96	67.789,96	67.789,96	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005299 COLEGIO PÚBLICO PI I MARGALL. REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFORMA DE ACCESO		20	75.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75.511,43	75.511,43	75.511,43	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005300 COLEGIO PÚBLICO SAN ILDEFONSO. REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD		20	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.299,98	65.299,98	65.299,97	99,85%	99,85%	99,85%
2018/005301 COLEGIO PÚBLICO VAZQUEZ DE MELLA. REPARACIÓN DE HUMEDADES EN PLANTA BAJA		10	48.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,92	48.195,92	48.195,92	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005302 ESCUELA INFANTIL EL DUENDE. ACONDICIONAMIENTO ALICATADOS Y SOLADOS		20	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,45	37.970,45	37.970,45	99,92%	99,92%	99,92%
2018/005303 ESCUELA INFANTIL EL OLIVAR. ACONDICIONAMIENTO DIVERSOS		20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,31	14.942,31	14.942,31	99,62%	99,62%	99,62%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005304 RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD		20	299.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	299.814,04	299.814,04	299.814,04	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005305 ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES Y REMODELACIÓN PATIOS		30	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.337,88	291.337,88	0,00	98,76%	98,76%	0,00%
2018/005306 ESCUELA INFANTIL OSA MENOR. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD		20	123.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123.740,32	123.740,32	123.740,32	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005307 ESCUELA INFANTIL SAN ANTÓN. ACONDICIONAMIENTOS DIVERSOS		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,34	9.992,34	9.992,34	99,92%	99,92%	99,92%
2018/005308 DEPORTIVO BÁSICO LA CORNISA. ADECUACIÓN DE CANCHA PARA VOLEY Y BALONCESTO		20	39.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.687,84	39.687,84	39.687,84	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005309 PLAZA SOLEDAD TORRE ACOSTA. ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA		30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.974,18	129.974,18	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005310 EDIFICIO C/ RIBERA DE CURTIDORES, 2. REHABILITACIÓN PARA LUGAR DE ENCUENTRO FEMINISTA		20	39.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,96	39.055,96	39.055,96	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005311 EDIFICIO SEDE DISTRITO CENTRO. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,32	45.978,32	45.978,32	76,63%	76,63%	76,63%
2018/005312 EVACUATORIO PLAZA DE CIBELES. REHABILITACIÓN INTEGRAL		30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.769,56	124.769,56	10.468,92	99,82%	99,82%	8,38%
2018/005313 CENTRO DÍA DE ALZHEIMER CARMEN CONDE. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.655,55	59.655,55	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
2018/005314 CENTRO SERVICIOS SOCIALES MARAVILLAS. ADECUACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y DETECCIÓN INCENDIOS		20	48.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.363,99	48.363,99	48.363,99	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005315 CENTRO DE MAYORES ANTÓN MARTÍN. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,67	19.991,67	19.991,67	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005316 CENTRO DE MAYORES DOS AMIGOS. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.430,14	59.430,14	0,00	59,43%	59,43%	0,00%
2018/005317 CENTRO MAYORES BENITO MARTÍN LOZANO. ACONDICIONAMIENTOS DIVERSOS		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,06	9.971,06	9.969,29	99,71%	99,71%	99,69%
2018/005318 ALOJAMIENTOS TUTELADOS C/ JERTE, 1. REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA		20	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.976,75	129.976,75	129.976,75	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005319 CENTRO DE MAYORES SAN FRANCISCO. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS		20	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.889,89	129.889,89	129.889,89	99,92%	99,92%	99,92%
2018/005320 CENTRO SOCIOCULTURAL LAVAPIÉS. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.957,03	99.957,03	99.957,02	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005321 CENTRO SOCIOCULTURAL CLARA DEL REY. REPARACIÓN DE SANEAMIENTO, HUMEDADES, SOLADOS Y FACHADA		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,13	29.967,13	29.967,13	99,89%	99,89%	99,89%
2018/005322 CENTRO SERVICIOS SOCIALES PUERTA DE TOLEDO. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,07	19.998,07	19.998,07	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005323 CENTRO DEPORTIVO ESCUELAS PÍAS. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.806,23	109.806,23	109.806,23	99,82%	99,82%	99,82%
2018/005324 EVACUATORIO PARQUE ATENAS. REHABILITACIÓN DE ACCESOS		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802,22	28.802,22	28.802,22	96,01%	96,01%	96,01%
2018/005325 EVACUATORIO RASTRO. REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, SOLADOS Y OTRAS		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,25	29.990,25	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005326 CENTRO DEPORTIVO ESCUELAS PÍAS. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA Y OTRAS MEJORAS		20	34.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.867,54	34.867,54	34.867,54	99,99%	99,99%	99,99%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005327 CASA DE BAÑOS EMBAJADORES. RENOVACIÓN INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA		20	59.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.501,11	59.501,11	5.207,99	100,00%	100,00%	8,75%
2018/005328 DEPORTIVO BÁSICO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA. REMODELACIÓN ASEOS Y REHABILITACIÓN ZONA SUPERIOR		20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.945,00	74.945,00	74.945,00	99,93%	99,93%	99,93%
2018/005329 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE ATENAS. ADECUACIÓN ESPACIO DE ALMACENAJE		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,90	19.999,90	19.999,90	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005330 CENTRO DE OCIO PARA ADOLESCENTES DON DE MARÍA. ADAPTACIÓN DE ESPACIO Y ACCESIBILIDAD		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,72	19.961,72	19.961,72	99,81%	99,81%	99,81%
2018/005331 BIBLIOTECA BARCEÓ. ACTUACIONES EN BAÑOS, CARPINTERÍAS Y OTRAS MEJORAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,32	39.967,32	39.967,32	99,92%	99,92%	99,92%
2018/005332 CENTRO SOCIAL COMUNITARIO Y GUARDERÍA CASINO DE LA REINA. ADECUACIÓN CALDERA, REPARACIÓN HUMEDADES, AISLAMIENTO Y OTRAS		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.971,93	59.971,93	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
2018/005333 CENTRO DE DÍA DE MAYORES CASINO DE LA REINA. REPOSICIÓN INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.657,37	59.657,37	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
2018/005334 CENTRO CULTURAL PUERTA DE TOLEDO. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDADES		10	59.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.357,26	59.357,26	33.762,56	100,00%	100,00%	56,88%
2018/005335 CENTRO ATENCIÓN INFANCIA CAI 1. RENOVACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,35	19.985,35	19.985,35	99,93%	99,93%	99,93%
2018/005336 SALA EXPOSICIONES LA PALOMA. RENOVACIÓN INSTALACIÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS E INSTALACIÓN TERMO		20	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,62	18.251,62	18.251,62	99,74%	99,74%	99,74%
2018/005337 CENTRA DE DÍA MAYORES ESCUELAS DE SAN ANTÓN. ACONDICIONAMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,32	9.980,32	9.980,32	99,80%	99,80%	99,80%
2018/005338 PISTA DEPORTIVA C/ EMBAJADORES, 18. OBRAS DE ADECUACIÓN		30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,91	50.560,91	47.011,51	72,23%	72,23%	67,16%
2018/005339 CENTRO CULTURAL LAVAPIÉS. IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA Y CARPINTERÍA		6	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.975,48	44.975,48	44.975,48	99,95%	99,95%	99,95%
2018/005340 COLEGIO PÚBLICO EMILIA PARDO BAZAN. OBRAS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.989,96	59.989,96	59.989,94	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005341 DEPORTIVO BÁSICO CASINO DE LA REINA. OBRAS DE REHABILITACIÓN		10	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.510,82	221.510,82	0,00	96,31%	96,31%	0,00%
2018/006537 CENTRO SOCIOCULTURAL CLARA DEL REY. ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,29	29.360,29	0,00	58,72%	58,72%	0,00%
2018/006538 CENTRO COMUNITARIO PLAZA DOS DE MAYO, 1. ADECUACIÓN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,90	7.489,90	0,00	12,48%	12,48%	0,00%
2018/006539 DIVERSOS EDIFICIOS DISTRITO CENTRO. MEJORA INSTALACIONES ANTINTRUSIÓN		10	20.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,80	20.201,80	20.201,80	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006550 CENTRO DE MAYORES BENITO MARTÍN LOZANO. ACONDICIONAMIENTO COCINA		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.949,37	39.949,37	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
2018/006623 C/ PALMA Y C/ SAN VICENTE FERRER. REMODELACIÓN		20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.733,57	9.008,45	9.008,45	95,29%	1,50%	1,50%
2018/006624 PLAZA DEL DOS DE MAYO. REHABILITACIÓN		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.651,89	4.014,53	4.014,53	99,83%	2,01%	2,01%
2018/006625 PARQUE DE LA CORNISA. DRENAJE Y ADECUACIÓN ESPACIOS ZONA INFANTIL		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,90	453,75	453,75	99,96%	1,51%	1,51%
2018/006626 PLAZAS DE NELSON MANDELA Y LA CORRALA. REMODELACIÓN Y ARBOLADO (ID 17: 4387)		20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.280,92	225.280,92	0,00	75,09%	75,09%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006771 ESPACIO DE ENCUENTRO FEMINISTA C/ RIBERA CURTIDORES, 2. ADQUISICIÓN OTRO MOBILIARIO		10	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,75	4.283,75	4.283,75	84,02%	25,20%	25,20%
2018/006772 ESPACIO DE ENCUENTRO FEMINISTA C/ RIBERA CURTIDORES, 2. ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE OFICINA		10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,80	0,00	0,00	82,64%	0,00%	0,00%
2018/008000 DEPORTIVO BÁSICO CASINO DE LA REINA. ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEL ANFITEATRO (ID: 3093)		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,31	59.999,31	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/008050 PLAZA VILLA DE PARÍS. REMODELACIÓN PARA SOLUCIONES CANINAS (ID: 89)		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,58	302,50	302,50	96,50%	1,51%	1,51%
2018/008287 PLAZA DE LAVAPIÉS. OBRAS DE REMODELACIÓN (ID: 1422)		20	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.548,76	10.535,47	10.535,47	99,91%	2,01%	2,01%
2018/008292 PLAZOLETA SAN GREGORIO. RENATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN ZONA INFANTIL (ID: 727)		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.973,07	750,20	750,20	99,95%	1,50%	1,50%
C. DEL DISTRITO DE ARGANZUELA	28		5.350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.245,02	5.338.245,02	3.809.919,23	99,77%	99,77%	71,21%
2018/005342 POLIDEPORTIVO LA FUNDI. DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA, RENOVACIÓN VESTUARIOS, MEJORA EFICIENCIA ILUMINACIÓN Y OTRAS		8	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.996,63	339.996,63	339.996,62	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005343 POLIDEPORTIVO MARQUES DE SAMARANCH. ADECUACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN PISTAS DE PADEL, MEJORA EFICIENCIA ILUMINACIÓN Y OTRAS		8	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,28	189.999,28	189.999,28	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005344 CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO ARGANZUELA. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA, MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		8	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.999,92	319.999,92	319.999,92	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005345 CENTRO DEPORTIVO PEÑUELAS. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS, ASEOS, CAFETERÍA Y OTRAS		8	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.863,37	264.863,37	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
2018/005346 ESCUELA DE MÚSICA ALMUDENA CANO. CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	149.999,99	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005347 EDIFICIO CASA DEL RELOJ. MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		8	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.998,55	289.998,55	289.998,55	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005348 CENTRO CULTURAL NUEVAS DEPENDENCIAS. MEJORA CLIMATIZACIÓN EN SALÓN DE ACTOS Y OTRAS		8	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.998,58	78.998,58	78.998,58	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005349 BIBLIOTECA PIO BAROJA. MEJORA EFICIENCIA ELÉCTRICA Y OTRAS		8	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.166,30	158.166,30	0,00	98,85%	98,85%	0,00%
2018/005350 CENTRO DE MAYORES JOSÉ VILLARREAL. MEJORA EFICIENCIA ELÉCTRICA Y VARIOS		>5	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.897,62	49.897,62	49.897,62	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005351 CENTRO DE MAYORES LUCA DE TENA. MEJORA EFICIENCIA ELÉCTRICA Y OTRAS		>5	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005352 COLEGIO PÚBLICO MIGUEL DE UNAMUNO. ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SOLADOS Y OTRAS		8	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.995,29	339.995,29	339.995,28	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005353 COLEGIO PÚBLICO MENENDEZ PELAYO. ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		8	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.998,55	339.998,55	339.998,53	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005354 COLEGIO PÚBLICO SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO. MEJORA EN CUBIERTA, SANEAMIENTO Y OTRAS		8	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.997,39	284.997,39	257.210,69	100,00%	100,00%	90,25%
2018/005355 COLEGIO PÚBLICO JOAQUÍN COSTA. MEJORA SEGURIDAD, PATIO INFANTIL Y OTRAS		8	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.998,74	159.998,74	159.998,72	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005356 COLEGIO PÚBLICO TIRSO DE MOLINA. OBRAS DE CONSERVACIÓN GIMNASIO Y COCINA Y SANEAMIENTO		8	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	319.206,18	100,00%	100,00%	99,75%
2018/005357 COLEGIO PÚBLICO LEGADO CRESPO. ADECUACIÓN ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y VARIOS		8	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.997,33	159.997,33	159.997,33	100,00%	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005358 COLEGIO PÚBLICO TOMÁS BRETÓN. CONSERVACIÓN SOLADO, MEJORA AISLAMIENTO TÉRMICO Y VARIOS		8	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.999,92	264.999,92	264.999,54	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005359 COLEGIO PÚBLICO PLÁCIDO DOMINGO. CONSERVACIÓN CERRAJERÍA EXTERIOR Y OTROS		8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,19	24.999,19	24.999,19	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005360 ESCUELA INFANTIL EL BOSQUE. CALEFACCIÓN Y CARPINTERÍA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y VARIOS		8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.998,52	119.998,52	118.125,53	100,00%	100,00%	98,44%
2018/005361 ESCUELA INFANTIL EL ALBA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ADECUACIÓN DE PATIO Y OTRAS		8	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.998,72	269.998,72	269.998,71	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005362 ESCUELA INFANTIL EL BARBERILLO DE LAVAPIES. MEJORA CUBIERTA Y OTRAS		>5	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.999,62	48.999,62	48.999,62	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005363 INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ARGANZUELA. MEJORA CERRAMIENTO DE PISTAS Y OTRAS		>5	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,33	129.999,33	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005364 CENTRO DEPORTIVO CIRCUITO BMX. MEJORA TALUDES Y OTRAS		>5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,35	19.999,35	19.999,35	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005365 INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA JARDÍN PAPELERA PENINSULAR. MEJORA PISTA PATINAJE		8	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006097 LOCALES C/ VILLAR DEL PRADO, 27. ADAPTACIÓN PARA SALA DE LECTURA		8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.935,44	149.935,44	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
2018/006619 POLIDEPORTIVO MARQUES DE SAMARANCH. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.991,21	339.991,21	0,00	98,55%	98,55%	0,00%
2018/006627 CASA DEL RELOJ DISTRITO DE ARGANZUELA. MEJORA ESPACIO PARA TALLER DE RESTAURACIÓN		8	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.917,46	114.917,46	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
2018/006687 CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO DE ARGANZUELA. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.998,71	339.998,71	0,00	98,55%	98,55%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE RETIRO	45		3.068.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.569,74	2.935.713,47	996.794,24	96,45%	95,67%	32,48%
2018/005366 CENTRO SERVICIOS SOCIALES RETIRO. REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y ENVOLVENTE PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,09	49.935,09	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
2018/005367 CENTRO SERVICIOS SOCIALES RETIRO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,87	29.997,87	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005368 CENTRO DE MAYORES PÍO BAROJA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,60	9.996,60	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005369 CENTRO CULTURAL LAS CALIFORNIAS. REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.992,86	74.992,86	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005370 CENTRO DE DÍA MAYORES LUIS PEIDRÓ. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.953,08	69.953,08	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
2018/005371 ESCUELA DE MÚSICA PLÁCIDO DOMINGO. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,39	49.958,39	48.455,14	99,92%	99,92%	96,91%
2018/005372 CENTRO CULTURAL CLARA CAMPOAMOR. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.965,29	149.965,29	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005373 CENTRO DE MAYORES PÉREZ GALDÓS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CLIMATIZACIÓN		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,45	49.918,45	0,00	99,84%	99,84%	0,00%
2018/005374 CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.158,20	49.158,20	0,00	98,32%	98,32%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005375 TEMPLETE DE MÚSICA DEL PARQUE DE ROMA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.701,53	49.701,53	0,00	99,40%	99,40%	0,00%
2018/005376 DEPORTIVO BÁSICO ADELFA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,06	19.750,06	0,00	98,75%	98,75%	0,00%
2018/005377 CENTRO DEPORTIVO ESTANQUE DEL RETIRO. OBRAS DE REPARACIÓN Y REFORMA		20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,59	7.962,59	0,00	99,53%	99,53%	0,00%
2018/005378 CENTRO DEPORTIVO LA CHOPERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.973,24	99.973,24	63.772,87	99,97%	99,97%	63,77%
2018/005379 CENTRO DEPORTIVO DAOIZ Y VELARDE. OBRAS DE REPARACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA Y MEJORA INSTALACIONES		15	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.987,95	129.987,95	122.470,61	99,99%	99,99%	94,21%
2018/005380 DEPORTIVO BÁSICO JESÚS APRENDIZ. OBRAS DE MEJORA		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,01	9.991,01	9.991,01	99,91%	99,91%	99,91%
2018/005381 EDIFICIO SEDE DISTRITO RETIRO. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,47	4.999,47	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005382 CENTRO DE MAYORES PEZ AUSTRAL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO		15	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.997,04	107.997,04	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005383 DEPORTIVO BÁSICO POETA ESTEBAN DE VILLEGAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y REORGANIZACIÓN ESPACIOS		15	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.998,74	324.998,74	14.459,50	100,00%	100,00%	4,45%
2018/005384 DEPORTIVO BÁSICO COCHERAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN Y OTRAS		20	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.968,15	181.968,15	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005385 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO. ACONDICIONAMIENTO CALDERAS, COMEDOR Y OTRAS		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.962,15	199.962,15	199.928,47	99,98%	99,98%	99,96%
2018/005386 COLEGIO PÚBLICO ESCUELAS AGUIRRE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,03	49.996,03	49.978,56	99,99%	99,99%	99,96%
2018/005387 COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,69	19.995,69	19.121,75	99,98%	99,98%	95,61%
2018/005388 ESCUELA INFANTIL LAS NUBLES. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.942,62	194.942,62	194.914,35	99,97%	99,97%	99,96%
2018/005389 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ROMA. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.984,14	49.984,14	46.154,33	99,97%	99,97%	92,31%
2018/005390 COLEGIO PÚBLICO JOSÉ CALVO SOTELO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,24	49.996,24	49.995,95	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005391 COLEGIO PÚBLICO SAN ISIDORO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,97	49.983,97	49.932,78	99,97%	99,97%	99,87%
2018/006628 ZONA VERDE BÁSICA PLAZA C/ VALDERRIBAS, 26 C/V C/ ABTAO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA		20	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.337,68	60.337,68	12.100,00	90,06%	90,06%	18,06%
2018/006629 COLEGIO PÚBLICO NTRA. SEÑORA DE LA ALMUDENA. ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.992,99	39.992,99	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/006630 ESTANQUE DEL RETIRO. SUMINISTRO DE BOTES DE REMO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.163,00	97.163,00	97.158,72	97,16%	97,16%	97,16%
2018/006702 COLEGIO PÚBLICO ESCUELAS AGUIRRE. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.932,52	51.932,52	0,00	99,68%	99,68%	0,00%
2018/006703 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y APARTAMENTOS TUTELADOS. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,74	65.388,74	0,00	99,37%	99,37%	0,00%
2018/006704 COLEGIO PÚBLICO JOSÉ CALVO SOTELO. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,98	84.570,98	0,00	99,97%	99,97%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006705 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ROMA. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.304,27	175.304,27	0,00	99,72%	99,72%	0,00%
2018/006727 CENTRO DE MAYORES PÍO BAROJA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HUERTO URBANO		10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,21	1.850,21	1.850,21	92,51%	92,51%	92,51%
2018/006728 CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE RETIRO. MOBILIARIO Y ENSERES		20	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,27	4.429,27	4.429,27	33,23%	33,23%	33,23%
2018/008001 ESCUELA INFANTIL LAS NUBES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO (ID: 2725)		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.589,00	59.589,00	0,00	99,32%	99,32%	0,00%
2018/008003 FILMOTECA MUNICIPAL EN CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE RETIRO. ADQUISICIÓN EQUIPOS (ID: 2329)		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	12.080,73	12.080,72	29,95%	10,07%	10,07%
2018/008215 COLEGIO PÚBLICO JOSÉ CALVO SOTELO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (ID: 2725)		20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,16	14.963,16	0,00	99,75%	99,75%	0,00%
2018/008216 COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PATIO (ID: 2725)		20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,89	4.996,89	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
2018/008217 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ROMA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (ID: 2725)		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,22	39.989,22	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/008218 COLEGIO PÚBLICO ESCUELAS AGUIRRE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (ID: 2725)		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.986,63	29.986,63	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
2018/008219 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (ID: 2725)		20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,31	4.973,31	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
2018/008220 COLEGIO PÚBLICO SAN ISIDORO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (ID: 2725)		20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,30	4.994,30	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
2018/008223 EVACUATORIO FEMENINO DEL ÁNGEL CAÍDO, PARQUE DEL RETIRO. ACONDICIONAMIENTO (ID: 1632)		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.713,64	49.713,64	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
2018/008226 EVACUATORIO ZONA RECREO PARQUE DEL RETIRO. ACONDICIONAMIENTO (ID: 1632)		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,48	47.390,48	0,00	94,78%	94,78%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE SALAMANCA	25		3.809.875,61	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.835.986,31	1.739.008,39	209.471,98	48,19%	45,64%	5,50%
2018/005392 COLEGIO PÚBLICO GUINDALERA. OBRAS ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD EDIFICIO INFANTIL Y PRIMARIA		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,31	31.357,31	12.001,69	89,59%	89,59%	34,29%
2018/005393 COLEGIO PÚBLICO GUINDALERA. OBRAS CONSERVACIÓN PATIO INFANTIL CON MEJORA ACCESIBILIDAD		10	68.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913,30	34.913,30	33.671,42	51,15%	51,15%	49,33%
2018/005394 GIMNASIO MOSCARDÓ. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS EN FACHADAS Y OTRAS		10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.740,15	76.740,15	0,00	85,27%	85,27%	0,00%
2018/005395 GIMNASIO MOSCARDÓ. OBRAS MEJORA ACESIBILIDAD Y REPARACIÓN ESPACIO LIBRE PARCELA		10	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005396 GIMANSIO MOSCARDÓ. MEJORA SISTEMAS DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA		10	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.072,92	64.072,92	26.862,74	89,61%	89,61%	37,57%
2018/005397 DEPORTIVO BÁSICO EVA DUARTE. MEJORA PISTAS EXTERIORES PÁDEL Y ADECUACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA		5 - 10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	65.159,50	65.159,50	0,00	93,09%	93,09%	0,00%
2018/005398 DEPORTIVO BÁSICO BREOGÁN. RENOVACIÓN PISTAS DE PÁDEL 1 Y 2		>5	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.164,07	44.164,07	0,00	98,14%	98,14%	0,00%
2018/005399 DEPORTIVO BÁSICO TORRESPAÑA. MEJORA CONDICIONES HABITABILIDAD EDIFICIO PRINCIPAL CON REPARACIÓN HUMEDADES		>5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,96	26.820,96	0,00	89,40%	89,40%	0,00%
2018/005400 EDIFICIO SEDE DISTRITO SALAMANCA. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.993,04	39.993,04	0,00	99,98%	99,98%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005401 EDIFICIO SEDE DISTRITO SALAMANCA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL Y EXTERIORES		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.949,73	34.949,73	0,00	99,86%	99,86%	0,00%
2018/005402 CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS Y VARIOS		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,22	29.921,22	0,00	99,74%	99,74%	0,00%
2018/005403 CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. MEJORAS ACCESIBILIDAD PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.566,87	16.566,87	0,00	55,22%	55,22%	0,00%
2018/005404 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. MEJORA DE CLIMATIZACIÓN		10	91.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,43	91.666,43	68.786,90	99,92%	99,92%	74,98%
2018/005405 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. OBRAS EXTERIORES Y DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.944,98	49.944,98	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
2018/005406 CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO. OBRAS DE MEJORAS VARIAS Y ACCESIBILIDAD		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,61	29.998,61	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005407 DEPORTIVO BÁSICO EVA DUARTE. OBRAS ADAPTACIÓN PISTA DE SKATE EN ACTUAL PISTA DE PATINAJE		>5	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.977,92	0,00	0,00	99,98%	0,00%	0,00%
2018/005408 ÁMBITO C/ FRANCISCO SILVELA, COSLADA Y OTRAS BARRIO GUINDALERA. MEJORA ACCESIBILIDAD Y CALIDAD ESPACIO PÚBLICO		10	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.796,33	397.796,33	0,00	86,67%	86,67%	0,00%
2018/005409 ENTORNO PZA. BOSTÓN, PARQUE INFANTIL Y COLEGIO PÚBLICO GUINDALERA. OBRAS MEJORA URBANA		10	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,23	8.777,23	0,00	1,95%	1,95%	0,00%
2018/005410 ENTORNO PLAZA BASILEA. OBRAS DE MEJORA URBANA		10	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,09	11.090,09	0,00	2,36%	2,36%	0,00%
2018/005411 ENTORNO Pº MARQUÉS DE ZAFRA Y C/ AZULEJO. OBRAS DEMEJORA URBANA		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	2,90%	2,90%	0,00%
2018/005412 ENTORNO C/ BOCÁNGEL Y DEMETRIO SÁNCHEZ. OBRAS DE MEJORA URBANA		10	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,11	3.067,11	0,00	1,97%	1,97%	0,00%
2018/006059 DEPORTIVO BÁSICO BOSTON. OBRAS DE REPARACIÓN EN CUBIERTA		5 - 10	77.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.356,94	77.356,94	68.149,23	100,00%	100,00%	88,10%
2018/006087 OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA		10	42.518,67	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008165 CORREDOR PEATONAL EN LA CALLE BEJAR. OBRAS DE ADAPTACIÓN (ID: 398)		10	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.362,87	595.362,87	0,00	82,92%	82,92%	0,00%
2018/008166 C/ RAMÓN AGUINAGA Y OTRAS BARRIO FUENTE DEL BERRO. MEJORA URBANA PARA ADAPTACIÓN PLAZA (ID: 2735)		10	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,97	4.942,97	0,00	1,35%	1,35%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	43		6.030.100,00	0,00	60.882,00	0,00	324.725,76	5.191.010,97	5.090.457,57	700.957,27	86,08%	84,42%	11,62%
2018/005413 EDIFICIO SEDE DISTRITO CHAMARTÍN. ADAPTACIÓN A NORMATIVA SECTORIAL SALÓN DE ACTOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN LED		24	290.000,00	0,00	0,00	0,00	27.326,40	289.463,87	289.463,87	19.309,63	99,82%	99,82%	6,66%
2018/005414 EDIFICIO SEDE DISTRITO CHAMARTÍN. CLIMATIZACIÓN PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.099,57	244.099,57	0,00	97,64%	97,64%	0,00%
2018/005415 CENTRO JUVENIL LUIS GONZAGA. ADECUACIÓN CARPINTERÍAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ACONDICIONAMIENTO ACCESO Y OTRAS		20	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.632,80	211.632,80	0,00	98,43%	98,43%	0,00%
2018/005416 CENTRO SOCIO COMUNITARIO COLONIAS HISTÓRICAS. ADECUACIÓN CARPINTERÍAS PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA SECTORIAL		20	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.304,49	167.304,49	21.711,80	98,41%	98,41%	12,77%
2018/005417 CENTRO DE MAYORES HOGAR CASTILLA. ADECUACIÓN PAVIMENTOS, CARPINTERÍAS, ILUMINACIÓN Y OTRAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		24	298.000,00	0,00	0,00	0,00	27.326,40	279.973,25	279.973,25	0,00	93,95%	93,95%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005418 CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA HORTENSIA. CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, OBRAS EN VESTUARIOS Y SALA DE MAQUINARIA Y OTRAS		20	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.732,56	299.732,56	0,00	96,69%	96,69%	0,00%
2018/005419 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. CUBRICIÓN PATIO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SUPRESIÓN BARRERAS Y ADAPTACIÓN NORMATIVA SEGURIDAD		20	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.950,92	299.950,92	0,00	85,70%	85,70%	0,00%
2018/005420 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. ADECUACIÓN CARPINTERÍAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.617,39	199.617,39	0,00	99,81%	99,81%	0,00%
2018/005421 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. REFORMA SISTEMA CLIMATIZACIÓN PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PAVIMENTO ACÚSTICO Y OTRAS		20	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.807,31	209.807,31	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
2018/005422 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. ADAPTACIÓN A NORMATIVA SUPRESIÓN DE BARRERAS, ADECUACIÓN SALÓN DE ACTOS Y OTRAS		20	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.899,21	174.899,21	0,00	92,05%	92,05%	0,00%
2018/005423 CENTRO DE MAYORES NICOLÁS SALMERÓN. PUERTAS AUTOMÁTICAS PARA MEJORAS ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,01	32.653,01	0,00	85,93%	85,93%	0,00%
2018/005424 BIBLIOTECA PÚBLICA DÁMASO ALONSO. ADECUACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA, CONTRA INCENDIOS Y MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		24	61.000,00	0,00	0,00	0,00	87.608,88	56.167,17	56.167,17	0,00	92,08%	92,08%	0,00%
2018/005425 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. INSONORIZACIÓN, ADECUACIÓN CARPINTERÍAS, PUERTAS AUTOMÁTICAS, GRIFERÍAS Y OTRAS		20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,21	149.999,21	55.711,78	93,75%	93,75%	34,82%
2018/005426 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. ADECUACIÓN CALDERAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PANTALLAS ACÚSTICAS		20	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.999,49	179.999,49	0,00	92,31%	92,31%	0,00%
2018/005427 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO, SOLADOS Y CUBRICIÓN ESCALERA PARA ADAPTACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD		20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,37	149.999,37	145.510,28	93,75%	93,75%	90,94%
2018/005428 CENTRO DEPORTIVO RADILLO. INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESOS		20	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005429 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. SUSTITUCIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN EN PISTAS DE TENIS.		25	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.852,94	109.852,94	15.752,42	99,87%	99,87%	14,32%
2018/005430 DEPORTIVO BÁSICO ALFONSO XIII, 126. ADECUACIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO		25	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.953,46	130.953,46	37.732,56	99,96%	99,96%	28,80%
2018/005431 DEPORTIVO BÁSICO ALFONSO XIII, 136. CERRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS DE BALONCESTO		25	226.500,00	0,00	13.870,00	0,00	0,00	222.683,22	222.683,22	0,00	98,31%	98,31%	0,00%
2018/005432 CENTROS DEPORTIVOS BÁSICOS DISRITO CHAMARTÍN. ADECUACIÓN CANASTAS		25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,47	29.998,47	13.245,28	99,99%	99,99%	44,15%
2018/005433 COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBÉNIZ. ADECUACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR Y LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00	199.826,56	199.826,56	55.557,85	99,91%	99,91%	27,78%
2018/005434 COLEGIO PÚBLICO PATRIARCA OBISPO EIJO Y GARAY. ADECUACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR Y LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	108.221,76	193.406,80	193.406,80	55.953,15	96,70%	96,70%	27,98%
2018/005435 COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDÍ. ADECUACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR Y LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.996,24	119.996,93	119.996,93	60.432,06	100,00%	100,00%	50,36%
2018/005436 COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. INSTALACIÓN TOLDO Y ADECUACIÓN LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	210.000,00	0,00	0,00	0,00	9.717,84	203.850,61	203.850,61	50.565,90	97,07%	97,07%	24,08%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005437 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN DE LA CRUZ. ADECUACIÓN LUMINARIAS LED Y CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	185.000,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00	184.176,97	184.176,97	0,00	99,56%	99,56%	0,00%
2018/005438 COLEGIO PÚBLICO LUIS BELLO. RECONSTRUCCIÓN MURO, PAVIMENTACIÓN, ADECUACIÓN LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		24	192.000,00	0,00	0,00	0,00	28.764,24	174.510,52	174.510,52	47.630,68	90,89%	90,89%	24,81%
2018/005439 COLEGIO PÚBLICO PINTOR ROSALES. ADAPTACIÓN NORMATIVA CONTRA INCENDIOS, SUELOS BAÑO, VALLAS Y OTRAS MEJORAS		20	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.995,75	124.995,75	48.813,99	92,59%	92,59%	36,16%
2018/005440 ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO. ADAPTACIÓN CUARTO CONTADORES, PERSIANAS Y BAÑOS		20	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.735,91	114.735,91	34.362,66	91,79%	91,79%	27,49%
2018/005441 ESCUELA INFANTIL EL SOL. ADAPTACIÓN CALDERA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, INSTALACIÓN CENTRAL INCENDIOS Y OTRAS		20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.246,27	153.246,27	38.667,23	95,78%	95,78%	24,17%
2018/005442 RECINTO FERIAL PARQUE DE BERLÍN. OBRAS DE ACCESIBILIDAD		30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,27	0,00	0,00	99,33%	0,00%	0,00%
2018/005443 PZA. ALFONSO XIII (METRO). EJECUCIÓN PLAZA PEATONAL Y MICROINTERCAMBIADOR		30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006631 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. ADQUISICIÓN DE UN DESFIBRILADOR		15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,45	1.385,45	0,00	27,71%	27,71%	0,00%
2018/006632 CENTROS DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES CHAMARTÍN. ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES		15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,35	4.156,35	0,00	27,71%	27,71%	0,00%
2018/006689 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN DE LA CRUZ. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006691 COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006692 COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDI. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008007 ESPACIO DE COMPOSTAJE HUERTO URBANO C/ GUATEMALA. REMODELACIÓN (ID: 2098)		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,72	9.568,72	0,00	95,69%	95,69%	0,00%
2018/008247 C/ LUIS LARRAINZA. ADECUACIÓN ESTANCIAL DE LA ZONA PEATONAL (ID: 1991)		30	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.887,13	0,00	0,00	99,78%	0,00%	0,00%
2018/008280 DEPORTIVO BÁSICO C/ PUERTO RICO, 54. ILUMINACIÓN CANCHA (ID: 773)		20	42.000,00	0,00	11.096,00	0,00	0,00	33.683,59	33.683,59	0,00	80,20%	80,20%	0,00%
2018/008281 DEPORTIVO BÁSICO C/ PADRE CLARET, 18. ILUMINACIÓN CANCHA (ID: 773)		20	56.000,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	51.018,23	51.018,23	0,00	91,10%	91,10%	0,00%
2018/008282 DEPORTIVO BÁSICO C/ CLARA DEL REY, 61. ILUMINACIÓN CANCHA (ID: 773)		20	35.000,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	31.863,14	31.863,14	0,00	91,04%	91,04%	0,00%
2018/008283 DEPORTIVO BÁSICO C/ JOAQUÍN RODRIGO S/N. ILUMINACIÓN CANCHA (ID: 773)		20	39.000,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	23.563,07	23.563,07	0,00	60,42%	60,42%	0,00%
2018/008284 DEPORTIVO BÁSICO C/ DRÁCENA, 42. ILUMINACIÓN CANCHA (ID: 773)		20	28.000,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00	27.684,99	27.684,99	0,00	98,87%	98,87%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE TETUÁN	19		4.866.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.165,21	2.188.069,00	1.283.705,28	97,07%	44,96%	26,38%
2018/005159 LOCALES MERCADO SAN ENRIQUE. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO		30	2.570.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.610,81	34.514,60	34.514,60	100,00%	1,34%	1,34%
2018/005444 CENTRO DEPORTIVO TRIÁNGULO DE ORO. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN, CUBIERTA Y OTRAS		10	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.999,36	348.999,36	281.719,17	100,00%	100,00%	80,72%
2018/005445 CENTRO DEPORTIVO PLAYA VICTORIA. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN, LÍNEA DE VIDA Y OTRAS		10	350.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.895,40	350.895,40	175.038,10	100,00%	100,00%	49,88%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005446 CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN, LUMINARIAS Y OTRAS		10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.589,42	179.589,42	124.205,82	87,60%	87,60%	60,59%
2018/005447 EDIFICIO SEDE DISTRITO TETUÁN. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN, LUMINARIAS Y OTRAS		10	132.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	132.642,39	132.642,39	88.062,01	100,00%	100,00%	66,39%
2018/005448 CASA DE BAÑOS DE TETUÁN. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		10	93.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.374,71	93.374,71	93.374,71	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005449 CENTRO CULTURAL ESPRONCEDA. EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN Y ADECUACIÓN ACCESO		10	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.979,88	64.979,88	55.825,00	99,97%	99,97%	85,88%
2018/005450 CENTRO CULTURAL TETUÁN. EFICIENCIA ENERGÉTICA, ADECUACIÓN CALDERAS, CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		10	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.894,03	63.894,03	63.894,01	99,83%	99,83%	99,83%
2018/005451 COLEGIO PÚBLICO PÍO XII. EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEJORAS AISLAMIENTO Y PATIO Y OTRAS		10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.853,50	104.853,50	104.853,50	99,86%	99,86%	99,86%
2018/005452 COLEGIO PÚBLICO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. EFICIENCIA ENERGÉTICA, ADECUACIÓN AISLAMIENTO, CUBIERTA Y OTRAS		10	282.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	215.764,37	215.764,37	134.013,70	76,36%	76,36%	47,43%
2018/006060 PISTA DE RUNNING EN EL PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. CONSTRUCCIÓN (ID 2017: 5098)		10	106.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	106.270,39	106.270,39	106.270,38	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006633 JARDINES PINOS ALTA - GABRIEL PORTADALES. REMODELACIÓN ZONA JUEGOS INFANTILES		>5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006744 CENTRO DE MAYORES LA REMONTA. MEJORA ACCESIBILIDAD		>5	7.844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,37	7.844,37	1.494,35	100,00%	100,00%	19,05%
2018/006745 COLEGIO PÚBLICO FEDERICO RUBIO. MEJORA ACCESIBILIDAD		>5	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93	1.079,93	1.079,93	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006746 COLEGIO PÚBLICO FELIPE II. ADECUACIÓN MURO EXTERIOR Y REJAS		>5	15.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006747 COLEGIO PÚBLICO IGNACIO ZULOAGA. ADECUACIÓN ZONAS COMUNES		>5	39.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.069,40	39.069,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006748 COLEGIO PÚBLICO ORTEGA Y GASSET. SUSTITUCIÓN RADIADORES		>5	12.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,98	12.673,98	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006749 CENTRO SERVICIOS SOCIALES VICENTE FERRER. INSTALACIONES DE SEGURIDAD		>5	16.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,23	16.411,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/008056 MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE TETUÁN (ID: 703)		>5	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.799,54	399.799,54	19.360,00	99,95%	99,95%	4,84%
C. DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	21		2.283.940,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	2.234.771,91	1.801.429,54	1.159.747,63	97,85%	78,87%	50,78%
2018/005453 CENTRO JUVENIL CHAMBERÍ. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		10	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,35	11.228,35	11.228,35	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005454 CENTRO CULTURAL GALILEO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEJORA ACCESOS CAFETERÍA Y OTRAS		10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.731,68	199.731,68	2.590,91	99,87%	99,87%	1,30%
2018/005455 CENTRO MAYORES SANTA ENGRACIA. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEJORA INSTALACIÓN INCENDIOS		10	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309,42	30.309,42	27.322,73	99,70%	99,70%	89,88%
2018/005456 CENTRO MAYORES BLASCO DE GARAY. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEJORA CUBIERTA Y OTRAS		10	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.693,31	208.693,31	176.680,57	100,00%	100,00%	84,66%
2018/005457 EDIFICIO SEDE DISTRITO. ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN ASEOS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		10	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.994,55	86.994,55	86.994,55	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005458 TEMPLETE MÚSICA EN PLAZA CHAMBERÍ. MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		10	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,94	7.987,94	7.987,94	98,62%	98,62%	98,62%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005459 COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		10	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.878,23	178.878,23	93.704,87	98,12%	98,12%	51,40%
2018/005460 COLEGIO PÚBLICO CERVANTES. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		10	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.760,11	68.760,11	68.580,07	93,17%	93,17%	92,93%
2018/005461 COLEGIO PÚBLICO CLAUDIO MOYANO. ADECUACIÓN CALDERA Y OTRAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		10	176.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.103,64	162.103,64	162.103,57	91,92%	91,92%	91,92%
2018/005462 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RUFINO BLANCO. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		10	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.226,66	240.226,66	222.877,94	95,67%	95,67%	88,76%
2018/005463 ESCUELA INFANTIL FERNANDO EL CATÓLICO. INSTALACIÓN CARPINTERÍA Y OTRAS		10	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,06	5.439,06	5.439,06	90,50%	90,50%	90,50%
2018/006694 COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.231,71	57.231,71	57.200,22	97,67%	97,67%	97,61%
2018/008009 ÁREA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO EN JARDINES ENRIQUE HERREROS. ADAPTACIÓN (ID: 1050)		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,12	8.980,12	0,00	89,80%	89,80%	0,00%
2018/008039 PISTA DE HOCKEY EN LOS JARDINES DEL TENIENTE DE ALCALDE PÉREZ PILLADO. ADAPTACIÓN (ID: 2845)		10	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.987,92	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
2018/008060 PISTA DE BALONCESTO EN LOS JARDINES DE ALEJANDRO MUÑOZ REVENGA. CONSTRUCCIÓN (ID: 2687)		10	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	99.995,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/008061 PARQUE JOSÉ LUIS SAN PEDRO, C/ GALILEO, BLASCO DE GARAY Y MELÉNDEZ VALDÉS. REHABILITACIÓN (ID: 2835)		10	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.997,02	286.637,87	0,00	100,00%	71,66%	0,00%
2018/008232 COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO. ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PATIOS PARA INTEGRACIÓN (ID: 2518)		10	72.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.101,34	70.101,34	66.907,08	96,40%	96,40%	92,01%
2018/008233 COLEGIO PÚBLICO CERVANTES. ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PATIOS PARA INTEGRACIÓN (ID: 2518)		10	19.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,36	17.441,36	17.441,36	90,12%	90,12%	90,12%
2018/008234 COLEGIO PÚBLICO CLAUDIO MOYANO. ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PATIOS PARA INTEGRACIÓN (ID: 2518)		10	67.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.043,13	65.043,13	65.043,13	97,05%	97,05%	97,05%
2018/008235 COLEGIO PÚBLICO RUFINO BLANCO. ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD PATIOS PARA INTEGRACIÓN (ID: 2518)		10	88.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.246,49	83.246,49	75.250,72	93,69%	93,69%	84,69%
2018/008236 ESCUELA INFANTIL FERNANDO EL CATÓLICO. ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD PATIOS PARA INTEGRACIÓN (ID: 2518)		10	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,57	12.394,57	12.394,56	100,00%	100,00%	100,00%
C. DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	37		6.231.481,00	0,00	0,00	0,00	262.955,37	5.669.238,77	5.669.238,77	1.679.324,92	90,98%	90,98%	26,95%
2018/005012 CENTRO DE MAYORES PEÑAGRANDE. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626,49	199.701,61	199.701,61	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
2018/005282 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.674,86	344.674,86	0,00	99,04%	99,04%	0,00%
2018/005464 CENTRO CULTURAL VALLE INCLÁN. CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA		>5	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,40	169.999,48	169.999,48	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005465 COLEGIO PÚBLICO VASCO NUÑEZ DE BALBOA. AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA E ILUMINACIÓN		5 - 10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.171,53	59.999,33	59.999,33	21.855,57	100,00%	100,00%	36,43%
2018/005466 CENTRO DE MAYORES ISLAS JARVI. AISLAMIENTO FACHADA, CARPINTERÍAS Y OTRAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192,94	344.999,86	344.999,86	178.146,10	100,00%	100,00%	51,64%
2018/005467 EDIFICIO C/ CELANOVA, 2 (ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO GUATEMALA). REFORMA Y ADECUACIÓN LUMINARIAS LED		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	758,66	344.999,89	344.999,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005468 DEPORTIVO BÁSICO SANTA II. ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTACIÓN PISTA DE ATLETISMO		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.951,91	344.951,91	132.496,47	99,99%	99,99%	38,40%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005469 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. ADECUACIÓN LUMINARIAS LED PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD		>5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.914,49	138.814,58	138.814,58	69.149,93	92,54%	92,54%	46,10%
2018/005470 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. ADECUACIÓN DE CALDERAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	108.692,19	299.518,94	299.518,94	61.835,95	99,84%	99,84%	20,61%
2018/005471 CENTRO DEPORTIVO LA MASÓ. ADECUACIÓN LUMINARIAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OBRAS ACONDICIONAMIENTO		>5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.019,54	148.398,01	148.398,01	148.398,01	98,93%	98,93%	98,93%
2018/005472 CENTRO DEPORTIVO SANTA (PISCINAS). OBRAS ACCESIBILIDAD Y OTRAS DE REPARACIÓN		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.854,72	199.854,72	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
2018/005473 CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS. OBRAS EN FACHADAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS DE CONSERVACIÓN		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.907,23	139.857,46	139.857,46	54.809,24	69,93%	69,93%	27,40%
2018/005474 CENTRO CULTURAL MONTECARMело. CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LÍNEA DE VIDA		>5	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo energético	69.916,76	69.916,76	0,00	99,88%	99,88%	0,00%
2018/005475 COLEGIO PÚBLICO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ADECUACIÓN LUMINARIAS LED Y CALEFACCIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo energético	99.999,14	99.999,14	41.497,40	100,00%	100,00%	41,50%
2018/005476 DEPORTIVO BÁSICO BARRIO SANTA ANA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ILUMINACIÓN A TECNOLOGÍA LED		>5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.894,45	49.894,45	44.995,68	99,79%	99,79%	89,99%
2018/005477 CENTRO CULTURAL RAFAEL DE LEÓN. CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	199.995,81	199.995,81	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005478 CENTRO DÍA MAYORES FRAY LUIS DE LEÓN. ADECUACIÓN CALDERA Y REDISTRIBUCIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.430,14	199.999,71	199.999,71	92.254,31	100,00%	100,00%	46,13%
2018/005479 CENTRO DE DÍA MAYORES EL PARDO. ADECUACIÓN BAÑOS, CUARTO DE BASURAS Y CALDERA		>5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.478,21	60.478,21	0,00	75,60%	75,60%	0,00%
2018/005480 COLEGIO PÚBLICO INFANTA LEONOR. MEJORA INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO		>5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,71	9.963,71	9.963,71	99,64%	99,64%	99,64%
2018/005481 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE PARAGUAY. OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICAS EDIFICIOS		>5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,96	39.685,96	0,00	99,21%	99,21%	0,00%
2018/005482 COLEGIO PÚBLICO BRAVO MURILLO. OBRAS DE SUBSANACION DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		>5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,34	49.999,34	31.021,15	100,00%	100,00%	62,04%
2018/005483 DEPORTIVO BÁSICO SANTUARIO DE VALVERDE. ADECUACIÓN PAVIMENTOS E INSTALACIÓN LUMINARIAS LED		>5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.963,49	79.963,49	12.037,01	99,95%	99,95%	15,05%
2018/005484 DEPORTIVO BÁSICO MONTECARMело. ADECUACIÓN ALUMBRADO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		>5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540,56	87.260,40	87.260,40	87.260,40	87,26%	87,26%	87,26%
2018/006061 COLEGIO PÚBLICO VASCO NÚÑEZ DE BALBOA. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR		>5	43.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.445,13	41.445,13	41.445,13	95,15%	95,15%	95,15%
2018/006062 DEPORTIVO BÁSICO SANTA ANA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.999,74	344.999,74	344.648,99	100,00%	100,00%	99,90%
2018/006063 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. OBRAS DE MEJORA		10	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,02	19.983,02	19.983,02	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006064 EDIFICIO C/ CELANOVA, 2. ADECUACIÓN PARA CENTRO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENTES Y JÓVENES		10	249.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.328,88	232.328,88	232.328,88	92,95%	92,95%	92,95%
2018/006634 ZONA VERDE ENTRE C/ FERMIN CABALLERO Y SANJENJO. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO		>5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006635 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PLAZAS INTERIORES DEL BARRIO DEL PILAR. ACONDICIONAMIENTO		>5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,61	249.999,61	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006636 PATIOS INCLUSIVOS EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006637 DEPORTIVO BÁSICO ISLA DE TABARCA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	2% consumo eléctrico	344.964,32	344.964,32	7.326,55	99,99%	99,99%	2,12%
2018/006638 ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO		>5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,63	17.790,63	0,00	8,90%	8,90%	0,00%
2018/006639 INSTALACION DEPORTIVA BASICA PARQUE NORTE. MEJORA Y SUSTITUCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL		>5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,50	9.966,50	9.966,50	99,67%	99,67%	99,67%
2018/006640 COLEGIO PÚBLICO HERRERA ORIA. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTA.		>5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.949,97	59.949,97	37.904,92	99,92%	99,92%	63,17%
2018/006641 SEDE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. OBRAS MEJORA Y ACÚSTICA SALÓN DE PLENOS		>5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,39	99.999,39	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006731 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	93.684,20	344.888,02	344.888,02	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/006732 COLEGIO PÚBLICO PRÍNCIPE FELIPE. ADECUACIÓN PATIO INFANTIL		+5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,93	19.995,93	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	63		7.021.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.937,80	4.548.972,51	1.810.433,58	69,60%	64,79%	25,79%
2018/005175 CENTRO CULTURAL JULIO CORTAZAR. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		10	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005485 ESCUELA DE CERÁMICA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN GASÓLEO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y OTROS		10	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,34	72.559,34	72.549,70	91,04%	91,04%	91,03%
2018/005486 COLEGIO PÚBLICO ARAVACA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.396,29	62.396,29	32.541,08	98,26%	98,26%	51,25%
2018/005487 COLEGIO PÚBLICO DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.987,04	177.987,04	133.067,55	99,99%	99,99%	74,76%
2018/005488 COLEGIO PÚBLICO EE.UU. DE AMERICA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.497,65	191.497,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005489 COLEGIO PÚBLICO ESCUELAS BOSQUE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,85	49.990,85	29.089,66	99,98%	99,98%	58,18%
2018/005490 COLEGIO PÚBLICO EUGENIO MARÍA HOSTOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.995,55	49.995,55	19.533,19	99,99%	99,99%	39,07%
2018/005491 COLEGIO PÚBLICO FERNÁNDEZ MORATÍN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	82.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.441,76	82.441,76	71.847,83	99,97%	99,97%	87,12%
2018/005492 COLEGIO PÚBLICO LEPANTO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.973,04	48.973,04	39.770,66	99,94%	99,94%	81,16%
2018/005493 COLEGIO PÚBLICO PORTUGAL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.465,41	121.465,41	51.434,81	99,97%	99,97%	42,33%
2018/005494 COLEGIO PÚBLICO ROSA DE LUXEMBURGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,36	47.999,36	21.428,85	100,00%	100,00%	44,64%
2018/005495 ESCUELA INFANTIL LAS VIÑAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,14	17.294,14	0,00	86,47%	86,47%	0,00%
2018/005496 EDIFICIO DEL AULA DE LA NATURALEZA EN LA CASA DE CAMPO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005497 BALCÓN DE ROSALES. REPARACIÓN EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.979,56	139.979,56	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005498 CENTRO AIRE LIBRE CALLE JOSÉ LOMBANA IGLESIAS, 4. OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REPARACIÓN Y MEJORA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,53	29.998,53	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005499 CASA DEL ESCUDO. OBRAS DE REPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005500 CENTRO CULTURAL AGUSTÍN DIAZ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,40	25.996,40	7.045,82	99,99%	99,99%	27,10%
2018/005501 CENTRO CULTURAL ARAVACA Y OFICINA AUXILIAR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,76	19.998,76	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005502 CENTRO CULTURAL JUAN GRIS. ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD Y NORMATIVA		10	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005503 CENTRO CULTURAL JUAN GRIS. OBRAS DE REPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		10	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005504 CENTRO CULTURAL JULIO CORTÁZAR. OBRAS DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005505 CENTRO DE DÍA ALMOROX. OBRAS DE REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,21	19.924,21	8.059,15	99,62%	99,62%	40,30%
2018/005506 CENTRO DE MAYORES INFANTE DON JUAN. REPARACIÓN Y MEJORAS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		10	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.281,80	49.281,80	0,00	99,56%	99,56%	0,00%
2018/005507 CENTRO DE MAYORES MANZANARES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR		10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.935,82	159.935,82	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
2018/005508 CENTRO DE MAYORES MANZANARES. OBRAS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		10	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.438,11	49.438,11	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
2018/005509 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES DEHESA DE LA VILLA. OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.797,45	69.797,45	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
2018/005514 TEMplete DE PARQUE DEL OESTE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005515 TEMplete DEL PARQUE DE LA BOMBILLA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,85	14.991,85	12.163,95	99,95%	99,95%	81,09%
2018/005516 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO LAGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.990,95	102.990,95	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005517 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO PISCINA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005518 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO PISCINA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y OTRAS		10	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.097,87	122.097,87	0,00	98,47%	98,47%	0,00%
2018/005519 CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO TENIS. OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		10	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,86	22.462,86	22.462,86	99,83%	99,83%	99,83%
2018/005520 CENTRO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS POETAS. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.901,05	335.901,05	0,00	95,97%	95,97%	0,00%
2018/005521 CENTRO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS POETAS. OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.972,93	149.972,93	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005522 CENTRO DEPORTIVO FERNANDO MARTÍN. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.914,88	344.914,88	315.887,79	98,55%	98,55%	90,25%
2018/005523 CENTRO DEPORTIVO FERNANDO MARTÍN. REFORMA PISTAS DEPORTIVAS		10	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.917,38	184.917,38	184.917,38	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005524 CENTRO DEPORTIVO FRANCO RODRÍGUEZ. OBRAS DE REFORMA, MODERNIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005525 CENTRO DEPORTIVO FRANCO RODRÍGUEZ. REPARACIÓN Y EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005526 CENTRO DEPORTIVO GOYENECHE. OBRAS DE MEJORA EN PISCINA Y OTRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.102,52	341.102,52	87.687,65	97,46%	97,46%	25,05%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005527 CENTRO DEPORTIVO LA BOMBILLA. MEJORA CLIMATIZACIÓN Y OTRAS DE REPARACIONES		10	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.496,02	222.496,02	63.717,91	100,00%	100,00%	28,64%
2018/005528 DEPORTIVO BÁSICO C/ ANICETO MARINAS (BALONCESTO). OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.280,15	40.280,15	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
2018/005529 DEPORTIVO BÁSICO SAN FEDERICO (FÚTBOL). OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005530 DEPORTIVO BÁSICO SAN POL DE MAR. OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA PISTAS DE PÁDEL		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,07	34.988,07	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005531 ESPACIOS PÚBLICOS EN EL BARRIO DE VALDEZARZA. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.965,29	0,00	0,00	96,56%	0,00%	0,00%
2018/005532 PUENTE DE "JUAN MANUEL SÁNCHEZ RÍOS". APLACADO DECORATIVO		10	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,08	6.189,08	5.887,46	44,21%	44,21%	42,05%
2018/006065 CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA. OBRAS DE CLIMATIZACIÓN		10	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00	162.499,66	100,00%	100,00%	53,72%
2018/006066 CENTRO CULTURAL ARAVACA Y OFICINA AUXILIAR. REFORMA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN		10	216.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.590,00	216.590,00	216.578,76	100,00%	100,00%	99,99%
2018/006551 ESCUELA DE CERÁMICA. RESTAURACIÓN DE PARAMENTOS		10	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.997,23	61.997,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006552 DEPORTIVO BÁSICO MOZART. ADECUACIÓN INSTALACIONES		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006642 ENTORNO CINE DE VERANO FRENTE A AVENIDA DE VALLADOLID, 7. ACONDICIONAMIENTO		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,29	29.712,29	0,00	49,52%	49,52%	0,00%
2018/006643 PARQUE DE LA BOMBILLA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS		10	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.929,08	29.929,08	0,00	49,47%	49,47%	0,00%
2018/006644 RECINTOS FERIALES EN EL PASEO SENDA DEL REY. ACONDICIONAMIENTO ZONAS DE RESTAURACIÓN		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,76	29.783,76	0,00	49,64%	49,64%	0,00%
2018/006645 ZONAS VERDES Y ESPACIOS ANEXOS DEPORTIVO BÁSICO SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. MEJORAS		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.974,80	29.974,80	0,00	59,95%	59,95%	0,00%
2018/008012 DEPORTIVO BÁSICO SAN POL DE MAR. REPARACIÓN PISTA DE BALONCESTO (ID: 3094)		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,95	29.900,95	24.323,32	99,67%	99,67%	81,08%
2018/008248 COLEGIO PÚBLICO ARAVACA. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.844,54	58.844,54	41.529,23	98,07%	98,07%	69,22%
2018/008249 COLEGIO PÚBLICO DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.973,80	66.973,80	8.267,11	99,96%	99,96%	12,34%
2018/008250 COLEGIO PÚBLICO EE.UU. DE AMÉRICA. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,97	54.999,97	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/008251 COLEGIO PÚBLICO ESCUELAS BOSQUE. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,02	19.950,02	0,00	99,75%	99,75%	0,00%
2018/008252 COLEGIO PÚBLICO EUGENIO MARÍA HOSTOS. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,36	9.991,36	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
2018/008253 COLEGIO PÚBLICO FERNÁNDEZ MORATÍN. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.928,35	97.928,35	94.397,36	99,93%	99,93%	96,32%
2018/008254 COLEGIO PÚBLICO LEPANTO. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,81	9.983,81	4.393,38	99,84%	99,84%	43,93%
2018/008255 COLEGIO PÚBLICO PORTUGAL. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684,49	29.684,49	25.273,73	98,95%	98,95%	84,25%
2018/008256 COLEGIO PÚBLICO ROSA DE LUXEMBURGO. REPARACIÓN Y MEJORA DE PATIOS (ID: 3081)		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.971,38	59.971,38	54.077,73	99,95%	99,95%	90,13%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
C. DEL DISTRITO DE LATINA	43		5.744.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.207,83	4.447.443,94	3.174.691,23	96,99%	77,42%	55,27%
2018/005533 COLEGIO PÚBLICO ALCALDE DE MÓSTOLES. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y ADECUACIÓN CUBIERTA		15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,24	24.968,24	24.968,24	99,87%	99,87%	99,87%
2018/005534 COLEGIO PÚBLICO AMADEO VIVES. ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL, PATIO Y MEJORA ACCESIBILIDAD		15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.828,92	59.828,92	59.828,92	99,71%	99,71%	99,71%
2018/005535 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE BADAJOZ. ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO, FACHADA E INTERIORES		15	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.891,98	151.891,98	150.463,54	97,99%	97,99%	97,07%
2018/005536 COLEGIO PÚBLICO CUBA. ACONDICIONAMIENTO CUARTO CALDERA, COMEDOR Y OTRAS		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.652,04	49.652,04	49.652,04	99,30%	99,30%	99,30%
2018/005537 COLEGIO PÚBLICO HERMANOS PINZÓN I. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,97	9.401,97	9.401,97	94,02%	94,02%	94,02%
2018/005538 COLEGIO PÚBLICO HERNAMOS PINZÓN II. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,61	19.829,61	19.829,61	99,15%	99,15%	99,15%
2018/005539 COLEGIO PÚBLICO LATINA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES		15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,13	8.823,13	7.192,34	88,23%	88,23%	71,92%
2018/005540 COLEGIO PÚBLICO MANUEL BARTOLOMÉ COSSIO I. ACONDICIONAMIENTO COCINA, MEJORA ACCESIBILIDAD Y OTROS		15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.894,74	79.894,74	79.894,74	99,87%	99,87%	99,87%
2018/005541 COLEGIO PÚBLICO MANUEL BARTOLOMÉ COSSIO II. MEJORA CERRAMIENTO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		15	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,24	32.464,24	31.280,14	92,75%	92,75%	89,37%
2018/005542 COLEGIO PÚBLICO PARQUE ALUCHE. ACONDICIONAMIENTO, MEDIDAS SEGURIDAD Y OTRAS		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,94	19.730,94	19.730,94	98,65%	98,65%	98,65%
2018/005543 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL URUGUAY. ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTOS, CUBIERTAS Y OTRAS		15	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.852,85	68.852,85	68.852,85	99,79%	99,79%	99,79%
2018/005544 ESCUELA INFANTIL EL ALTAIR. ACONDICIONAMIENTO PATIOS		15	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.817,55	84.817,55	81.695,25	99,79%	99,79%	96,11%
2018/005545 ESCUELA INFANTIL EL MANANTIAL. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA		15	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,85	33.950,85	33.950,84	97,00%	97,00%	97,00%
2018/005546 CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. ADECUACIÓN VALLADO PISCINAS, SANEAMIENTO Y OTRAS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.316,51	335.316,51	314.195,61	97,19%	97,19%	91,07%
2018/005547 CENTRO DEPORTIVO GALLUR. ADECUACIÓN VESTUARIO FEMENINO, ACOMETIDA DE AGUA Y OTRAS		15	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,49	109.167,49	106.828,09	99,24%	99,24%	97,12%
2018/005548 DEPORTIVO BÁSICO GOYA. REHABILITACIÓN INTEGRAL		15	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.299,52	25.535,63	20.317,14	99,94%	2,22%	1,77%
2018/005549 DEPORTIVO BÁSICO ILLESCAS. ADECUACIÓN PAVIMENTO, VALLADO Y OTRAS		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.094,35	112.094,35	0,00	74,73%	74,73%	0,00%
2018/005550 DEPORTIVO BÁSICO CONCEJAL GABRIEL FERNÁNDEZ. ACONDICIONAMIENTO VALLADO Y MEJORA ILUMINACIÓN		15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.572,81	249.572,81	0,00	99,83%	99,83%	0,00%
2018/005551 CENTRO CULTURAL FERNANDO DE LOS RÍOS. MEJORA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD		15	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.807,30	199.807,30	186.625,93	86,87%	86,87%	81,14%
2018/005552 CENTRO CULTURAL SAN JOSÉ DE CALASANZ. MEJORA PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.421,82	148.421,82	148.421,82	98,95%	98,95%	98,95%
2018/005553 CENTRO SERVICIOS SOCIALES LOS YÉBENES. REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CUBIERTA Y OTRAS		15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,71	88.895,71	84.002,71	98,77%	98,77%	93,34%
2018/005554 EDIFICIO SEDE DISTRITO LATINA. MEJORA ACCESIBILIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GARAJE		15	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.983,36	149.983,36	0,00	93,74%	93,74%	0,00%
2018/005555 CENTRO DE MAYORES LUCERO. REHABILITACIÓN CUBIERTA Y MEJORA ACCESIBILIDAD		15	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.166,55	106.166,55	101.197,47	96,52%	96,52%	92,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005556 QUIOSCO MÚSICA PLAZA HUARTE SAN JUAN. ADECUACIÓN ACOMETICA ELÉCTRICA Y OTRAS		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.031,17	48.031,17	48.031,17	96,06%	96,06%	96,06%
2018/006646 CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS		10	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,39	18.100,39	18.100,39	99,73%	99,73%	99,73%
2018/006647 SALAS DE LECTURA DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS		10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,08	5.938,08	5.938,08	98,97%	98,97%	98,97%
2018/006648 CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS		10	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,65	976,65	976,55	78,13%	78,13%	78,12%
2018/006735 CENTRO CULTURAL FERNANDO DE LOS RIOS. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL TELÓN DEL SALÓN DE ACTOS		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	94,38%	94,38%	94,38%
2018/006742 CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS SAN PEDRO. ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO		10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,19	1.999,19	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
2018/006743 JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA DE LA CLIMATIZACIÓN		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.516,26	340.516,26	0,00	98,70%	98,70%	0,00%
2018/006760 CENTRO DE MAYORES CERRO BERMEJO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.394,64	304.394,64	0,00	88,23%	88,23%	0,00%
2018/006774 CENTRO SOCIOCULTURAL ALMIRANTE CHURRUCA. ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO		10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,86	2.996,86	2.996,86	99,90%	99,90%	99,90%
2018/008014 SALAS DE LECTURA DISTRITO DE LATINA. ACCESIBILIDAD (ID: 1759)		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245,98	48.245,98	0,00	96,49%	96,49%	0,00%
2018/008237 COLEGIO PÚBLICO BOLIVIA. ADECUACIÓN CUBIERTA, CALDERA Y OTROS (ID: 2935)		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,26	99.750,26	98.487,52	99,75%	99,75%	98,49%
2018/008238 COLEGIO PÚBLICO COSTA RICA. ACONDICIONAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS (ID: 2935)		15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.706,48	89.706,48	89.706,48	99,67%	99,67%	99,67%
2018/008239 COLEGIO PÚBLICO ERMITA DEL SANTO. ACONDICIONAMIENTO FACHADA, MURO PATIO INFANTIL Y OTRAS (ID: 2935)		15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.091,85	299.091,85	299.091,85	99,70%	99,70%	99,70%
2018/008240 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE GOYA. ADECUACIÓN CARPINTERÍA FACHADA Y OTROS (ID: 2935)		15	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.938,18	119.938,18	119.938,18	99,95%	99,95%	99,95%
2018/008241 COLEGIO PÚBLICO CAPITÁN GOZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. ADECUACIÓN CALDERA Y OTRAS (ID: 2935)		15	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,38	114.507,38	111.893,85	95,42%	95,42%	93,24%
2018/008242 COLEGIO PÚBLICO HERNÁN CORTÉS. ADECUACIÓN COCINA, PATIO Y OTRAS (ID: 2935)		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.785,07	198.785,07	198.224,88	99,39%	99,39%	99,11%
2018/008243 COLEGIO PÚBLICO JOAQUÍN DICENTA. ADECUACIÓN FACHADAS, AULA PATIO Y OTRAS (ID: 2935)		15	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.360,32	169.360,32	168.221,01	99,62%	99,62%	98,95%
2018/008244 COLEGIO PÚBLICO JOVELLANOS. ADECUACIÓN FACHADA, SANEAMIENTO EN PATIO Y OTRAS (ID: 2935)		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.947,97	191.947,97	190.665,60	95,97%	95,97%	95,33%
2018/008245 COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DEL LUCERO. MEJORA GIMNASIO PATIO Y OTRAS (ID: 2935)		15	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.694,50	119.694,50	119.694,50	99,75%	99,75%	99,75%
2018/008246 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL PEDRO PONCE DE LEÓN. ADECUACIÓN FACHADA, SANEAMIENTO Y OTRAS (ID: 2935)		15	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,12	94.956,12	94.956,12	99,95%	99,95%	99,95%
C. DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	15		1.878.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.181,17	1.772.181,17	1.744.999,72	94,32%	94,32%	92,87%
2018/005557 COLEGIO PÚBLICO HAITÍ. MEJORA ACCESIBILIDAD PATIO Y DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICAS EDIFICIOS		20	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.995,93	214.995,93	214.995,92	88,84%	88,84%	88,84%
2018/005558 COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO. MEJORA ACCESIBILIDAD ÁREA INFANTIL Y DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICAS EDIFICIOS		20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.094,69	222.094,69	222.094,28	92,54%	92,54%	92,54%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005559 COLEGIO PÚBLICO LOPE DE VEGA. REFORMA PATIO Y ACCESIBILIDAD		20	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.999,33	154.999,33	154.900,00	90,96%	90,96%	90,90%
2018/005560 COLEGIO PÚBLICO ARCIPRESTE DE HITA. REFORMA PATIO Y ACCESIBILIDAD		20	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.304,82	162.304,82	158.575,55	98,43%	98,43%	96,16%
2018/005561 COLEGIO PÚBLICO PINAR DE SAN JOSÉ. REFORMA ÁREA INFANTIL		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,25	49.998,25	49.998,22	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005562 COLEGIO PÚBLICO PARQUE EUGENIA DE MONTIJO. REFORMA ÁREA INFANTIL		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,13	29.960,13	29.960,13	74,90%	74,90%	74,90%
2018/005563 COLEGIO PÚBLICO SAN IGNACIO DE LOYOLA. REFORMA ÁREA INFANTIL		20	28.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352,35	23.352,35	0,00	81,77%	81,77%	0,00%
2018/005564 COLEGIO PÚBLICO PERÚ. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS FACHADA Y OTRAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,12	99.999,12	99.999,11	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005565 COLEGIO PÚBLICO GONZALO DE BERCEO I Y II. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS SANEAMIENTO INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,11	99.997,11	99.997,10	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005566 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE ECUADOR. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS FACHADA Y OTRAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		20	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.691,43	84.691,43	84.691,42	99,64%	99,64%	99,64%
2018/005567 CENTRO DE DÍA Y MAYORES FRANCISCO DE GOYA. CLIMATIZACIÓN Y ADAPTACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		20	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.088,50	266.088,50	266.088,50	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005568 CENTRO DEPORTIVO LA MINA. ADECUACIÓN ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESIBILIDAD		20	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.999,37	241.999,37	241.999,35	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005569 PLAZA CANTORIA. ACONDICIONAMIENTO DE ZONA AJARDINADA		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.867,80	29.867,80	29.867,80	59,74%	59,74%	59,74%
2018/005570 PLAZA COIMBRA. ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE JUEGOS INFANTILES		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.423,62	45.423,62	45.423,62	90,85%	90,85%	90,85%
2018/005571 PLAZA SETÚBAL. ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE JUEGOS DE MAYORES		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.408,72	46.408,72	46.408,72	92,82%	92,82%	92,82%
C. DEL DISTRITO DE USERA	51		10.602.000,00	0,00	0,00	0,00	329.710,00	8.990.344,42	8.471.194,67	1.663.369,50	84,80%	79,90%	15,69%
2018/005572 COLEGIO PÚBLICO MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SALUBRIDAD		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	33.137,50	241.255,97	241.255,97	241.255,97	99,69%	99,69%	99,69%
2018/005573 COLEGIO PÚBLICO JUAN SEBASTIÁN ELCANO. ACONDICIONAMIENTO PATIO GRANDE Y AMPLIACIÓN LÍNEAS DE VIDA		25	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.169,00	263.169,00	263.169,00	99,31%	99,31%	99,31%
2018/005574 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE BRASIL. ACONDICIONAMIENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEJORA AMBIENTAL Y SALUBRIDAD		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	32.370,00	241.881,50	241.881,50	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
2018/005575 COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA. ACONDICIONAMIENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	39.202,50	241.969,97	241.969,97	239.245,79	99,99%	99,99%	98,86%
2018/005576 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE VENEZUELA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.992,32	241.992,32	239.093,43	100,00%	100,00%	98,80%
2018/005578 COLEGIO PÚBLICO GLORIA FUERTES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS Y ZONAS INTERIORES		25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,57	49.405,57	47.135,89	98,81%	98,81%	94,27%
2018/005579 COLEGIO PÚBLICO JORGE MANRIQUE. OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES Y PATIO CUBIERTO		25	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,47	153.583,47	58.774,07	95,99%	95,99%	36,73%
2018/005580 COLEGIO PÚBLICO MARCELO USERA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES Y ADECUACIÓN DE PATIOS Y DEL EDIFICIO COMEDOR/COCINA		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.034,23	77.034,23	13.669,60	77,03%	77,03%	13,67%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005581 COLEGIO PÚBLICO PRADOLONGO. OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE CERRAMIENTOS		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.854,76	189.854,76	180.950,61	78,45%	78,45%	74,77%
2018/005582 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN MIRÓ. ACONDICIONAMIENTO AULAS PLANTA BAJA Y ASEO GIMNASIO		25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.625,23	140.625,23	6.333,21	93,75%	93,75%	4,22%
2018/005583 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN MIRÓ. ACONDICIONAMIENTO AULA HIDROTERAPIA		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005584 ESCUELA INFANTIL LA CORNISA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES Y ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE RIEGO Y SOLADO		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.332,26	96.332,26	0,00	96,33%	96,33%	0,00%
2018/005585 ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. RENOVACIÓN INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR		25	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.601,08	60.601,08	14.328,91	71,30%	71,30%	16,86%
2018/005586 COLEGIO PÚBLICO PUERTO RICO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y DE PATIO		25	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.193,65	114.193,65	114.193,65	95,16%	95,16%	95,16%
2018/005587 EDIFICIO SEDE DISTRITO USERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005588 EDIFICIO SEDE DISTRITO USERA. SUSTITUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA		25	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.929,70	179.929,70	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
2018/005589 CENTRO DE MAYORES SAN FILIBERTO. OBRAS DE REFORMA EN ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES		25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.605,76	199.605,76	0,00	99,80%	99,80%	0,00%
2018/005590 CENTRO DE MAYORES LOYOLA DE PALACIO. OBRAS DE REFORMA DE ESPACIOS INTERIORES Y MEJORA ACCESIBILIDAD		25	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.829,17	105.829,17	0,00	81,41%	81,41%	0,00%
2018/005592 QUIOSCO PARQUE DE PRODOLONGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.576,12	92.576,12	0,00	61,72%	61,72%	0,00%
2018/005593 CENTRO CULTURAL ORCASUR. REFORMA CERRAMIENTO, CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES		25	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005594 CENTRO CULTURAL SAN FERMÍN. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS INTERIORES		25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.231,54	24.231,54	0,00	48,46%	48,46%	0,00%
2018/005595 LOCALES DOCTOR TOLOSA LATOUR. ACONDICIONAMIENTO PARA CENTRO EMPODERAMIENTO DE LA MUJER		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.341,56	203.341,56	0,00	84,03%	84,03%	0,00%
2018/005596 CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005597 CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. REFORMA DEL TEATRO/SALÓN DE ACTOS		25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005598 CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,76	18.371,76	0,00	73,49%	73,49%	0,00%
2018/005599 CENTRO CULTURAL CÁNOVAS DEL CASTILLO. MEJORA INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS		25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005600 DEPORTIVO BÁSICO RAFAELA YBARRA. INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL, ADECUACIÓN VESTUARIOS Y OTRAS		25	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.053,21	1.257.543,45	0,00	99,79%	89,82%	0,00%
2018/005601 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE ESTAFETA. ACONDICIONAMIENTO PISTA DE BALONCESTO		25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.213,06	47.213,06	47.213,06	94,43%	94,43%	94,43%
2018/005602 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE MESETA. ACONDICIONAMIENTO PISTA		25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067,29	48.067,29	0,00	96,13%	96,13%	0,00%
2018/005603 DEPORTIVO BÁSICO EVANGELIOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		25	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.775,93	58.775,93	0,00	86,44%	86,44%	0,00%
2018/005605 DEPORTIVO BÁSICO CLUB DEPORTIVO ALZOLA. REFORMA VESTUARIOS, SISTEMA AGUA CALIENTE SANITARIA Y OTRAS		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.943,18	229.943,18	0,00	95,02%	95,02%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005606 DEPORTIVO BÁSICO LA CHIMENEA. ACCESOS, OBRAS EN GRADAS Y ACCESIBILIDAD		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.147,90	71.147,90	0,00	71,15%	71,15%	0,00%
2018/005608 DEPORTIVO BÁSICO LA PERLA. OBRAS ACCESO A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA		25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,93	4.158,93	4.158,93	83,18%	83,18%	83,18%
2018/005610 ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO BARBIERI. ADECUACIÓN CALDERA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	240.423,26	240.423,26	0,00	99,35%	99,35%	0,00%
2018/005611 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CAMPO DE FÚTBOL Nº 2		15	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,63	228.600,63	0,00	99,39%	99,39%	0,00%
2018/005612 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. ACONDICIONAMIENTO CÉSPED Y MEJORA CAMPO DE FÚTBOL Nº 3		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.101,52	231.101,52	0,00	95,50%	95,50%	0,00%
2018/005613 CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. OBRAS DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y OTRAS MEJORAS		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.701,99	146.701,99	0,00	60,62%	60,62%	0,00%
2018/005614 CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FÚTBOL		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.833,73	202.833,73	0,00	83,82%	83,82%	0,00%
2018/005615 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. REFORMA PISTAS DE PADEL		25	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.525,34	92.525,34	0,00	94,41%	94,41%	0,00%
2018/005616 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. SISTEMA DE MEGAFONÍA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.714,93	44.714,93	0,00	44,71%	44,71%	0,00%
2018/005617 CENTRO DEPORTIVO SAN FERMÍN. OBRAS DE REFORMA Y SEGURIDAD		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005618 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. REFORMA QUIOSCO PISCINA DE VERANO		25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.344,83	93.344,83	0,00	46,67%	46,67%	0,00%
2018/005620 CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. REFORMA DE GIMNASIO Y VESTUARIOS		25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.675,57	73.675,57	0,00	73,68%	73,68%	0,00%
2018/005621 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. MEJORA SISTEMA DEPURACIÓN Y OTRAS REFORMAS PISCINA DE VERANO		25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,33	55.680,33	0,00	37,12%	37,12%	0,00%
2018/005622 PLAZA FRANCISCO RUANO. OBRAS DE REHABILITACIÓN		25	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.998,96	529.799,26	0,00	100,00%	70,64%	0,00%
2018/006079 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA		10	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803,99	17.803,99	17.803,99	48,12%	48,12%	48,12%
2018/006649 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. ADECUACIÓN VALLADO		25	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.882,30	241.882,30	59.031,59	99,95%	99,95%	24,39%
2018/006651 CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. ACONDICIONAMIENTO GRADAS Y CERRAMIENTOS		25	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.728,12	538.938,11	0,00	99,79%	89,82%	0,00%
2018/006729 DEPORTIVO BÁSICO RAFAELA IBARRA. ADECUACIÓN GRADAS LATERALES, AULA DE FORMACIÓN E INSTALACIONES		25	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.859,29	898.209,01	0,00	99,79%	89,82%	0,00%
2018/008017 COLEGIO PÚBLICO SEBASTIÁN EL CANO. ADAPTACIÓN PATIO INFANTIL (ID: 1707)		25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.336,77	144.336,77	79.028,89	96,22%	96,22%	52,69%
2018/008018 PISTA DE PATINAJE PLAZA SEXTAO DE ORCASITAS. OBRAS DE MEJORA (ID: 1912)		25	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,74	37.988,74	37.982,91	47,49%	47,49%	47,48%
C. DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	66		10.413.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686.888,95	8.686.888,95	2.363.061,05	83,42%	83,42%	22,69%
2018/005623 COLEGIO PÚBLICO ARAGÓN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644,39	25.644,39	25.644,39	85,48%	85,48%	85,48%
2018/005624 COLEGIO PÚBLICO CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.855,09	29.855,09	29.855,09	99,52%	99,52%	99,52%
2018/005625 COLEGIO PÚBLICO DOCTOR TOLOSA LATOUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,58	29.746,58	29.746,58	99,16%	99,16%	99,16%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005626 COLEGIO PÚBLICO GINER DE LOS RÍOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,62	7.049,62	7.049,62	23,50%	23,50%	23,50%
2018/005627 COLEGIO PÚBLICO JAVIER DE MIGUEL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,42	12.305,42	12.305,42	41,02%	41,02%	41,02%
2018/005628 COLEGIO PÚBLICO MESONERO ROMANOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,98	29.946,98	23.563,48	99,82%	99,82%	78,54%
2018/005629 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL CERRO. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.224,45	71.224,45	0,00	71,22%	71,22%	0,00%
2018/005630 COLEGIO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PEREDA. PAVIMENTACIÓN PISTA DEPORTIVA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.707,73	59.707,73	59.707,73	85,30%	85,30%	85,30%
2018/005631 COLEGIO PÚBLICO FRAY JUNÍPERO SERRA. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.885,49	70.885,49	70.855,49	70,89%	70,89%	70,86%
2018/005632 COLEGIO PÚBLICO SAN PABLO. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.982,71	44.982,71	44.982,70	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005633 COLEGIO PÚBLICO MESONERO ROMANOS. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.995,30	44.995,30	44.995,30	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005634 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.757,86	44.757,86	44.757,86	99,46%	99,46%	99,46%
2018/005635 COLEGIO PÚBLICO AGUSTINA DIEZ. PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.670,37	74.670,37	74.670,37	74,67%	74,67%	74,67%
2018/005636 COLEGIO PÚBLICO DOCTOR TOLOSA LATOUR. ADECUACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR		15	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.990,29	119.990,29	119.990,29	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005637 COLEGIO PÚBLICO ASTURIAS. ADECUACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.978,51	99.978,51	99.978,48	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005638 COLEGIO PÚBLICO LA RIOJA. MEJORA DE PERSIANAS		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,69	19.967,69	19.967,69	99,84%	99,84%	99,84%
2018/005639 COLEGIO PÚBLICO AMOS ACERO. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CALDERA		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,59	17.870,59	7.526,12	39,71%	39,71%	16,72%
2018/005640 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CALDERA		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.984,66	49.984,66	49.984,66	99,97%	99,97%	99,97%
2018/005641 COLEGIO PÚBLICO MANUEL SIUROT. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CALDERA		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.936,49	69.936,49	69.936,49	99,91%	99,91%	99,91%
2018/005642 COLEGIO PÚBLICO ARAGÓN. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CALDERA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.109,97	59.109,97	0,00	98,52%	98,52%	0,00%
2018/005643 COLEGIO PÚBLICO EDUARDO ROJO. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA		10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,42	3.729,42	3.729,42	93,24%	93,24%	93,24%
2018/005644 COLEGIO PÚBLICO TOLOSA LATOUR. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA		10	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,51	10.085,51	10.085,51	95,15%	95,15%	95,15%
2018/005645 COLEGIO PÚBLICO LA RIOJA. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA		10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,17	6.037,17	6.037,17	92,88%	92,88%	92,88%
2018/005646 COLEGIO PÚBLICO PADRE MARIANA. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA		10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,79	6.175,79	6.175,79	85,77%	85,77%	85,77%
2018/005647 CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA. ADECUACIÓN DE ESPACIO Y EDIFICIO PARA CULTIVOS URBANOS Y CENTRO DE TALLERES		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.285,41	109.285,41	0,00	54,64%	54,64%	0,00%
2018/005648 CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA. ADECUACIÓN SALA DE EXPOSICIONES Y EXCENERIO Y MEJORAS CALDERAS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.408,25	297.408,25	261.248,97	86,21%	86,21%	75,72%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005649 CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA		10	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.628,76	16.628,76	16.628,76	98,98%	98,98%	98,98%
2018/005650 CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ. OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ADECUACIÓN CARPINTERÍA Y PAVIMENTACIÓN		15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.378,36	85.378,36	0,00	94,86%	94,86%	0,00%
2018/005651 CENTRO CULTURAL EL POZO. MEJORA INSTALACIONES, REPARACIÓN CUBIERTA Y ADAPTACIÓN BAÑOS		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.225,65	176.225,65	0,00	88,11%	88,11%	0,00%
2018/005652 CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ASCENSOR, ASEO ACCESIBLE Y OTRAS		15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.168,36	69.168,36	0,00	98,81%	98,81%	0,00%
2018/005653 LOCAL C/ JOSÉ SERRANO, 19. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA INSTALACIONES		10	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.515,88	107.515,88	93.047,63	79,64%	79,64%	68,92%
2018/005654 CENTRO SERVICIOS SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE AYALA. REFORMA ESPACIO PARA PROGRAMA APOYO ADOLESCENTES		15	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.708,66	100.708,66	100.708,61	80,57%	80,57%	80,57%
2018/005655 CENTRO SERVICIOS SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE AYALA. INSTALACIÓN LÍNEA DE VIDA		10	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,63	8.371,63	8.371,63	99,66%	99,66%	99,66%
2018/005656 CENTRO SERVICIOS SOCIALES ENTREVÍAS. INSTALACIÓN LÍNEA DE VIDA		10	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,87	8.337,87	8.337,87	99,26%	99,26%	99,26%
2018/005657 AUDITORIO ENTREVÍAS. REFORMA DE ESCENARIO		15	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.857,05	44.857,05	44.857,04	99,68%	99,68%	99,68%
2018/005658 AUDITORIO EL POZO. REFORMA ESCENARIO, VESTUARIOS Y CERRAMIENTO		15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,92	29.271,92	0,00	48,79%	48,79%	0,00%
2018/005660 INSTALACIÓN DEPORTIVA C/ PUERTO COSTABONA. REMODELACIÓN PISTAS DE TENIS Y VESTUARIOS		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.504,70	344.504,70	0,00	99,86%	99,86%	0,00%
2018/005661 DEPORTIVO BÁSICO FRANCISCO LAGUNA. REMODELACIÓN PAVIMENTOS, CERRAMIENTOS Y ALUMBRADO		10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.345,92	248.345,92	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
2018/005662 CENTRO DEPORTIVO RONDA DEL SUR. REMODELACIÓN PAVIMENTOS, CERRAMIENTOS Y VESTUARIOS		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.976,14	339.976,14	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005663 CENTRO DEPORTIVO ENTREVÍAS. REMODELACIÓN INSTALACIONES DE FÚTBOL Y VESTUARIOS		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.985,85	308.985,85	261.108,50	90,88%	90,88%	76,80%
2018/005664 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. REMOLACIÓN INSTALACIONES DE FÚTBOL Y VESTUARIOS		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.040,41	238.040,41	238.040,41	70,01%	70,01%	70,01%
2018/005665 CENTRO DEPORTIVO ENTREVÍAS. REMODELACIÓN CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS		10	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.968,75	181.968,75	108.850,03	99,98%	99,98%	59,81%
2018/005666 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REMODELACIÓN INSTALACIONES DE RIEGO EN PISTA DE ATLETISMO		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,48	28.796,48	28.796,48	71,99%	71,99%	71,99%
2018/005667 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. REMODELACIÓN PAVIMENTOS, ALUMBRADO Y CERRAMIENTO		10	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.006,97	164.006,97	0,00	93,72%	93,72%	0,00%
2018/005668 PISTAS DE PATINAJE MONOPATÍN C/ FRANCISCO LAGUNA. OBRAS DE REMODELACIÓN		15	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.040,36	221.040,36	0,00	65,01%	65,01%	0,00%
2018/005669 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REMODELACIÓN CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.027,60	288.027,60	108.039,17	96,01%	96,01%	36,01%
2018/005671 CENTRO DEPORTIVO ENTREVÍAS. MEJORA INSTALACIONES CALDERA Y OBRAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.385,61	188.385,61	0,00	94,19%	94,19%	0,00%
2018/005672 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN PISCINA DE VERANO: PÉRGOLA, MUROS, ACCESIBILIDAD Y VARIOS		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.142,14	131.142,14	110.114,09	87,43%	87,43%	73,41%
2018/005673 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. CLIMATIZADORES, VESTUARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y VARIOS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.964,72	343.964,72	0,00	99,70%	99,70%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005674 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. ADECUACIÓN DE CUBIERTA Y PASARELA COMUNICACIÓN		20	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.670,80	330.670,80	0,00	95,85%	95,85%	0,00%
2018/005675 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.027,25	283.027,25	0,00	82,04%	82,04%	0,00%
2018/005676 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. ADECUACIÓN INSTALACIONES		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.719,10	149.719,10	0,00	99,81%	99,81%	0,00%
2018/005677 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. ACONDICIONAMIENTO AULA Y REVESTIMIENTO PISCINA DE APRENDIZAJE		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.894,12	98.894,12	0,00	98,89%	98,89%	0,00%
2018/005678 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. REPARACIÓN INSTALACION CLIMATIZACIÓN EN PABELLÓN Y EJECUCIÓN DE RAMPA		15	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.789,56	150.789,56	0,00	94,24%	94,24%	0,00%
2018/005679 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. OBRAS ACONDICIONAMIENTO NORMATIVA ELÉCTRICA PISCINA DE VERANO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,94	13.565,94	0,00	27,13%	27,13%	0,00%
2018/005680 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. OBRAS ACONDICIONAMIENTO NORMATIVA ELÉCTRICA PISCINA DE INVIERNO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,79	19.153,79	0,00	38,31%	38,31%	0,00%
2018/005681 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS ACONDICIONAMIENTO NORMATIVA ELÉCTRICA PISCINA DE VERANO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.710,01	46.710,01	0,00	93,42%	93,42%	0,00%
2018/005682 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS ACONDICIONAMIENTO NORMATIVA ELÉCTRICA PISCINA DE INVIERNO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,10	42.354,10	0,00	84,71%	84,71%	0,00%
2018/005683 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE FÚTBOL		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.087,72	305.087,72	0,00	89,73%	89,73%	0,00%
2018/006067 DEPORTIVO BÁSICO LOS ARBOLITOS. ADECUACIÓN CAMPO DE RUGBY		25	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.190,00	1.257.190,00	64.297,93	73,95%	73,95%	3,78%
2018/006068 DEPORTIVO BÁSICO LOS ARBOLITOS. ADECUACIÓN VESTUARIO		25	344.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,60	344.762,60	13.189,00	99,97%	99,97%	3,82%
2018/006540 ENTORNO C/ VILLALOBOS. ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE, PAVIMENTOS Y OTRAS		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.879,28	35.879,28	35.879,28	89,70%	89,70%	89,70%
2018/006553 DEPORTIVO BÁSICO PUERTO BALBARÁN. ADECUACIÓN PISTAS DEPORTIVAS		10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.425,50	119.425,50	0,00	59,71%	59,71%	0,00%
2018/006554 DEPORTIVO BÁSICO JOSÉ DURÁN. ADECUACIÓN PISTAS DEPORTIVAS, ENTORNO CAMPO FÚTBOL Y OTRAS		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.430,85	298.430,85	0,00	99,48%	99,48%	0,00%
2018/006555 DEPORTIVO BÁSICO EN PARQUE ENTREVÍAS. REMODELACIÓN ZONA PETANCA Y PATINAJE		10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246,80	102.246,80	0,00	34,08%	34,08%	0,00%
2018/006775 COLEGIO PÚBLICO CARLOS SAINZ TERREROS. MEJORA ITINERARIOS, CUBIERTA Y PAVIMENTO PISTA DEPORTIVA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE MORATALAZ	48		4.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.962,93	3.933.962,93	2.309.154,30	92,60%	92,60%	54,35%
2018/005684 CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA. OBRAS DE ACCESIBILIDAD, SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS Y OTRAS		20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.983,03	149.983,03	149.978,58	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005685 CENTRO DE MAYORES ARROYO BELINOSO. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,61	29.996,61	29.995,72	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005686 CENTRO CULTURAL Y JUVENIL MORATALAZ. INSTALACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS Y OTRAS		20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,01	34.996,01	34.992,54	99,99%	99,99%	99,98%
2018/005687 BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES. ADECUACIÓN INSTALACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS, LUMINARIAS, CLIMATIZACIÓN Y OTRAS		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,82	179.978,82	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005688 CENTRO SERVICIOS SOCIALES MORATALAZ. OBRAS DE SANEAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.285,32	129.285,32	0,00	99,45%	99,45%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005689 CENTRO SERVICIOS SOCIALES MORATALAZ. RENOVACIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.993,02	59.993,02	59.991,24	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005690 EDIFICIO SEDE DISTRITO MORATALAZ. ACCESIBILIDAD SALÓN DE ACTOS, REPARACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.993,90	49.993,90	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005691 CENTRO CULTURAL EL TORITO. OBRAS ACCESIBILIDAD, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,70	39.990,70	39.989,49	99,98%	99,98%	99,97%
2018/005692 CENTRO CULTURAL EL TORITO. ADECUACIÓN CLIMATIZADORA SALÓN DE ACTOS Y OTRAS		20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.991,47	74.991,47	74.989,20	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005693 CENTRO CULTURAL Y JUVENIL MORATALAZ. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASCENSORES Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,46	39.995,46	39.994,28	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005694 CENTRO DE MAYORES NICANOR BARROSO. ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,39	39.995,39	39.994,20	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005695 CENTRO DE MAYORES ISAAC RABÍN. ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ASCENSORES Y OTRAS		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,86	9.998,86	9.998,56	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005696 LOCAL C/ ARROYO FONTARRÓN, 415. REFORMA ACABADOS, INSTALACIONES Y ASEO ACCESIBLE		20	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,85	35.994,85	35.994,83	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005698 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE LUIS. REPARACIÓN CORNISAS, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS		20	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.656,13	64.656,13	64.652,52	99,47%	99,47%	99,47%
2018/005699 COLEGIO PÚBLICO REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY. OBRAS EN FACHADAS, CUBIERTAS, ASCENSORES Y OTRAS		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,60	49.990,60	49.989,17	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005700 COLEGIO PÚBLICO MENÉNDEZ PIDAL. OBRAS EN FACHADAS, CUBIERTAS Y OTRAS		20	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,35	39.794,35	39.765,72	88,43%	88,43%	88,37%
2018/005701 COLEGIO PÚBLICO SAINZ DE VICUÑA. FACHADAS, ASCENSORES, Y OTRAS DE CONSERVACIÓN		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,29	59.970,29	59.968,47	99,95%	99,95%	99,95%
2018/005702 COLEGIO PÚBLICO REAL ARMADA. FACHADAS, ASCENSORES Y OTRAS DE CONSERVACIÓN		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.224,39	59.224,39	59.218,55	98,71%	98,71%	98,70%
2018/005703 COLEGIO PÚBLICO DOCTOR CONDE ARRUGA. FACHADAS, CUBIERTAS Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.983,95	39.983,95	39.978,99	99,96%	99,96%	99,95%
2018/005704 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL ADEMO. REFORA PATIO, MURO Y OTRAS		20	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.989,76	234.989,76	234.983,19	100,00%	100,00%	99,99%
2018/005705 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL ADEMO. CONSERVACIÓN FACHADAS Y OTRAS		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.942,76	19.942,76	19.941,90	99,71%	99,71%	99,71%
2018/005706 ESCUELA INFANTIL EL LIRÓN. OBRAS EN FACHADAS, CUBIERTAS Y OTRAS		20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,88	30.006,88	29.979,66	85,73%	85,73%	85,66%
2018/005707 COLEGIO PÚBLICO FONTARRÓN. REFORMA ASEOS, ASCENSOR Y OTRAS		20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.821,58	66.821,58	66.739,49	95,46%	95,46%	95,34%
2018/005708 COLEGIO PÚBLICO MARTÍNEZ MONTAÑÉS. REFORMA ZONA ARENERO, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS		20	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.669,23	53.669,23	53.660,62	97,58%	97,58%	97,56%
2018/005709 COLEGIO PÚBLICO JOSÉ PASAMONTE. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.884,20	39.884,20	39.882,49	99,71%	99,71%	99,71%
2018/005710 COLEGIO PÚBLICO DOCTOR CONDE ARRUGA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		20	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.739,49	50.739,49	50.736,71	99,49%	99,49%	99,48%
2018/005711 CENTRO SOCIOCULTURAL GIL ALBERDI. OBRAS DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		20	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.471,78	104.471,78	13.920,94	54,99%	54,99%	7,33%
2018/005712 COLEGIO PÚBLICO MENÉNDEZ PIDAL. ADECUACIÓN VENTANAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y VARIOS		20	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.663,57	100.663,57	84.111,80	95,87%	95,87%	80,11%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005713 COLEGIO PÚBLICO PÍO BAROJA. SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN PISTAS Y OTRAS		20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.211,94	65.211,94	43.155,38	93,16%	93,16%	61,65%
2018/005714 CENTRO SOCIOCULTURAL GIL ALBERDI. OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTRAS DE ACONDICIONAMIENTO		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.809,57	29.809,57	0,00	99,37%	99,37%	0,00%
2018/005715 DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO MORATALAZ. EJECUCIÓN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.987,36	99.987,36	64.758,81	99,99%	99,99%	64,76%
2018/005717 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE Z. PAVIMENTACIÓN Y VALLADO PISTA PATINAJE		20	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.996,12	35.996,12	35.995,08	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005718 DEPORTIVO BÁSICO FLANDES-LYON. PAVIMENTACIÓN Y VALLADO		20	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,30	34.496,30	34.495,31	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005719 DEPORTIVO BÁSICO BRUJAS. PAVIMENTACIÓN Y VALLADO		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.993,59	59.993,59	59.991,85	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005720 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS DE MEJORA		20	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.992,11	73.992,11	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005721 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. RENOVACIÓN INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS		20	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.084,44	168.084,44	9.283,36	99,46%	99,46%	5,49%
2018/005722 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. ADECUACIÓN SALA DE CALDERAS, FONTANERÍA DEL PABELLÓN Y OTRAS		20	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.977,01	214.977,01	211.862,53	99,99%	99,99%	98,54%
2018/005723 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. REPARACIÓN PAVIMENTO Y CERRAMIENTO PISTAS DE TENIS Y ACCESOS		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.980,80	179.980,80	179.975,62	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005724 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA INCENDIOS, ALUMBRADO Y OTRAS		20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.982,87	159.982,87	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005725 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. ADECUACIÓN SALA CALDERAS, VESTUARIOS Y OTRAS MEJORAS		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.979,38	179.979,38	179.974,11	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005726 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. RENOVACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD EN PABELLÓN Y OTRAS		20	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.325,37	126.325,37	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
2018/005727 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.187,37	149.187,37	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
2018/005728 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. RENOVACIÓN PISTA EXTERIOR, CERRAMIENTOS Y OTRAS		20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.187,39	149.187,39	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
2018/006073 CENTRO DEPORTIVO CALLE MÉRIDA, 21. CONSTRUCCIÓN		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,95	955,95	0,00	0,53%	0,53%	0,00%
2018/006652 EDIFICIOS MUNICIPALES EN C/ FUENTE CARRANTONA. ADECUACIÓN ACCESOS		20	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.499,55	90.499,55	0,00	99,45%	99,45%	0,00%
2018/006701 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MORATALAZ. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.473,23	188.473,23	31.645,95	99,46%	99,46%	16,70%
2018/008020 PUNTOS DE COMPOSTAJE VECINAL DISTRITO DE MORATALAZ. ADAPTACIÓN (ID: 3271)		20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008022 CENTRO SOCIOCULTURAL GIL ALBERDI. ALUMBRADO EXTERIOR (ID: 3188)		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,18	36.840,18	34.567,44	73,68%	73,68%	69,13%
C. DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	56		5.008.800,00	0,00	0,00	0,00	618.107,60	4.329.550,68	4.329.550,68	3.081.260,95	86,44%	86,44%	61,52%
2018/005729 EDIFICIO SEDE CIUDAD LINEAL. SUSTITUCIÓN ENVOLVENTE PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.784,28	39.924,89	39.924,89	0,00	99,81%	99,81%	0,00%
2018/005730 CENTRO CULTURAL PRINCIPE ASTURIAS. AISLAMIENTO E ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		20	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2% consumo electricidad	47.797,29	47.797,29	42.352,64	99,58%	99,58%	88,23%
2018/005731 CENTRO CULTURAL LA ELIPA. ADECUACIÓN AISLAMIENTO E ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.540,00	199.930,40	199.930,40	0,00	99,97%	99,97%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005732 CENTRO SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES. CUBIERTA, SISTEMA ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA ENERGÉTICA		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.139,79	49.981,08	49.981,08	49.978,38	99,96%	99,96%	99,96%
2018/005733 CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS CIUDAD LINEAL ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20% consumo gas	59.992,17	59.992,17	57.573,88	99,99%	99,99%	95,96%
2018/005734 CENTRO SOCIOCULTURAL CIUDAD LINEAL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	15% consumo gas	149.154,54	149.154,54	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
2018/005735 CENTRO ATENCIÓN VIOLENCIA DOMÉSTICA CIUDAD LINEAL ACONDICIONAMIENTO PATIO Y ASEO PARA MEJORA ACCESIBILIDAD		20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,31	14.975,31	14.975,15	99,84%	99,84%	99,83%
2018/005736 AUDITORIO PARQUE CALERO. ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE Y ASEOS		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,08	19.965,08	19.953,34	99,83%	99,83%	99,77%
2018/005737 CENTRO MAYORES ASCAO. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR		20	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,76	23.975,76	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
2018/005738 CENTRO SOCIOCULTURAL JUVENIL CIUDAD LINEAL. ADECUACIÓN ALUMBRADO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2% consumo eléctrico	5.888,27	5.888,27	5.874,93	98,14%	98,14%	97,92%
2018/005739 CENTRO MAYORES CANAL DE PANAMÁ. ADECUACIÓN SISTEMA TÉRMICO, ALUMBRADO Y CLIMATIZACIÓN PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.810,59	18.969,58	18.969,58	18.964,44	99,84%	99,84%	99,81%
2018/005740 LOCALES AVENIDA BADAJOZ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,54	9.999,54	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005741 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico y gas	99.981,02	99.981,02	3.556,23	99,98%	99,98%	3,56%
2018/005742 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INCENDIOS EN EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL		20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.883,47	89.883,47	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
2018/005743 CENTRO DE MAYORES ISLAS FILIPINAS. MEJORA SISTEMA ILUMINACIÓN EXTERIOR Y REVESTIMIENTOS		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,23	9.517,23	0,00	95,17%	95,17%	0,00%
2018/005744 COLEGIO PÚBLICO CARLOS V. ADECUACIÓN ENVOLVENTE PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	95.000,00	0,00	0,00	0,00	34.733,04	94.862,48	94.862,48	94.861,12	99,86%	99,86%	99,85%
2018/005745 COLEGIO PÚBLICO GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. MEJORA CUBIERTA PARA AHORRO ENERGÉTICO Y LÍNEA DE VIDA		20	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.857,86	119.944,72	119.944,72	119.944,70	99,95%	99,95%	99,95%
2018/005746 COLEGIO PÚBLICO LA CONCEPCIÓN. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN PATIO.		20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.963,09	78.963,09	34.735,64	98,70%	98,70%	43,42%
2018/005747 COLEGIO PÚBLICO MÉJICO. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.352,12	99.767,89	99.767,89	91.972,35	99,77%	99,77%	91,97%
2018/005748 COLEGIO PÚBLICO MIGUEL BLASCO VILATELA. ACONDICIONAMIENTO ENVOLVENTE PARA AHORRO ENERGÉTICO Y OTRAS		20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.037,22	69.901,46	69.901,46	56.945,61	99,86%	99,86%	81,35%
2018/005749 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BAUTISTA. ACONDICIONAMIENTO PARA MEJORA ENVOLVENTE FACHADA Y PATIO		20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1% consumo gas	69.978,64	69.978,64	69.575,67	99,97%	99,97%	99,39%
2018/005750 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BOSCO. MEJORA ENVOLVENTE FACHADA PARA AHORRO ENERGÉTICO Y SANEAMIENTO		20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	2% consumo gas	239.626,77	239.626,77	198.939,13	99,84%	99,84%	82,89%
2018/005751 ESCUELA INFANTIL TARABILLAS. MEJORA ENVOLVENTE DE FACHADA PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	15% consumo gas	149.632,58	149.632,58	149.628,57	99,76%	99,76%	99,75%
2018/005752 ESCUELA INFANTIL GIGANTES Y CABEZUDOS. ACONDICIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.147,59	36.989,22	36.989,22	36.851,08	92,47%	92,47%	92,13%
2018/005753 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INFANTA ELENA. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997,10	49.997,10	49.994,74	99,99%	99,99%	99,99%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005754 ACONDICIONAMIENTO DE VALLADOS PERIMETRALES EN COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO CIUDAD LINEAL		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,61	32.375,61	32.375,61	32,38%	32,38%	32,38%
2018/005755 ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA MEJORA ENERGÉTICA EN COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO CIUDAD LINEAL		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.619,91	99.619,91	5.421,82	99,62%	99,62%	5,42%
2018/005756 CENTRO DEPORTIVO PUEBLO NUEVO. ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	277.099,04	196.749,80	196.749,80	189.681,15	98,37%	98,37%	94,84%
2018/005757 ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA MEJORA ENERGÉTICA EN CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.843,16	99.843,16	23.772,85	99,84%	99,84%	23,77%
2018/005758 CENTRO DEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA. ADECUACIÓN CUBIERTA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.155,91	49.998,34	49.998,34	49.993,03	100,00%	100,00%	99,99%
2018/005759 DEPORTIVO BÁSICO SAN LAMBERTO. ADECUACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL, SISTEMA RIEGO Y OTRAS CAMPO DE FÚTBOL		20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	5% mantenimiento y consumo agua	239.920,32	239.920,32	239.920,32	99,97%	99,97%	99,97%
2018/005760 DEPORTIVO BÁSICO ARROYO DE LA MEDIA LEGUA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.790,14	239.217,76	239.217,76	89.710,78	99,67%	99,67%	37,38%
2018/005761 DEPORTIVO BÁSICO ALMUDENA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.646,89	79.663,22	79.663,22	79.663,22	99,58%	99,58%	99,58%
2018/005762 DEPORTIVO BÁSICO SAN PASCUAL. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	59.960,05	59.960,05	59.960,05	99,93%	99,93%	99,93%
2018/005763 DEPORTIVO BÁSICO SAN LAMBERTO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	225.998,50	225.998,50	225.998,50	94,17%	94,17%	94,17%
2018/005764 DEPORTIVO BÁSICO ANTONIO PIRALA. REHABILITACIÓN PISTAS DEPORTIVAS Y ADECUACIÓN LUMINARIAS PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico y mantenimiento	199.705,74	199.705,74	199.705,73	99,85%	99,85%	99,85%
2018/005765 DEPORTIVO BÁSICO ALMUDENA. REHABILITACIÓN PISTA DEPORTIVA Y ADECUACIÓN LUMINARIAS PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico y mantenimiento	99.868,26	99.868,26	99.868,26	99,87%	99,87%	99,87%
2018/005766 DEPORTIVO BÁSICO JAZMIN. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	47.180,96	47.180,96	7.117,39	94,36%	94,36%	14,23%
2018/005767 DEPORTIVO BÁSICO DOCTOR CIRAJAS. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	38.185,12	38.185,12	26.848,39	95,46%	95,46%	67,12%
2018/005768 DEPORTIVO BÁSICO PUENTE VENTAS. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	9.871,13	9.871,13	9.835,87	98,71%	98,71%	98,36%
2018/005769 DEPORTIVO BÁSICO ARROYO MEDIA LEGUA. MEJORA INSTALACIONES ILUMINACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.160,56	99.738,31	99.738,31	99.738,30	99,74%	99,74%	99,74%
2018/005770 DEPORTIVO BÁSICO SAN LAMBERTO. MEJORA INSTALACIONES ILUMINACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.212,00	79.682,95	79.682,95	79.682,95	99,60%	99,60%	99,60%
2018/005771 DEPORTIVO BÁSICO ALMUDENA. MEJORA INSTALACIONES ILUMINACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	42.587,56	79.801,00	79.801,00	79.801,00	99,75%	99,75%	99,75%
2018/005772 DEPORTIVO BÁSICO PUEBLO NUEVO-ASCAO. MEJORA INSTALACIONES ILUMINACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	19.870,86	19.870,86	19.870,86	99,35%	99,35%	99,35%
2018/006653 DEPORTIVO BÁSICO SALVADOR DE MADARIAGA. REHABILITACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS		20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico y mantenimiento	179.846,23	179.846,23	179.804,12	99,91%	99,91%	99,89%
2018/006695 COLEGIO PÚBLICO CARLOS V 1. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006696 CENTRO DE DÍA Y MAYORES CANAL DE PANAMA. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006697 COLEGIO PÚBLICO CARLOS V 2. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006698 COLEGIO PÚBLICO SAN BENITO. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006699 COLEGIO PÚBLICO LEOPOLDO ALAS. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006700 CENTRO DEPORTIVO PUEBLO NUEVO. INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS		20	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006716 PARQUE DOCTOR CIRAJAS. ADECUACIÓN ÁREA CANINA Y RENOVACIÓN DE PARTERRES		20	48.500,00	0,00	0,00	0,00	5% mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006717 JARDIN DE LOS COMBATIENTES DE LA NUEVE. PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EN ZONA ESTANCIAL		20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5% mantenimiento	34.965,99	34.965,99	34.965,99	99,90%	99,90%	99,90%
2018/008024 DEPORTIVO BÁSICO CONDESA VENADITO. REHABILITACIÓN Y MEJORA PISTAS DEPORTIVAS (ID: 1921)		20	190.000,00	0,00	0,00	0,00	5% consumo eléctrico	189.998,33	189.998,33	52.957,61	100,00%	100,00%	27,87%
2018/008087 RECINTOS PARA PERROS EN ZONAS AJARDINADAS DE CIUDAD LINEAL. ADECUACIÓN (ID: 957)		20	51.000,00	0,00	0,00	0,00	5% mantenimiento	47.899,58	47.899,58	47.899,58	93,92%	93,92%	93,92%
2018/008147 PASO DE PEATONES C/ FERNÁNDEZ CARO, ENTRE C/ MARIANO DÍAZ ALONSO Y MISTERIOS (ID: 2032)		20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,97	29.989,97	29.989,97	99,97%	99,97%	99,97%
C. DEL DISTRITO DE HORTALEZA	79		5.691.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431.714,57	5.297.844,48	1.798.034,71	95,44%	93,09%	31,59%
2018/005773 CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA		7	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,40	17.146,40	17.146,40	90,24%	90,24%	90,24%
2018/005774 DEPORTIVO BÁSICO LAS CÁRCAVAS. ADECUACIÓN SKATEPARK		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.987,10	49.987,10	49.148,14	99,97%	99,97%	98,30%
2018/005775 DEPORTIVO BÁSICO ALICÚN. ADECUACIÓN PAVIMENTOS, PISTA DE BALONCESTO Y OTRAS		>5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,59	19.815,59	18.209,74	94,36%	94,36%	86,71%
2018/005776 DEPORTIVO BÁSICO LUIS BUITRAGO. ADAPTACIÓN ROCÓDROMO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.567,75	92.567,75	0,00	92,57%	92,57%	0,00%
2018/005777 CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. ADAPTACIÓN ROCÓDROMO		20	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.999,99	124.999,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005778 DEPORTIVO BÁSICO EL PEDERNOSO-PARQUE DE VILLA ROSA. ADECUACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OTRAS		6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,57	49.139,57	0,00	98,28%	98,28%	0,00%
2018/005779 DEPORTIVO BÁSICO ESPERANZA II. ADECUACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OTRAS		7	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,91	30.106,91	29.862,06	94,08%	94,08%	93,32%
2018/005780 DEPORTIVO BÁSICO SANTA VIRGILIA. ADECUACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA		7	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,55	30.672,55	26.558,85	95,85%	95,85%	83,00%
2018/005781 DEPORTIVO BÁSICO TRIBALDO. ADECUACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA		7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.565,00	37.565,00	36.909,51	93,91%	93,91%	92,27%
2018/005782 DEPORTIVO BÁSICO JUAN PABLO II. SISTEMA ENERGÍA SOLAR AGUA CALIENTE SANITARIA CAMPOS RUGBY		10	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,55	30.651,55	30.651,55	90,15%	90,15%	90,15%
2018/005783 CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA EN PISTA DE PADEL		25	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.628,88	147.628,88	20.402,56	99,75%	99,75%	13,79%
2018/005784 CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA EN PISTA DE PADEL		25	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.993,40	138.993,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005785 DEPORTIVO BÁSICO MACHUPICHU. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA EN PISTA DE FÚTBOL		25	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.944,45	339.944,45	293.895,53	99,98%	99,98%	86,44%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005786 DEPORTIVO BÁSICO BACARES. PAVIMENTACIÓN PISTA DE FUTBOL TIERRA Y GRADERIOS		8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.931,96	49.931,96	49.453,96	99,86%	99,86%	98,91%
2018/005787 DEPORTIVO BÁSICO JUAN CLEMENTE NÚÑEZ. ACONDICIONAMIENTO PISTA Y OTRAS		>5	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,51	14.124,51	14.124,51	97,41%	97,41%	97,41%
2018/005788 DEPORTIVO BÁSICO MIGUEL RIESCO. ACONDICIONAMIENTO PISTA Y OTRAS		>5	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,34	10.998,34	10.998,34	95,64%	95,64%	95,64%
2018/005789 DEPORTIVO BÁSICO MARUJA MALLO. ACONDICIONAMIENTO PISTA, ILUMINACIÓN Y OTRAS		>5	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,74	25.825,74	25.825,74	95,65%	95,65%	95,65%
2018/005790 DEPORTIVO BÁSICO SANTA ADELA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA EN CANCHA DE BALONCESTO		25	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.303,82	177.303,82	151.017,58	80,23%	80,23%	68,33%
2018/005791 DEPORTIVO BÁSICO VILLA DE PONS. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA EN CANCHA DE BALONCESTO		25	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.818,65	220.818,65	178.995,81	99,92%	99,92%	80,99%
2018/005792 DEPORTIVO BÁSICO ESTIBALIZ. ADECUACIÓN PAVIMENTOS EN CANCHA DE FRONTÓN		6	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.953,83	21.953,83	7.316,13	99,79%	99,79%	33,26%
2018/005793 DEPORTIVO BÁSICO SANCHINARRO IV. ADECUACIÓN SKATEPARK		7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,69	49.999,69	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005794 COLEGIO PÚBLICO ADOLFO SUAREZ. ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,44	29.997,44	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005795 COLEGIO PÚBLICO ESPERANZA. I. ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,19	19.999,19	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005796 COLEGIO PÚBLICO ESPERANZA II. ADECUACIÓN PAVIMENTO, CERRAJERÍA EXTERIOR Y OTRAS		15	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.997,42	119.997,42	116.691,14	100,00%	100,00%	97,24%
2018/005797 COLEGIO PÚBLICO FILÓSOFO SÉNECA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO, REMODELACIÓN ESPACIOS Y OTRAS		15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.721,66	249.721,66	32.854,17	99,89%	99,89%	13,14%
2018/005798 COLEGIO PÚBLICO GARCILASO DE LA VEGA. ACONDICIONAMIENTO PATIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.990,85	119.990,85	98.363,93	99,99%	99,99%	81,97%
2018/005799 COLEGIO PÚBLICO JUAN ZARAGUETA. OBRAS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.470,42	74.470,42	65.830,81	99,29%	99,29%	87,77%
2018/005800 COLEGIO PÚBLICO LUIS CERNUDA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN PATIO Y PLANTA BAJA		18	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.983,14	199.983,14	10.936,84	99,99%	99,99%	5,47%
2018/005801 COLEGIO PÚBLICO MÉNDEZ NÚÑEZ. ADECUACIÓN PATIO, CALDERA Y OTRAS		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.998,87	149.998,87	77.907,16	100,00%	100,00%	51,94%
2018/005802 COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO. ACONDICIONAMIENTO ZONA DE AULAS INFANTIL Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,21	149.920,21	23.822,72	99,95%	99,95%	15,88%
2018/005803 COLEGIO PÚBLICO PINAR DEL REY. ACONDICIONAMIENTO ASEOS INFANTILES, ACCESO BOMBEROS Y CERRAJERÍA		18	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.947,95	67.947,95	1.490,56	99,92%	99,92%	2,19%
2018/005804 CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL PRINCESA SOFIA, ACONDICIONAMIENTO BAÑOS, CERRAJERÍA Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,68	29.999,68	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005805 COLEGIO PÚBLICO RAMÓN PÉREZ DE AYALA. ACONDICIONAMIENTO VALLADO, HALL DE ACCESO Y VENTILACIÓN		15	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.539,34	69.539,34	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005806 COLEGIO PÚBLICO SAN MIGUEL. ACONDICIONAMIENTO PATIO, ILUMINACIÓN, CERRAJERÍA Y OTRAS		10	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.963,70	74.963,70	66.540,09	99,95%	99,95%	88,72%
2018/005807 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL CORTIJO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO RAMPA Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,16	49.999,16	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005808 ESCUELA INFANTIL ANA DE AUSTRIA. ACONDICIONAMIENTO ZONAS ACCESO, CERRAJERÍA Y ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.907,29	39.907,29	39.623,67	99,77%	99,77%	99,06%
2018/005809 ESCUELA INFANTIL DOÑA FRANCISQUITA. ACONDICIONAMIENTO PATIO, SISTEMA CALEFACCIÓN Y SEGURIDAD		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,87	39.998,87	39.998,87	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005810 ESCUELA INFANTIL LA GRAN VÍA. ACONDICIONAMIENTO PATIO, ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y OTRAS		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.964,90	39.964,90	38.265,45	99,91%	99,91%	95,66%
2018/005811 CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA Y OTRAS DE ALBAÑILERÍA		10	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.999,31	329.999,31	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005812 CENTRO CULTURAL SANCHINARRO. ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS		7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,71	19.077,71	18.526,81	95,39%	95,39%	92,63%
2018/005813 ESCUELA DE MÚSICA FEDERICO CHUECA. ACONDICIONAMIENTO ASEOS, MEJORA ACCESIBILIDAD Y OTRAS		10	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.267,84	139.267,84	0,00	99,48%	99,48%	0,00%
2018/005814 CENTRO DE MAYORES EL HENAR. ACONDICIONAMIENTO, MEJORA ACCESIBILIDAD Y OTRAS		10	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,52	64.999,52	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005815 CENTRO DE MAYORES SAN BENITO. MEJORA ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,38	79.997,38	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005816 AUDITORIO PILAR GARCÍA PEÑA, PARQUE PINAR DEL REY. MEJORA ACCESIBILIDAD		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.945,88	49.945,88	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
2018/005817 SALA DE ESTUDIOS C/ MOTILLA DEL PALANCAR. MEJORAS ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.980,87	59.980,87	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005818 EDIFICIO SEDE DISTRITO HORTALEZA. MEJORAS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD Y ACONDICIONAMIENTO OFFICE Y OTRAS		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,18	129.999,18	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005819 CENTRO DE MAYORES EL CARMEN. ACCESIBILIDAD, MEJORA INSTALACIONES Y OTRAS		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,49	39.998,49	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005820 CENTRO SERVICIOS SOCIALES ARENAL. ADECUACIÓN PATIO EXTERIOR Y OTRAS		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005821 CENTRO INTEGRADO SANTIAGO APOSTOL. MEJORAS EFICIENCIA ENERGÉTICA, CUBIERTA Y ESCENARIO		10	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.999,61	175.999,61	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005822 EDIFICIO SEDE DISTRITO HORTALEZA. CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REPARACIÓN HUMEDADES		10	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.410,72	180.410,72	0,00	64,43%	64,43%	0,00%
2018/005823 CENTRO CULTURALES DISTRITO. OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.558,94	97.558,94	0,00	97,56%	97,56%	0,00%
2018/005824 CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA. ADECUACIÓN CUBIERTA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,84	59.981,84	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
2018/005825 CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA		7	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.998,83	118.998,83	118.998,82	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005826 CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONES. ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,39	29.978,39	29.978,39	99,93%	99,93%	99,93%
2018/006556 CENTRO MAYORES HUERTA DE LA SALUD. ADECUACIÓN FACHADA Y CAFETERÍA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,50	59.998,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006557 DEPORTIVO BÁSICO LUIS BUITRAGO. MEJORA ACOMETICA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN		7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.956,72	59.956,72	57.688,87	99,93%	99,93%	96,15%
2018/006654 DESFIBRILADORES EXTERIORES EN CENTROS CULTURALES DISTRITO DE HORTALEZA. INSTALACION		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	60,50%	60,50%	0,00%
2018/006655 DESFIBRILADORES EN CENTROS DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DE HORTALEZA. INSTALACION		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,85	18.131,85	0,00	60,44%	60,44%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006656 DESFIBRILADORES EXTERIORES EN CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. INSTALACION		10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,37	3.626,37	0,00	90,66%	90,66%	0,00%
2018/006657 ÁREA DE COMPOSTAJE EN EL ANTIGUO COLEGIO CELIA VIÑAS. INSTALACION		10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,65	6.054,65	0,00	86,50%	86,50%	0,00%
2018/006658 ÁREA DE COMPOSTAJE EN EL CENTRO INTEGRADO SANTIAGO APOSTOL. INSTALACION		10	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,26	5.548,26	0,00	61,65%	61,65%	0,00%
2018/006659 PARQUE HUERTA DE LA SALUD. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA		10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,10	199.999,10	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/006660 CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA. MOBILIARIO Y ENSERES		10	4.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,01	1.039,33	0,00	95,16%	21,03%	0,00%
2018/006661 CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE. MOBILIARIO Y ENSERES		10	10.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,85	529,98	0,00	99,45%	5,25%	0,00%
2018/006662 SALA DE ESTUDIOS MOTILLA DEL PALANCAR. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		10	1.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,79	1.062,79	0,00	62,14%	62,14%	0,00%
2018/006663 CENTRO CULTURAL HORTALEZA. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		10	71.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55.132,32	2.753,96	0,00	77,55%	3,87%	0,00%
2018/006664 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	36.663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,95	27.867,35	0,00	92,05%	76,01%	0,00%
2018/006665 CENTRO DE DÍA CONCEPCIÓN ARENAL. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	3.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,28	1.550,01	0,00	99,68%	46,13%	0,00%
2018/006666 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EL QUEROL. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	3.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,38	820,38	0,00	37,85%	26,24%	0,00%
2018/006667 CENTRO DE DIA EL QUEROL. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	8.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,14	1.614,14	0,00	96,30%	19,08%	0,00%
2018/006668 CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	11.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,46	9.375,08	0,00	91,52%	79,39%	0,00%
2018/006669 CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	3.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,66	1.180,84	0,00	99,40%	37,24%	0,00%
2018/006670 CENTRO DE MAYORES EL HENAR. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	8.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,22	1.752,08	0,00	93,95%	19,80%	0,00%
2018/006671 CENTRO DE MAYORES LA MERCED. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	11.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,54	3.633,54	0,00	99,51%	31,12%	0,00%
2018/006672 CENTRO DE MAYORES PINAR DEL REY. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	8.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,03	6.707,03	0,00	86,86%	78,37%	0,00%
2018/006673 CENTRO DE MAYORES SAN BENITO. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	13.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,97	575,96	0,00	70,06%	4,24%	0,00%
2018/006674 CENTRO DE MAYORES EL CARMEN. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		7	5.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,77	1.264,45	0,00	93,22%	22,46%	0,00%
2018/006675 EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y ESCENARIO PARA EVENTOS EN EL DISTRITO DE HORTALEZA		7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.032,68	17.883,04	0,00	57,19%	25,55%	0,00%
2018/008025 CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE. ESPACIO PARA TALLER/ALMACENAJE CABALGATA PARTICIPATIVA (ID: 3341)		7	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	42		3.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.356,66	3.310.903,98	1.935.114,52	99,34%	94,80%	55,41%
2018/005996 COLEGIO PÚBLICO ANTONIO NEBRIJA. REFORMA ZONA DEPORTIVA EXTERIOR Y ASEOS DEL GIMNASIO		10	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.999,67	319.999,67	75.571,69	100,00%	100,00%	23,62%
2018/005997 COLEGIO PÚBLICO BARCELONA. MEJORA PATIO OESTE Y VALLADO ZONA AENERO PATIO INFANTIL		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,81	39.950,81	39.950,81	99,88%	99,88%	99,88%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005998 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE LOS ÁNGELES. REPARACIÓN MURO CERRAMIENTO Y MEJORAS PATIO		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.563,77	119.563,77	86.883,21	99,64%	99,64%	72,40%
2018/005999 COLEGIO PÚBLICO DÁMASO ALONSO. ACONDICIONAMIENTO DE PATIO, ASEOS Y BIBLIOTECA		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.854,01	57.854,01	57.854,01	96,42%	96,42%	96,42%
2018/006080 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES VILLAVERDE		10	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,43	19.395,43	10.247,49	84,33%	84,33%	44,55%
2018/006500 COLEGIO PÚBLICO NAVAS DE TOLOSA. MEJORA ESPACIOS EXTERIORES		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,96	44.990,96	44.990,96	99,98%	99,98%	99,98%
2018/006501 COLEGIO PÚBLICO RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS EXTERIORES Y CARPINTERÍA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.986,30	179.986,30	173.844,61	99,99%	99,99%	96,58%
2018/006502 CENTRO DE DÍA DE MAYORES NAVAS DE TOLOSA. OBRAS DE MEJORA		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,81	9.941,81	9.941,81	99,42%	99,42%	99,42%
2018/006503 CENTRO CULTURAL ÁGATA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,13	34.959,13	34.813,87	99,88%	99,88%	99,47%
2018/006504 CENTRO CULTURAL BOHEMIOS. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,94	29.965,94	29.922,64	99,89%	99,89%	99,74%
2018/006505 CENTRO CULTURAL LOS ROSALES. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,42	34.998,42	34.998,41	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006506 CENTRO CULTURAL MARCONI. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,26	14.991,26	14.961,20	99,94%	99,94%	99,74%
2018/006507 CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.722,65	59.722,65	59.643,74	99,54%	99,54%	99,41%
2018/006508 CENTRO SERVICIOS SOCIALES NAVAS DE TOLOSA. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO FACHADAS, PATIOS Y OTRAS		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.994,79	129.994,79	79.234,86	100,00%	100,00%	60,95%
2018/006509 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLAVERDE. ADECUACIÓN CALDERA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.787,18	119.787,18	67.755,93	99,82%	99,82%	56,46%
2018/006558 ESCUELA INFANTIL EL ROCÍO. MEJORAS EN ESPACIOS EXTERIORES, CARPINTERÍAS Y CLIMATIZACIÓN		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.149,12	69.149,12	69.149,11	98,78%	98,78%	98,78%
2018/006559 ESCUELA INFANTIL LA LUNA. MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA, ACONDICIONAMIENTO ASEOS Y OTRAS		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.518,84	59.518,84	59.518,84	99,20%	99,20%	99,20%
2018/006560 CENTRO DE DÍA DE MAYORES MIGUEL DELIBES. OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.823,02	46.823,02	46.823,02	93,65%	93,65%	93,65%
2018/006561 EDIFICIO C/ ALBERTO PALACIOS, 13. OBRAS DE MEJORA		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,30	29.745,30	29.745,29	99,15%	99,15%	99,15%
2018/006562 EDIFICIO C/ GODELLA, 104. OBRAS DE MEJORA		10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,43	34.963,43	34.963,43	99,90%	99,90%	99,90%
2018/006563 CENTRO DE MAYORES JOSÉ ORTUÑO PONCE. OBRAS DE MEJORA		10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,45	19.828,45	19.828,45	99,14%	99,14%	99,14%
2018/006564 CENTRO DE MAYORES LA PLATANERA. OBRAS DE MEJORA		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,99	9.995,99	9.995,99	99,96%	99,96%	99,96%
2018/006565 CENTRO DE MAYORES MIGUEL DELIBES. OBRAS DE MEJORA		10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,03	9.987,03	9.722,94	99,87%	99,87%	97,23%
2018/006566 CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. OBRAS DE MEJORA		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,06	14.987,06	14.987,06	99,91%	99,91%	99,91%
2018/006567 CENTRO DE DÍA DE MAYORES SAN LUCIANO. REFORMA CLIMATIZACIÓN, MEJORA INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,09	99.995,09	71.062,15	100,00%	100,00%	71,06%
2018/006568 CENTRO DE MAYORES VILLALONSO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS MEJORAS		10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,61	39.999,61	28.045,34	100,00%	100,00%	70,11%
2018/006569 DEPORTIVO BÁSICO EL ESPINILLO I. REFORMA VESTUARIOS DEL AUDITORIO Y OTRAS		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,68	44.999,68	8.789,82	100,00%	100,00%	19,53%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006570 DEPORTIVO BÁSICO EL CRUCE. OBRAS DE REFORMA		10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,96	129.999,96	44.282,89	100,00%	100,00%	34,06%
2018/006571 DEPORTIVO BÁSICO EL ESPINILLO II. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.856,71	49.856,71	28.871,11	99,71%	99,71%	57,74%
2018/006572 DEPORTIVO BÁSICO HUERTA DEL OBISPO. REFORMA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.077,19	68.077,19	31.901,11	97,25%	97,25%	45,57%
2018/006573 DEPORTIVO BÁSICO SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES III (FRONTONES). OBRAS DE MEJORA		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,26	14.971,26	14.971,26	99,81%	99,81%	99,81%
2018/006574 DEPORTIVO BÁSICO COLONIA MARCONI. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,66	44.997,66	9.616,68	99,99%	99,99%	21,37%
2018/006575 DEPORTIVO BÁSICO SANTA PETRONILA. REFORMA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,29	99.999,29	27.531,73	100,00%	100,00%	27,53%
2018/006576 CENTRO DEPORTIVO FÉLIX RUBIO. ADECUACIÓN CALDERA DE CALEFACCIÓN		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.793,47	44.793,47	43.229,30	99,54%	99,54%	96,07%
2018/006577 CENTRO DEPORTIVO PISCINA EL ESPINILLO. OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO		10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.816,04	194.816,04	186.719,82	97,41%	97,41%	93,36%
2018/006578 CENTRO DEPORTIVO PLATA Y CASTAÑAR. OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO		10	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.458,46	239.458,46	130.085,27	99,77%	99,77%	54,20%
2018/006579 CENTRO DEPORTIVO RAUL GONZÁLEZ. OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO		10	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.239,23	263.239,23	71.096,37	99,34%	99,34%	26,83%
2018/006580 CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL OBRAS DE REFORMA INTEGRAL		10	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.730,64	339.730,64	54.575,08	99,92%	99,92%	16,05%
2018/006718 ZONAS VERDES INTERBLOQUES DE LA COLONIA ARECHAULETA. ACONDICIONAMIENTO		10	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.698,64	0,00	0,00	98,99%	0,00%	0,00%
2018/008028 DEPORTIVO BÁSICO LOS ROSALES (VILLAVERDE). ADAPTACIÓN PISTA DE HOCKEY SOBRE PATINES (ID: 1736)		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,23	99.999,23	68.987,22	100,00%	100,00%	68,99%
2018/008093 PARQUE CANINO EN BUTARQUE. ACONDICIONAMIENTO (ID: 2196)		10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,09	24.870,09	0,00	99,48%	99,48%	0,00%
2018/008149 PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN C/ BERROCAL. ADAPTACIÓN VIALES (ID: 2194)		10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.754,04	0,00	0,00	99,69%	0,00%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	63		7.705.920,00	0,00	11.944.990,25	0,00	26.648,78	7.209.739,61	6.504.841,15	4.996.937,00	93,56%	84,41%	64,85%
2018/005827 CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CERRO ALMODÓVAR. ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		8	106.783,92	0,00	0,00	0,00	8.340,48	104.243,69	104.243,69	104.243,69	97,62%	97,62%	97,62%
2018/005828 COLEGIO PÚBLICO HONDURAS. ACTUALIZACIÓN SISTEMA SEGURIDAD		10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,76	9.862,76	8.587,78	21,92%	21,92%	19,08%
2018/005829 COLEGIO PÚBLICO EL QUIJOTE. ACTUALIZACIÓN SISTEMA SEGURIDAD		10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878,06	13.878,06	12.042,21	25,23%	25,23%	21,89%
2018/005830 COLEGIO PÚBLICO BLAS DE OTERO. ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,77	13.486,77	9.748,06	26,97%	26,97%	19,50%
2018/005831 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE VALENCIA. ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.665,81	21.665,81	21.665,80	36,11%	36,11%	36,11%
2018/005832 COLEGIO PÚBLICO HONDURAS. RENOVACIÓN INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN		10	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875,10	74.819,75	74.819,75	74.819,75	99,76%	99,76%	99,76%
2018/005833 COLEGIO PÚBLICO EL QUIJOTE. ADECUACIÓN CARPINTERÍA PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASEOS MINUSVÁLIDOS Y OTRAS		10	111.268,16	0,00	0,00	0,00	3.987,20	111.268,16	111.268,16	111.268,16	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005834 COLEGIO PÚBLICO BLAS DE OTERO. ADECUACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,33	5.971,33	5.971,33	99,52%	99,52%	99,52%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005835 COLEGIO PÚBLICO AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN. ADECUACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,85	16.937,85	16.937,85	99,63%	99,63%	99,63%
2018/005836 COLEGIO PÚBLICO JUAN GRIS. ADECUACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,04	6.977,04	6.977,04	41,04%	41,04%	41,04%
2018/005837 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO FATOU. ADECUACIÓN SANEAMIENTO Y MEJORA ACCESIBILIDAD		10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.851,90	119.851,90	119.851,89	99,88%	99,88%	99,88%
2018/005838 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE VALENCIA. ADECUACIÓN ESCALERAS Y PAVIMENTACIÓN PARA MEJORA ACCESIBILIDAD		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.319,34	59.319,34	59.319,32	98,87%	98,87%	98,87%
2018/005839 CENTRO DEPORTIVO MIGUEL GUILLEN PRIM. MEJORA CUBIERTA EXTERIOR		10	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.351,37	80.351,37	80.351,37	99,20%	99,20%	99,20%
2018/005840 DEPORTIVO BÁSICO VIRGEN DE LAS VIÑAS. MEJORA PAVIMENTO PISTA DEPORTIVA		10	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.646,15	57.646,15	57.646,15	99,39%	99,39%	99,39%
2018/005841 COLEGIO PÚBLICO JUAN GRIS. MEJORAS ACCESIBILIDAD PAVIMENTACIÓN Y OTRAS		6	171.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	171.407,95	171.407,95	171.407,95	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005842 COLEGIO PÚBLICO LOYOLA DE PALACIO. ADECUACIÓN CUBIERTA Y RANPA PARA MEJORA ACCESIBILIDAD		>5	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.703,21	184.703,21	184.703,21	99,84%	99,84%	99,84%
2018/005843 DEPORTIVO BÁSICO UVA DE VALLECAS. ADECUACIÓN DE PAVIMENTO, INSTALACIÓN DE CANASTAS Y OTRAS		6	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.949,72	234.949,72	234.949,71	99,98%	99,98%	99,98%
2018/005844 DEPORTIVO BÁSICO PEÑARANDA DE BRACAMONTE. CUBRICIÓN DE PISTA DEPORTIVA		6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.701,40	299.701,40	48.578,86	99,90%	99,90%	16,19%
2018/005845 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO FATOU. REFORMA COCINA, ASEO ACCESIBLE Y OTRAS		6	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.549,53	279.549,53	279.549,53	99,84%	99,84%	99,84%
2018/005846 CENTRO CULTURAL ZAZUAR. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD		6	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.157,88	215.157,88	5.445,00	93,55%	93,55%	2,37%
2018/005847 COLEGIO PÚBLICO BLAS DE OTERO. ADECUACIÓN DE PAVIMENTO Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD		10	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.999,68	124.999,68	124.999,68	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005848 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA VALLECAS. MEJORA ACCESIBILIDAD Y CERRAMIENTO		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.870,17	47.870,17	47.870,17	95,74%	95,74%	95,74%
2018/005849 CENTRO DE MAYORES SANTA EUGENCIA. ACONDICIONAMIENTO Y SUPRESIÓN BARRERAS ESPACIO EXTERIOR		10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.435,05	40.435,05	40.188,31	80,87%	80,87%	80,38%
2018/005850 DEPORTIVO BÁSICO PUERTO LUMBRERAS. CERRAMIENTO PERIMETRAL		10	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,98	28.986,98	28.865,99	99,96%	99,96%	99,54%
2018/005851 DEPORTIVO BÁSICO COLONIA VILDA. CERRAMIENTO PERIMETRAL		10	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,52	81.584,52	77.917,91	99,49%	99,49%	95,02%
2018/005852 DEPORTIVO BÁSICO PARCELA 3.16. CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACIÓN ALUMBRADO		10	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.570,53	110.570,53	110.559,24	99,61%	99,61%	99,60%
2018/005853 DEPORTIVO BÁSICO PARCELA 2.75. ADECUACIÓN PISTA SKATE Y CIRCUITO PARKOURT		10	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.983,26	234.983,26	233.557,75	99,99%	99,99%	99,39%
2018/005854 INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA CAMPO DE FÚTBOL LA UNIÓN. REFORMA GRADAS Y RECONSTRUCCION MURO DEL CAMPO DE FÚTBOL		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.731,70	98.731,70	98.731,43	98,73%	98,73%	98,73%
2018/005855 ESCUELA INFANTIL LA REVOLTOSA. ADECUACIÓN DE PATIOS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD		>5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.856,11	43.856,11	43.856,11	73,09%	73,09%	73,09%
2018/005856 ESCUELA INFANTIL LA REVOLTOSA. MEJORA SISTEMA DE VENTILACIÓN, SANEAMIENTO Y CERRAMIENTO		>5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,32	15.405,32	15.405,32	77,03%	77,03%	77,03%
2018/005857 ESCUELA INFANTIL LOS SOBRINOS DEL CAPITÁN GRANT. ADECUACIÓN DE PATIOS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD		>5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.492,26	44.492,26	34.764,15	74,15%	74,15%	57,94%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005858 ESCUELA INFANTIL LOS SOBRINOS DEL CAPITÁN GRANT. MEJORA SISTEMA DE VENTILACIÓN, SANEAMIENTO Y CERRAMIENTO		>5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,70	34.611,70	34.611,70	69,22%	69,22%	69,22%
2018/005859 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE VALENCIA. REFORMA DE ASEOS Y OTRAS		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.873,39	36.873,39	36.873,39	61,46%	61,46%	61,46%
2018/005860 CENTRO DEPORTIVO MIGUEL GUILLEN PRIM. ADECUACIÓN FACHADA Y SISTEMA CLIMATIZACIÓN		>5	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	20.107,62	20.107,62	20.107,62	62,84%	62,84%	62,84%
2018/005861 CENTRO CULTURAL ZAZUAR. RENOVACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN		10	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	15.414,02	15.414,02	15.282,38	90,67%	90,67%	89,90%
2018/005862 AUDITORIO VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD		6	50.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	41.017,21	41.017,21	38.528,03	82,03%	82,03%	77,06%
2018/005863 BIBLIOTECA GERARDO DIEGO. OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD		10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,05	9.717,05	9.717,05	88,34%	88,34%	88,34%
2018/005864 BIBLIOTECA GERARDO DIEGO. REMODELACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS		10	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.801,32	217.801,32	36.990,27	99,00%	99,00%	16,81%
2018/005865 CENTRO CULTURAL FRANCISCO FATOU. ADECUACIÓN LUMINARIAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS MEJORAS		10	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	25.812,76	25.812,76	25.812,76	95,60%	95,60%	95,60%
2018/005866 CENTRO SERVICIOS SOCIALES FUENTIDUEÑA. MEJORA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR EN FACHADAS.		6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	576,00	49.783,90	49.783,90	46.526,11	99,57%	99,57%	93,05%
2018/005867 LOCAL C/ ALTO DE LA SARTENILLA. ACONDICIONAMIENTO PARA ESPACIO INTERASOCIATIVO (ID 17: 4571)		10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.256,88	69.256,88	0,00	98,94%	98,94%	0,00%
2018/005868 LOCALES C/ HONRUBIA, 4. ADECUACIÓN PARA ESPACIO DE IGUALDAD		10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.613,29	98.613,29	0,00	98,61%	98,61%	0,00%
2018/005869 LOCAL C/ BULEVAR DE LA NATURALEZA, 2-8. ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CENTRO DE EMPLEO		10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.321,63	99.321,63	0,00	94,59%	94,59%	0,00%
2018/005870 CENTRO JUVENIL EL ALEPH. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,68	975,68	975,68	16,26%	16,26%	16,26%
2018/005871 CENTRO DE MAYORES SANTA EUGENIA. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,43	1.425,43	1.425,43	17,82%	17,82%	17,82%
2018/005872 CENTRO CULTURAL ZAZUAR. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA		>5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,28	4.505,28	4.505,28	56,32%	56,32%	56,32%
2018/005873 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. MEJORA ILUMINACIÓN EN ASEOS Y OTRAS		10	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.981,44	23.981,44	23.981,44	99,92%	99,92%	99,92%
2018/005874 ESCUELA DE MÚSICA VILLA DE VALLECAS. OBRAS DE MEJORA ACCESIBILIDAD		9	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.720,60	87.720,60	87.720,59	73,10%	73,10%	73,10%
2018/005875 DEPORTIVO BÁSICO PARCELA 3.16. ADECUACIÓN PISTAS DE BALONCESTO Y FÚTBOL		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.200,27	323.200,27	322.304,26	93,68%	93,68%	93,42%
2018/005876 DEPORTIVO BÁSICO PARCELA 3.16. ADECUACIÓN DE DOS PISTAS DEPORTIVAS INFANTILES		10	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.067,05	226.067,05	223.185,38	98,29%	98,29%	97,04%
2018/005877 DEPORTIVO BÁSICO PARCELA 2.100. ADECUACIÓN DE DOS PISTAS DEPORTIVAS INFANTILES		10	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.959,10	229.959,10	183.074,50	99,98%	99,98%	79,60%
2018/005878 CENTRO DEPORTIVO CERRO ALMODOVAR. INSTALACIÓN PISTAS DE PÁDEL EN ESPACIO LIBRE PARCELA		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.946,36	344.946,36	7.758,00	99,98%	99,98%	2,25%
2018/006069 ESCUELA HOSTELERIA EN MERCADO SANTA EUGENIA. OBRAS DE REFORMA		25	1.375.447,00	0,00	11.939.590,25	0,00	0,00	1.271.919,06	1.271.919,06	1.160.318,91	92,47%	92,47%	84,36%
2018/006581 CENTRO DE MAYORES DE SANTA EUGENIA. REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES		6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.713,50	0,00	100,00%	95,23%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006582 CENTRO DE MAYORES DE VILLA DE VALLECAS. REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES		6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.803,32	0,00	100,00%	96,72%	0,00%
2018/006583 CENTRO DEPORTIVO CERRO ALMODÓVAR. REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ZONA DE VERANO Y PISCINAS AL AIRE LIBRE		10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,98	24.676,98	24.676,98	82,26%	82,26%	82,26%
2018/006584 CENTRO DEPORTIVO CERRO ALMODÓVAR. REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN ZONA DE VERANO Y PISCINAS AL AIRE LIBRE		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006585 ESCUELA DE HOSTELERÍA, MERCADO DE SANTA EUGENIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.978,06	89.978,06	89.978,05	99,98%	99,98%	99,98%
2018/006676 CIRCUITO DE AUTOMODELISMO. OBRAS DE ACOMETIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTADORES		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,95	6.442,95	6.442,95	42,95%	42,95%	42,95%
2018/006677 ZONA VERDE ENTRE C/ VILLAR DEL OLMO Y SIERRA VIEJA. REMODELACIÓN INTEGRAL		10	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.991,82	17.666,00	10.406,00	100,00%	5,12%	3,02%
2018/006678 ESCUELA DE HOSTELERÍA EN EL MERCADO DE SANTA EUGENIA. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA		10	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.999,99	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2018/006679 ESCUELA DE HOSTELERÍA EN EL MERCADO DE SANTA EUGENIA. MOBILIARIO Y ENSERES		>5	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.910,53	0,00	100,00%	96,20%	0,00%
2018/008030 CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN ZONAS DE JUEGO Y DEPORTIVAS EN PATIOS (ID: 2820)		8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.953,53	99.953,53	99.953,53	99,95%	99,95%	99,95%
C. DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	38		2.834.700,00	0,00	0,00	42.375,00	0,00	2.099.763,50	2.033.940,46	922.375,67	74,07%	71,75%	32,54%
2018/005280 CENTRO SOCIO JUVENIL VICÁLVARO. MOBILIARIO		15	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	49,74%	0,00%	0,00%
2018/005281 CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. MOBILIARIO		15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,79	915,79	915,79	91,70%	4,58%	4,58%
2018/005879 COLEGIO PÚBLICO SEVERO OCHOA. ADECUACIÓN CALDERAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		7	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.768,95	144.768,95	140.924,62	99,84%	99,84%	97,19%
2018/005880 COLEGIO PÚBLICO VICÁLVARO. ADECUACIÓN CARPINTERÍAS PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.890,60	73.890,60	73.424,17	97,87%	97,87%	97,25%
2018/005881 COLEGIO PÚBLICO ALFONSO X. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE INCENDIOS Y FONTANERÍA Y OPTIMIZACIÓN APORTE ENERGÍAS RENOVABLES		7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,99	16.698,99	16.698,99	41,75%	41,75%	41,75%
2018/005882 COLEGIO PÚBLICO VALDEBERNARDO. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN INCENDIOS Y FONTANERÍA		7	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.947,54	64.947,54	57.854,24	99,92%	99,92%	89,01%
2018/005883 COLEGIO PÚBLICO LOS ALMENDROS. REPARACIÓN INSTALACIONES PROTECCIÓN INCENDIOS Y FONTANERÍA Y OTRAS		7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.548,46	52.548,46	49.014,58	87,58%	87,58%	81,69%
2018/005884 COLEGIO PÚBLICO PEDRO DUQUE. REPARACIÓN CARPINTERÍAS E INSTALACIONES PROTECCIÓN INCENDIOS Y FONTANERÍA		7	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.498,21	60.498,21	60.494,24	97,58%	97,58%	97,57%
2018/005885 COLEGIO PÚBLICO CARMEN LAFORET. OBRAS CONSERVACIÓN E INCORPORACIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD		7	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.997,02	45.997,02	45.997,01	99,99%	99,99%	99,99%
2018/005886 COLEGIO PÚBLICO WINSTON CHURCHILL. ADECUACIÓN INSTALACIONES INCENDIOS, FONTANERÍA Y OPTIMIZACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES		7	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.369,59	41.369,59	41.369,57	86,19%	86,19%	86,19%
2018/005887 ESCUELA INFANTIL LOS JUNCOS. OBRAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUBRIDAD		7	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005888 ESCUELA INFANTIL EL CIELO AZUL. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		7	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.659,31	54.659,31	40.559,05	99,38%	99,38%	73,74%
2018/005889 ESCUELA INFANTIL EL AMANECER. OBRAS CONSERVACIÓN EN ARENEROS Y FONTANERÍA		7	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,83	5.413,83	5.413,83	96,68%	96,68%	96,68%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005890 EDIFICIO ANEXO SEDE DISTRITO VICÁLVARO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACCESIBILIDAD Y MEJORA RENDIMIENTO ENERGÉTICO		7	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.829,50	89.829,50	0,00	99,81%	99,81%	0,00%
2018/005891 CENTRO SERVICIOS SOCIALES VALDEBERNARDO. ADECUACIÓN INSTALACIONES PROTECCIÓN INCENDIOS Y FONTANERÍA		7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,58	26.325,58	26.323,63	58,50%	58,50%	58,50%
2018/005892 BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA. ACONDICIONAMIENTO SALAS DE ESTUDIO Y LECTURA		7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,28	44.999,28	44.999,28	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005893 CENTRO CULTURAL MADROÑO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PAVIMENTACIÓN		7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.546,89	29.546,89	29.546,89	98,49%	98,49%	98,49%
2018/005894 CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO. MEJORA ILUMINACIÓN Y OTRAS OBRAS DE CONSERVACIÓN		7	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,34	16.036,34	7.151,87	64,15%	64,15%	28,61%
2018/005895 CENTRO DE DÍA Y MAYORES VICÁLVARO. ADECUACIÓN CALDERAS, CLIMATIZACIÓN Y OTRAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD		7	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.973,99	169.973,99	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
2018/005896 CENTRO MAYORES VALDEBERNARDO. OPTIMIZACIÓN ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		7	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.345,97	32.345,97	3.228,14	91,37%	91,37%	9,12%
2018/005897 RECINTO FERIAL VICÁLVARO. INSTALACIÓN SISTEMA CORTAVIENTOS TEXTIL EN ESCENARIO CUBIERTO Y VESTUARIOS		>5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005898 CENTRO ACOGIDA VICÁLVARO. OPTIMIZACIÓN CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUBIERTA		7	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.050,00	171.050,00	3.749,55	90,03%	90,03%	1,97%
2018/005899 ASCENSOR PASARELA SOBRE ESTACIÓN CERCANÍAS VICÁLVARO. PUERTAS ANTIVANDÁLICAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		7	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,69	12.821,69	0,00	67,48%	67,48%	0,00%
2018/005900 ESCUELA MÚSICA VICÁLVARO. MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE		7	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,57	40.798,57	40.798,57	100,00%	100,00%	100,00%
2018/005901 CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. CONSERVACIÓN Y MEJORA SISTEMA DE RIEGO		7	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.727,31	34.727,31	34.727,31	99,22%	99,22%	99,22%
2018/005902 DEPORTIVO BÁSICO CORDEL PAVONES. ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS Y DOTACIÓN DE GRADERÍO		7	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.367,13	229.367,13	18.208,20	99,68%	99,68%	7,91%
2018/005903 DEPORTIVO BÁSICO VICÁLVARADA. OPTIMIZACIÓN ILUMINACIÓN PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTRAS		7	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.963,72	119.963,72	15.310,42	95,97%	95,97%	12,25%
2018/005904 DEPORTIVO BÁSICO VIVERO DE LA PILARICA. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y ADECUACIÓN LUMINARIAS		7	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.465,89	86.465,89	0,00	98,71%	98,71%	0,00%
2018/005905 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE DE VALDERRIBAS. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y DOTACIÓN DE GRADERÍO		7	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.699,86	77.699,86	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2018/005906 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE DE CASALARREINA. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y ADECUACIÓN DE LUMINARIAS		7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,99	69.999,99	1.671,40	100,00%	100,00%	2,39%
2018/005907 CENTRO SOCIO JUVENIL VICÁLVARO. ADECUACIÓN CALDERAS PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SOLADOS Y OTRAS		7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.214,16	33.214,16	18.269,51	73,81%	73,81%	40,60%
2018/005908 CENTRO DEPORTIVO VALDEBERNARDO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN DESHUMECTADORA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		7	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.073,62	145.073,62	144.857,09	90,67%	90,67%	90,54%
2018/006088 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES VICÁLVARO		8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,05	11.321,05	0,00	56,61%	56,61%	0,00%
2018/006680 CENTRO CULTURAL EL MADROÑO. ADQUISICIÓN DE PROYECTORES		10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	867,72	867,72	86,77%	86,77%	86,77%
2018/006711 PASARELA CENTRO DE MAYORES EL ALMENDRO. ADAPTACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES		10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006712 COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADQUISICIÓN MOBILIARIO DIVERSO		10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,38	14.127,38	0,00	94,18%	94,18%	0,00%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006713 ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADQUISICIÓN MOBILIARIO DIVERSO		10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,57	15.676,53	0,00	99,33%	26,13%	0,00%
2018/008031 CIRCUITO BMX Y PISTA DE PATINAJE EN EL ANILLO VERDE DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN (ID: 3314)		15	350.000,00	0,00	SIN CUANTIFICAR	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
C. DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	35		7.265.000,00	0,00	0,00	0,00	563.926,05	4.796.222,18	4.796.222,18	1.820.223,78	66,02%	66,02%	25,05%
2018/005909 CENTRO CULTURAL Y DE MAYORES ANTONIO MACHADO. REMODELACIÓN ESPACIOS, ADECUACIÓN ASCENSORES, ACCESOS Y OTRAS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	45.575,70	344.977,78	344.977,78	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
2018/005910 AUDITORIO PARQUE EL PARAÍSO. IMPERMEABILIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CUBIERTAS		15	370.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	344.986,14	344.986,14	0,00	93,24%	93,24%	0,00%
2018/005913 CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES. ACONDICIONAMIENTO SANEAMIENTO, SUELO ESCENARIO, ASEOS Y OTRAS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	108.423,75	343.335,75	343.335,75	0,00	99,52%	99,52%	0,00%
2018/005917 EDIFICIO SEDE DISTRITO SAN BLAS. OPTIMIZACIÓN CLIMATIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO ZONA COMEDOR Y OTRAS		20	345.000,00	0,00	0,00	0,00	252.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005919 EDIFICIO C/ MONTAMARTA, 7. ACONDICIONAMIENTO PARA CENTRO CULTURAL		20	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00%
2018/005920 ESPACIO POLIVALENTE EURÍPIDES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.005,12	67.005,12	0,00	67,01%	67,01%	0,00%
2018/005921 DEPORTIVO BÁSICO AMBULATORIO. ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTO PISTAS		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.355,40	187.355,40	0,00	93,68%	93,68%	0,00%
2018/005923 DEPORTIVO BÁSICO ARCOS DE JALÓN. CUBRICIÓN, ALUMBRADO Y PAVIMENTACIÓN PISTA		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	195.306,65	195.306,65	0,00	97,65%	97,65%	0,00%
2018/005925 DEPORTIVO BÁSICO GUADALAJARA. SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00	229.307,05	229.307,05	229.307,05	66,47%	66,47%	66,47%
2018/005929 CENTRO DEPORTIVO PEPU HERNÁNDEZ. SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL		20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	229.869,62	229.869,62	229.869,62	91,95%	91,95%	91,95%
2018/005934 COLEGIO PÚBLICO ALAMEDA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA		15	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.888,81	165.888,81	44.053,05	67,71%	67,71%	17,98%
2018/005935 COLEGIO PÚBLICO ALBERTO ALCOCER. ACONDICIONAMIENTO ZONA ALMACÉN Y REPARACIÓN MURO CERRAMIENTO		15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.190,07	134.190,07	0,00	89,46%	89,46%	0,00%
2018/005936 COLEGIO PÚBLICO ÁLVARO DE BAZÁN. INSTALACIÓN LÍNEA DE VIDA Y ACONDICIONAMIENTO CUARTO INSTALACIONES		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,39	44.096,39	0,00	44,10%	44,10%	0,00%
2018/005937 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD PEGASO. ACONDICIONAMIENTO SANEAMIENTO, ADECUACIÓN CALDERA, ACCESO A CUBIERTA Y OTRAS		15	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.905,31	56.905,31	0,00	35,57%	35,57%	0,00%
2018/005938 ESCUELA INFANTIL HIEDRA. ACONDICIONAMIENTO COCINA, SUSTITUCIÓN PUERTAS Y PAVIMENTACIÓN PATIO		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,81	122.315,81	93.750,57	61,16%	61,16%	46,88%
2018/005940 ESCUELA INFANTIL LAS LEANDRAS. ADECUACIÓN PUERTA ENTRADA Y ACONDICIONAMIENTO VENTANAS, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA		15	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,33	115.480,33	104.925,49	67,93%	67,93%	61,72%
2018/005941 ESCUELA INFANTIL LAS MERCEDES. CLIMATIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO ESCALERA ACCESO A CUBIERTA Y OTRAS		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,52	13.110,52	0,00	13,11%	13,11%	0,00%
2018/005942 COLEGIO PÚBLICO EL SOL. ADECUACIÓN CALDERA Y ACONDICIONAMIENTO MURO, GIMANSIO Y PATIO		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,62	191.445,62	0,00	55,49%	55,49%	0,00%
2018/005944 COLEGIO PÚBLICO JULIÁN MARÍAS. ACONDICIONAMIENTO ZONA ALMACÉN, SANEAMIENTO COCINA Y OTRAS		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.142,56	97.142,56	87.678,57	48,57%	48,57%	43,84%
2018/005945 COLEGIO PÚBLICO MARÍA MOLINER. ACONDICIONAMIENTO COCINA, CUARTO DE CUADROS ELÉCTRICOS Y OTRAS		15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.681,91	226.681,91	69.569,43	75,56%	75,56%	23,19%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/005946 COLEGIO PÚBLICO MARIANO JOSÉ DE LARRA. SUSTITUCIÓN CALDERA, ACONDICIONAMIENTO SANEAMIENTO COCINA Y OTRAS		15	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.891,40	298.891,40	219.541,96	94,89%	94,89%	69,70%
2018/005947 COLEGIO PÚBLICO MARQUÉS DE SUANCES. ACONDICIONAMIENTO PUERTA VEHÍCULOS, PATIOS Y REFORMA ASEOS		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.136,03	207.136,03	178.618,49	60,04%	60,04%	51,77%
2018/005948 COLEGIO PÚBLICO RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN. ACONDICIONAMIENTO DE ASEOS INFANTIL		15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/005949 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE CHILE. ACONDICIONAMIENTO COCINA, ASEOS, SUSTITUCIÓN CALDERA Y OTRAS		15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.726,49	178.726,49	146.870,65	71,49%	71,49%	58,75%
2018/005950 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE PANAMÁ. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ZONA DE HUERTO		15	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,35	81.200,35	59.999,50	56,00%	56,00%	41,38%
2018/005952 COLEGIO PÚBLICO PADRE COLOMA. ACONDICIONAMIENTO ASEOS LÍNEA DE VIDA Y CUBIERTA		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.974,05	108.974,05	82.326,64	54,49%	54,49%	41,16%
2018/008221 COLEGIO PÚBLICO ALAMEDA. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.909,15	98.909,15	69.120,12	98,91%	98,91%	69,12%
2018/008222 COLEGIO PÚBLICO ALBERTO ALCOCER. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.967,83	90.967,83	0,00	90,97%	90,97%	0,00%
2018/008224 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD PEGASO. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.175,10	49.175,10	0,00	51,76%	51,76%	0,00%
2018/008225 COLEGIO PÚBLICO FUNDACIÓN GOYENECHÉ. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.544,99	98.544,99	93.489,83	98,54%	98,54%	93,49%
2018/008227 COLEGIO PÚBLICO JULIÁN MARIÁS. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008228 COLEGIO PÚBLICO MARIANO JOSÉ DE LARRA. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/008229 COLEGIO PÚBLICO RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.062,43	270.062,43	0,00	78,28%	78,28%	0,00%
2018/008230 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE CHILE. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.786,97	90.786,97	50.442,63	95,57%	95,57%	53,10%
2018/008231 COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE PANAMÁ. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS (ID: 835)		15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.417,55	95.417,55	60.660,18	47,71%	47,71%	30,33%
C. DEL DISTRITO DE BARAJAS	40		6.271.446,94	0,00	66.047,76	0,00	0,00	5.330.475,97	5.330.475,97	4.158.571,54	85,00%	85,00%	66,31%
2018/006513 COLEGIO PÚBLICO CALDERÓN. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.999,91	226.999,91	210.086,83	100,00%	100,00%	92,55%
2018/006514 COLEGIO PÚBLICO GUADALAJARA. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.666,91	342.666,91	297.513,60	99,32%	99,32%	86,24%
2018/006515 COLEGIO PÚBLICO MARGARET THATCHER. MEJORA SANEAMIENTO, CARPINTERÍA Y OTRAS		>5	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.138,10	68.138,10	64.271,92	90,85%	90,85%	85,70%
2018/006516 COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ZARAGOZA. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.390,07	340.390,07	331.552,91	98,66%	98,66%	96,10%
2018/006517 CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN		>5	304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.563,72	189.563,72	189.522,61	62,19%	62,19%	62,18%
2018/006518 CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. ADECUACIÓN INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		>5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.983,88	88.983,88	88.983,87	98,87%	98,87%	98,87%
2018/006519 CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. ADECUACIÓN INSTALACIONES Y SANEAMIENTO		>5	295.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132.012,73	132.012,73	132.012,72	44,64%	44,64%	44,64%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	Nº PR.	VIDA ÚTIL	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL					CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
			CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006520 CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. ADECUACIÓN CUBIERTA, FACHADA, SALÓN DE ACTOS Y ACCESIBILIDAD		>5	340.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	285.421,01	285.421,01	278.319,94	83,88%	83,88%	81,80%
2018/006521 EDIFICIO SEDE DISTRITO BARAJAS. ADECUACIÓN INSTALACIONES, ASEO Y ACCESIBILIDAD		>5	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,91	14.715,91	0,00	11,77%	11,77%	0,00%
2018/006587 ESCUELA INFANTIL LA CHULAPONA. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Y ACCESIBILIDAD		>5	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999,74	95.999,74	95.999,70	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006588 ESCUELA INFANTIL EL BATEO. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,19	27.421,19	27.421,19	85,69%	85,69%	85,69%
2018/006589 ESCUELA MÚSICA EL CAPRICHÓ. ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD		>5	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.932,60	44.932,60	44.932,60	99,85%	99,85%	99,85%
2018/006590 CENTRO DEPORTIVO PABELLÓN VILLA DE MADRID. ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD		>5	228.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202.233,74	202.233,74	200.666,28	88,37%	88,37%	87,68%
2018/006591 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. REPARACIÓN INTEGRAL CUBIERTA		>5	300.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	300.689,37	300.689,37	300.689,37	99,97%	99,97%	99,97%
2018/006592 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. ADECUACIÓN ASEOS, VESTUARIOS Y BOTIQUÍN		>5	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.399,62	290.399,62	290.399,43	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006593 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. ACONDICIONAMIENTO PISCINAS		>5	153.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.572,64	153.572,64	153.572,64	99,94%	99,94%	99,94%
2018/006594 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. CONSERVACIÓN CERRAJERÍA Y OTRAS		>5	170.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152.923,36	152.923,36	152.923,21	89,54%	89,54%	89,54%
2018/006595 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICIDAD		>5	74.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,46	74.463,46	74.463,45	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006596 CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. ADECUACIÓN ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD		>5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,31	15.986,31	15.986,30	99,91%	99,91%	99,91%
2018/006597 CENTRO MAYORES ACUARIO. ADECUACIÓN FACHADA, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.378,60	128.378,60	127.273,67	87,33%	87,33%	86,58%
2018/006598 CENTRO MAYORES BARRIO AEROPUERTO. ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD		>5	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,44	4.499,44	4.499,43	99,99%	99,99%	99,99%
2018/006599 DEPORTIVO BÁSICO DIANA. ADECUACIÓN INSTALACIONES E ILUMINACIÓN		>5	86.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85.949,39	85.949,39	9.202,98	99,15%	99,15%	10,62%
2018/006600 DEPORTIVO BÁSICO EL GALEÓN. ADECUACIÓN INSTALACIONES E ILUMINACIÓN		>5	20.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,37	15.855,37	15.855,37	78,91%	78,91%	78,91%
2018/006601 DEPORTIVO BÁSICO SOTO HIDALGO. ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTAS DEPORTIVAS		>5	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.594,29	115.594,29	115.594,29	44,46%	44,46%	44,46%
2018/006602 DEPORTIVO BÁSICO LOS CORONALES. ADECUACIÓN CESPED ARTIFICIAL, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		>5	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.995,09	339.995,09	339.995,08	100,00%	100,00%	100,00%
2018/006603 DEPORTIVO BÁSICO NUESTRA SEÑORA DE LORETO. ADECUACIÓN INSTALACIONES, CERRAMIENTO E ILUMINACIÓN		>5	45.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.149,11	45.149,11	44.990,25	98,21%	98,21%	97,86%
2018/006604 DEPORTIVO BÁSICO ALHAURÍN. ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTAS DEPORTIVAS E INSTALACIONES		>5	96.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.529,45	67.529,45	67.529,44	69,91%	69,91%	69,91%
2018/006605 DEPORTIVO BÁSICO PLAYA DE BOLNUEVO. ADECUACIÓN INSTALACIONES E ILUMINACIÓN		>5	324.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	244.501,01	244.501,01	243.615,82	75,29%	75,29%	75,02%
2018/006606 DEPORTIVO BÁSICO BAHÍA DE SANTANDER II. ADECUACIÓN INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD		>5	79.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.308,36	71.308,36	71.308,36	89,78%	89,78%	89,78%
2018/006607 DEPORTIVO BÁSICO ALAMEDA DE OSUNA I. ADECUACIÓN INSTALACIONES E ILUMINACIÓN		>5	10.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89	10.547,89	10.547,88	99,82%	99,82%	99,82%
2018/006608 DEPORTIVO BÁSICO JOAQUÍN IBARRA. ADECUACIÓN INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD		>5	94.790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,28	45.826,28	45.826,25	48,34%	48,34%	48,34%

EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 AYUNTAMIENTO DE MADRID.

CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Y RESPONSABLE DE PROGRAMA.

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS. EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS VIDA ÚTIL							CRÉDITO AUTORIZADO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018	PORCENTAJES DE EJECUCIÓN		
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	CRÉDITO DEFINITIVO	INCREMENTO GASTO PERSONAL	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN GASTOS				%A/CD	%D/CD	%O/CD
Datos contabilizados a 31 de diciembre de 2018	1459		652.195.686,20	18.498.274,50	345.050.323,80	70.612.956,25	85.229.378,08	548.196.783,21	431.436.751,56	174.632.708,04	84,05%	66,15%	26,78%
2018/006609 DEPORTIVO BÁSICO PINOS DE OSUNA. ADECUACIÓN INSTALACIONES		>5	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,55	29.977,55	29.977,55	92,24%	92,24%	92,24%
2018/006610 DEPORTIVO BÁSICO ALAMEDA DE OSUNA II. ADECUACIÓN PAVIMENTOS E ILUMINACIÓN		>5	83.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.036,60	83.036,60	83.036,60	99,50%	99,50%	99,50%
2018/006681 CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		>5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2018/006682 CENTRO CULTURAL TERESA DE CALACUTA. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		>5	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,63	6.048,63	0,00	67,21%	67,21%	0,00%
2018/006683 CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS, 10. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		>5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,78	5.916,78	0,00	98,61%	98,61%	0,00%
2018/006684 LOCAL "A" C/ PLAYA DE SAN JUAN, 5B. OBRAS DE ADECUACION		>5	340.000,00	0,00	21.300,78	0,00	0,00	300.259,26	300.259,26	0,00	88,31%	88,31%	0,00%
2018/006685 LOCAL "C" C/ PLAYA DE SAN JUAN, 4P. OBRAS DE ADECUACION		>5	340.000,00	0,00	21.822,78	0,00	0,00	337.140,63	337.140,63	0,00	99,16%	99,16%	0,00%
2018/006686 LOCAL "E" C/ PLAYA DE SAN JUAN 3I. OBRAS DE ADECUACION		>5	340.000,00	0,00	22.924,20	0,00	0,00	317.915,63	317.915,63	0,00	93,50%	93,50%	0,00%
2018/006706 CENTRO DE MAYORES ACUARIO. INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS		>5	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.532,34	27.532,34	0,00	52,05%	52,05%	0,00%