

EJE 1: Capitán Blanco Argibay - Divino Redentor - Pinos Baja



Madrid Sin Cables Eje 1	
Postes eliminados	22
Tendidos Aéreos eliminados	1.855 m

CUADRO RESUMEN DE LA ACTUACIÓN EJE 1

CALLES AFECTADAS	Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja.
DATOS GENERALES	<p>PRESUPUESTO (con cargo al FEIL): 2.538.252,48 €</p> <p>INICIO OBRA: abril 2009</p> <p>FINAL OBRA: diciembre 2009</p> <p>DURACIÓN: 6 meses + 1,5 meses (prorroga)</p>
MEJORAS EN DATOS	Aumento de superficie para el peatón: 4.101 m ²
	Renovación de aceras: 11.918 m ²
	Renovación de calzada: 7.160 m ²
	Pasos de peatones rebajados: 102 (67 existentes y 35 de nueva creación)
	Alcorques con pavimento drenante: 50 unidades.
	Alcorques con adoquines: 101 ud
	Arbolado de alineación de nueva plantación: 101
	Nuevo Mobiliario urbano: 12 bancos, 500 bolardos, 412 ml de nueva valla tipo sol, 1 aparca-bici con capacidad para 10 bicicletas
	Nuevas luminarias: 93 unidades
	Prisma para canalizaciones de reserva: 1.900 m.
Renovación de servicios (alumbrado, red de riego): 5.644 m	

EJE 2: Pinos Alta – Arroyo – Plátano – Veza – Müller - Divino Redentor y Pinos Baja



Madrid Sin Cables Eje 2	
Postes a eliminar	7
Tendidos Aéreos a eliminar	2.430 m
Torretas metálicas eliminadas	7

CUADRO RESUMEN DE LA ACTUACIÓN EJE 2

CALLES AFECTADAS	Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza, Pinos Baja, Divino Redentor, Müller
DATOS GENERALES	<p>PRESUPUESTO :3.053.499,73 € (fondo estatal de inversión local)</p> <p>INICIO OBRA: abril 2009</p> <p>FINAL OBRA: diciembre 2009</p> <p>DURACIÓN: 6 meses + 1, 5 (prórroga)</p>
MEJORAS EN DATOS	<p>Aumento de superficie para el peatón: 5.453m²</p> <p>Renovación de aceras: 16.678 m²</p> <p>Renovación de calzada: 11.733 m²</p> <p>Nuevos Alcorques accesibles: 100</p> <p>Pasos de peatones: 81 (11 existentes y 70 de nueva creación)</p> <p>Áreas Infantiles: 3</p> <p>Arbolado de alineación de nueva plantación: 50 ud.</p> <p>Nuevas luminarias: 83 ud</p> <p>Mobiliario Urbano: 14 bancos, 827 bolardos, 1 aparca-bici con capacidad para 10 bicicletas. 539 m de valla tipo sol</p> <p>Prisma para canalizaciones de reserva: 2.700 m</p> <p>Renovación de servicios (alumbrado, red de riego): 13.125 m</p>